

DODATEK Č. 4
KE SMLOUVĚ O DÍLO
č. 510-2018-571101/4

(dále jen „dodatek č. 4“)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku
podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatelem

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj**

zastoupený: Mgr. Danou Liškovou,
ředitelkou KPÚ pro MSK
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Dana Lišková,
ředitelka KPÚ pro MSK
v technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

01312774

DIČ:

není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitelem

AGPOL s.r.o.

Sídlo: Jungmannova 153/12, 779 00 Olomouc

Zastoupený: Ing. Ondřejem Vaculínem, Ph.D., jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Ondřej Vaculín, Ph.D., jednatel

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

28597044 /CZ28597044

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl C
vložka 44147.

(dále jen jako „zhotovitel“)

na veřejnou zakázku s názvem:

Projektová dokumentace pro vydání stavebních povolení pro provedení souboru staveb společných zařízení "KoPÚ Bohuslavice" včetně souvisejících inženýrských činností na základě výsledku výběrového řízení, realizovaného v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen "ZZVZ").

Čl. I

Předmět a účel dodatku č. 3

- 1.1 Předmětem tohoto dodatku je posun termínu pro vyřízení stavebního povolení v **Čl. III. Termín plnění**. Původní znění odstavce 3.1.2 se nahrazuje tímto novým zněním:
Termín pro vyřízení stavebního povolení: 30.9.2020
- 1.2 Důvodem pro posunutí termínu vyřízení stavebního povolení o dalších 5 měsíců je nesoučinnost ze strany společnosti CETIN a.s. při uzavření smlouvy o přeložce vedení optického kabelu v majetku této společnosti, kdy všechny potřebné podklady vč. dokumentace byly předány již v srpnu 2019 a opakovaně urgován kontaktní specialista této společnosti, avšak bez kladného výsledku. Dalším důvodem je omezení (zpomalení) agendové činnosti dotčených orgánů státní správy v době nouzového stavu vyhlášeného vládou ČR v souvislosti s epidemiologickou situací ve výskytu onemocnění COVID-19. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 30.4.2018 ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2 a č. 3 zůstávají beze změn.

Čl. II

Závěrečná ustanovení

- 2.1 Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
- 2.2 Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 2.3 Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 4 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Ostravě dne 30.4.2020

V Olomouci dne 30.4.2020

.....

Mgr. Dana Lišková

ředitelka KPÚ pro MSK

.....

Ing. Ondřej Vaculín, Ph.D

jednatel společnosti