

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo č. 1042-2018-541101 ze dne 10.10.2018

Článek I. Strany dodatku

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec
Zastoupen:	Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem KPÚ pro Liberecký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel KPÚ pro Liberecký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Bc. Kateřina Pokorná, KPÚ pro Liberecký kraj, Pobočka Semily
Adresa:	Bítouchovská 1, 513 01 Semily
Telefon:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail :	semily.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o.
Sídlo:	Plukovníka Mráze 1425/1, 102 00 Praha 10
Zastoupen:	Ing. Zbyňkem Řezníkem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zbyněk Řezník, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Telefon:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail :	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ID DS:	74f75k9
Bankovní spojení:	KB, a.s., Praha 10
Číslo účtu:	51-3715620207/0100
IČO:	26695103
DIČ:	CZ26695103
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Městským soudem Praha, oddíl C, vložka 87873
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají **Dodatek č. 2** ke Smlouvě o dílo č. 1042-2018-541101 ze dne 10.10.2018 uzavřené mezi objednatelem na straně jedné a zhotovitelem na straně druhé.

II. Obsah dodatku

Strany dodatku se dohodly na níže uvedených změnách smlouvy:

- Čl. I.

1. Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj

zastoupený: Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem KPÚ pro Liberecký kraj

v smluvních záležitostech
je oprávněn jednat: Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel KPÚ pro Liberecký kraj

v technických záležitostech
je oprávněn jednat: Ing. Dáša Zemanová, KPÚ pro Liberecký kraj, Pobočka Semily

Adresa: U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec
Telefon/fax: +420 602 487 986/ +420 725 409 955
e-mail: b.kabatek@spucr.cz, d.zemanova@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ: 01312774
DIČ: CZ01312774 – není plátce DPH

- Příloha ke Smlouvě o dílo – bod 3.4, části 3.4.3., 3.4.4. a 3.4.5., které zní:

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.4.	Přípravné práce					
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů koPÚ. Geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. C. 357/2013 sb.	100 bm	130	3 600	468 000	28.3.2020
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	45	3 400	153 000	28.4.2020
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	20	2 000	40 000	
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	245	450	110 250	28.5.2020
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků	ha	245	500	122 500	28.6.2020

se ruší a nahrazují se zněním následujícím:

- Čl. I.

1. Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj

zastoupený: Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem KPÚ pro Liberecký kraj

v smluvních záležitostech
je oprávněn jednat: Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel KPÚ pro Liberecký krajv technických záležitostech
je oprávněn jednat: Bc. Kateřina Pokorná, KPÚ pro Liberecký kraj, Pobočka Semily

Adresa: U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec
 Telefon/fax: +420 602 487 986/ +420 723 444 211
 e-mail: b.kabatek@spucr.cz, k.pokorna@spucr.cz
 ID DS: z49per3
 Bankovní spojení: Česká národní banka
 Číslo účtu: 3723001/0710
 IČ: 01312774
 DIČ: CZ01312774 – není plátce DPH

- Příloha ke Smlouvě o dílo – bod 3.4 části 3.4.3., 3.4.4. a 3.4.5.

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.4.	Přípravné práce					
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů koPÚ. Geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	142	3 600	511 200	31.5.2020
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	27	3 400	91 800	31.5.2020
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	20	2 000	40 000	
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	243	450	109 350	28.6.2020
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků	ha	243	500	121 500	28.8.2020

III.**Zvláštní ustanovení**

Tímto dodatkem dochází k úpravě počtu měrných jednotek dvou částí plnění dílčí etapy 3.4.3. v souvislosti s jejich upřesněním dle skutečnosti na základě realizovaných prací v terénu. V části Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů a předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. dochází ke **zvýšení počtu MJ z původní hodnoty 468 000,- bez DPH na 511 200,- bez DPH**, zatímco v části Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona dochází ke **snížení počtu MJ z původní hodnoty 153 000,- bez DPH na 91 800,- bez DPH**. Celková cena etapy

3.4.3. se tak **snižuje o 18 000,- Kč bez DPH** (z původních 621 000,- Kč bez DPH na 603 000,- Kč bez DPH).

Zároveň dochází tímto dodatkem k posunu termínů dokončení částí dílčí etapy plnění 3.4.3.

K časovému posunu termínu plnění částí dílčí etapy 3.4.3. dochází nezávisle na zpracovateli, který požadovanou dokumentaci předal příslušnému katastrálnímu pracovišti dne 03.03.2020 ke kontrole a potvrzení GP. Z vyjádření Katastrálního pracoviště Semily (č.j. SPU 117400/2020) ze dne 27.3.2020 vyplývá, že z důvodů aktuální celospolečenské zdravotní krize (COVID-19) nebylo schopno požadovanou dokumentaci potvrdit v obvyklém termínu. V souvislosti s pozdějším termínem potvrzení a zápisu GP se objednatel a zhotovitel dohodli na časovém posunu termínu etapy 3.4.3 do 31.5.2020.

Tímto dodatkem také dochází k úpravě počtu měrných jednotek následujících etap 3.4.4. Rozbor současného stavu a 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků, a to v souvislosti s upřesněním a stabilizací obvodů KoPÚ.

U etapy 3.4.4. dojde ke **snížení počtu MJ z původní hodnoty 110 250,- bez DPH na 109 350,- bez DPH** a u etapy 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků ke **snížení počtu MJ z původní hodnoty 122 500,- bez DPH na 121 500,- bez DPH**.

Časový posun termínu dokončení dílčí etapy plnění 3.4.3. má za následek i posun termínů etap následujících, tj. 3.4.4. a 3.4.5. U etapy 3.4.5. dochází k posunu termínu o 2 měsíce také z důvodu, uvedeném v žádosti zhotovitele pod č.j. SPU 129044/2020, kdy pro velké nesoulady v polohovém určení bylo shledáno jako vhodné pro návrhové práce využít možnosti obnovy kat. operátu neřešených pozemků zápisem do katastru nemovitostí v souladu s § 57, odst. 3 vyhl. 357/2013 Sb. již v této fázi KoPÚ.

Tento dodatek zohledňuje i změnu osoby oprávněné jednat v technických záležitostech na straně objednatele.

IV. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 1042-2018-541101 ze dne 10.10.2018 zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom stejnopise vzájemně podepsaném statutárními zástupci.

Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Za objednatele:

V Liberci dne 5.5.2020

Za zhotovitele:

V Praze dne 23.4.2020

Ing. Bohuslav Kabátek,
ředitel KPÚ pro Liberecký kraj

Ing. Zbyněk Řezník
jednatel Geodetické kanceláře Nedoma & Řezník,
s.r.o.

