

DODATEK č. 4

ke smlouvě o dílo Krajinotvorná nádrž a výsadba zeleně v k.ú. Vranovice - I. etapa

Smluvní strany:

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj

Sídlo: Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M. ředitelem
KPÚ pro Olomoucký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel KPÚ pro
Olomoucký kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Jiří Koudelka,
vedoucí Pobočky Prostějov
Ing. Zdeněk Chudožilov, Pobočka Prostějov
Aloise Krále 4, 796 01 Prostějov

Adresa: xxxxx
Tel.: xxxxx
E-mail: prostejov.pk@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČO: 01312774
DIČ: není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: elitbau s.r.o.

Sídlo: Dřevařská 855/12, 602 00 Brno
zastoupený: Ing. Jiří Křenovský, jednatel společnosti

Tel./fax: xxxxx
E-mail: xxxxx
ID DS: 526aih

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxx
Tel./fax: xxxxx
E-mail: xxxxx
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 4086702/0800
IČO: 25571273
DIČ: CZ25571273
(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

Čl. I Předmět dodatku

Předmětem dodatku ke smlouvě o dílo je **změna termínů plnění** uvedených v Čl. V, odst. 6., písm. c). a e). smlouvy o dílo, a to z původního termínu 31.05.2020 na nový termín 30.06.2020.

Původně sjednané znění Čl. V., odst. 6., písm. c., e. **se ruší a nahrazuje se novým zněním** následovně:

Dílo bude provedeno v následujících termínech:

- c. Termín dokončení stavebních prací: **30.06.2020**
- e. Termín předání a převzetí díla: **30.06.2020**

Odůvodnění:

Z důvodu krizových opatření přijatých v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19, došlo u dodavatele stavby k nepředvídatelným okolnostem, které mu brání v řádném dokončení předmětu díla v původně sjednaném termínu (31.05.2020).

Okolnosti, které měly negativní vliv na plynulý postup stavebních prací a dodávek jsou následující: Dodavatel má aktuálně velký nedostatek zahraničních pracovníků, došlo k výraznému časovému posunu v zaměření, nákupu materiálu a výrobě zámečnických prvků (dlouhé ochranné zábradlí a pochozí lávka k požeráku), bylo nutné také zrušit a odsunout nájezd recyklační soupravy na likvidaci stavební sutě a betonu, dočasně přestaly fungovat služby autodopravců pro navážení a přesuny materiálu a byly pozastaveny práce na štěpkování a drcení organického odpadu.

Čl. II Závěrečná ustanovení

1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. sml. objednatele: 474-2019-521101, uzavřená dne 05.08.2019, ve znění dodatku č.1, č. 2 a č. 3 nemění.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
3. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne 21.05.2020

V Lysicích dne 21.05.2020

.....
JUDr. Roman Brňchal, LL.M.
ředitel Krajského pozemkového
úřadu pro Olomoucký kraj

.....
Ing. Jiří Křenovský
jednatel společnosti
elitbau s.r.o.