

# DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. 1043-2018-541101 ze dne 2. 10. 2018

## Článek I. Strany dodatku

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj
<b>Sídlo:</b>	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel KPÚ
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel KPÚ
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Jiří Hořák, Pobočka Semily
<b>Adresa:</b>	Bítouchovská 1, 513 01 Semily
<b>Telefon:</b>	XXXXXXXXXXXXXXXX
<b>E-mail :</b>	semily.pk@spucr.cz, j.horak2@spucr.cz
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	AGROPLAN, spol. s r.o.
<b>Sídlo:</b>	Jeremenkova 9 , 147 00 Praha 4
<b>Zastoupen:</b>	Ing.Jana Švábová, jednatel Ing.Petr Kubů, jednatel
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing.Jana Švábová, jednatel Ing.Petr Kubů, jednatel
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX
<b>Telefon:</b>	XXXXXXXXXXXXXXXX
<b>E-mail :</b>	XXXXXXXXXXXXXXXX
<b>ID DS:</b>	pb5jxk5
<b>Bankovní spojení:</b>	ČSOB Praha 4
<b>Číslo účtu:</b>	31405/0300
<b>IČO:</b>	48110141
<b>DIČ:</b>	CZ48110141
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	Úřad městské části Praha 4
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	XXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

**Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“)** na základě výsledku zadávacího řízení podle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“):

## Článek II. Obsah dodatku

Strany dodatku se dohodly na níže uvedených změnách smlouvy:

- 1) na změně osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických:

Ing. Dáša Zemanová je nahrazena panem Jiřím Hořákem, tel.: XXXXXXXXXXXXXXXX, e-mail: j.horak2@spucr.cz

- 2) na změnách termínů předání níže uvedených dílčích částí díla a změně termínu dokončení hlavního celku Přípravné práce:

	Hlavní celek / dílčí část	Původní termín	Nový termín
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	30.5.2020	<b>30.9.2020</b>
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	30.5.2020	<b>30.9.2020</b>
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	30.8.2020	<b>30.12.2020</b>
Přípravné práce		30.10.2020	<b>30.12.2020</b>
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	30.5.2021	<b>30.9.2021</b>
3.5.1.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)		
3.5.1.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)		
3.5.1.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)		
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona		

### Článek III. Zvláštní ustanovení

Tímto dodatkem dochází ke změnám termínů předání dílčích etap plnění 3.4.3., 3.4.5., 3.5.1., 3.5.2 a změně termínu dokončení hlavního celku – Přípravné práce, a to na základě žádosti zhotovitele ze dne 22. 4. 2020 (č.j. SPU 138152/2020).

Důvodem pro provedení změn termínů předání dílčích částí díla je přerušení prací ze strany zhotovitele zásahem vyšší moci. V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu vládou České republiky a vydanými mimořádnými opatřeními (COVID-19) bylo znemožněno zhotoviteli dokončení dílčí etapy 3.4.3. v původním termínu t.j. do 30. 5. 2020, neboť v důsledku výše uvedeného nemohlo dojít k došetření obvodu upravovaného území, které bylo svoláno na 15. 3. 2020. Termín dokončení dílčí etapy 3.4.3. je po akceptaci žádosti objednatelem nově stanoven na **30. 9. 2020**.

Jelikož se zavedením výsledků výše uvedené etapy do katastru nemovitostí souvisí i termíny ukončení na ni navazujících dílčích etap, dochází k posunu termínů o stejný časový úsek (4 měsíce) i u dílčích etap 3.4.5., 3.5.1. a 3.5.2.

### Článek IV. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 1043-2018-541101 ze dne 2.10.2018 zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom stejnopise vzájemně podepsaném statutárními zástupci.

Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Za objednatele: 12. 5. 2020

Za zhotovitele: 8. 5. 2020

---

Ing. Bohuslav Kabátek  
ředitel  
Krajského pozemkového úřadu  
pro Liberecký kraj

---

Ing. Petr Kubů  
jednatel  
AGROPLAN spol. s.r.o