

## Dodatek č. 1

### ke smlouvě o dílo na zakázku s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Podlešín a Ješín Část 1: KoPÚ Podlešín“

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“) mezi

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11 a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. město Praha
<b>Adresa:</b>	Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3 – Žižkov
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Jiřím Veselým, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Jiří Veselý
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Ivana Capoušková, vedoucí Pobočky Kladno Ing. Antónia Kolibačová, Pobočka Kladno
<b>Adresa:</b>	nám. 17. listopadu 2840, 272 01 Kladno
<b>Telefon:</b>	+420 702 167 642, +420 724 092 198
<b>E-mail :</b>	kladno.pk@spucr.cz
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	AGROPLAN, spol. s r.o.
<b>Sídlo:</b>	Jeremenkova9, 147 00 Praha 4
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Jana Šváblová, Ing. Petr Kubů, jednatelé
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Jana Šváblová, Ing. Petr Kubů, jednatelé
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	XXXXX, XXXXX
<b>Telefon:</b>	XXXXX, XXXXX
<b>E-mail :</b>	XXXXX
<b>ID DS:</b>	pb5jxk5
<b>Bankovní spojení:</b>	ČSOB Praha 4
<b>Číslo účtu:</b>	31405/0300
<b>IČO:</b>	48110141
<b>DIČ:</b>	CZ48110141
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	Městský soud v Praze, oddíl C 16154
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za projekční práce:</b>	XXXXX
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za geodetické práce :</b>	XXXXX

(dále jen „zhotovitel“)  
a (společně dále jako „smluvní strany“)

## Článek I. Předmět dodatku smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly na vyhotovení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo s názvem „**Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Podlešín a Ješín, Část 1: KoPÚ Podlešín**“ (dále jen „SOD“). Účelem této smluvní úpravy je upřesnění počtu měrných jednotek a tím i ceny za dílčí etapu díla 3.4.1. Revize stávajícího bodového pole na základě stanovení skutečných počtů bodů stávajícího bodového pole. Dodatkem č. 1 dojde ke změně hodnoty závazku ze smlouvy, a to vzniku více prací v hodnotě 5000 Kč bez DPH, tj. dochází ke změně 0,29 % vůči původní hodnotě celé zakázky.
2. V důsledku zrušení naplánovaného termínu zjišťování hranic obvodů na základě epidemiologické situace a souvisejícího nouzového stavu vyhlášeného vládou ČR požádal zhotovitel současně o posun termínů plnění, a to dle Článku II. tohoto dodatku.
3. Změna osoby oprávněné jednat v technických záležitostech.

## Článek II.

Na základě těchto skutečností ujednaly smluvní strany změny Položkového výkazu činnosti – Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ Podlešín takto:

Ad1) Upřesnění počtu měrných jednotek v etapě 3.4.1.

### Původní znění smlouvy o dílo:

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH v Kč
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	3	1000	3000

### Nové znění smlouvy o dílo:

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH v Kč
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	8	1000	8000

Ad2) Termíny Položkového výkazu činnosti – Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ Podlešín se mění takto:

### Původní znění ve smlouvě o dílo:

3.4.	Přípravné práce	Termín
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	31. 7. 2020
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	31. 10. 2020
Přípravné práce celkem ( 3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč		31. 10. 2020

<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>	
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	31. 5. 2021
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	31. 10. 2021

**Nové znění ve smlouvě o dílo:**

<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>	<b>Termín</b>
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	<b>15. 11. 2020</b>
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	<b>30. 3. 2021</b>
Přípravné práce celkem ( 3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč		<b>30. 3. 2021</b>
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>	
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	<b>30. 10. 2021</b>
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	<b>30. 3. 2022</b>

Ad3) V technických záležitostech byla oprávněná jednat Ing. Olga Nekardová, nově bude v technických záležitostech oprávněná jednat Ing. Antónia Kolibačová.

### **Článek III. Závěrečné ustanovení**

- 3.1. Dodatek č. 1 k SOD je sepsán v souladu s článkem XII. odst. 12.2. SOD č. 22/2019-537100, a to na základě svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani pod nátlakem.
- 3.2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.
- 3.3. Ta ujednání SOD, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají i nadále v platnosti.
- 3.4. Dodatek č. 1 k SOD je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, a každý z nich má váhu originálu.

**Za objednatele:**

V Praze dne 25. 5. 2020

.....  
Ing. Jiří Veselý  
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj  
a hl. m. Praha  
Státní pozemkový úřad

**Za zhotovitele:**

V Praze dne 25. 5. 2020

.....  
Ing. Petr Kubů  
jednatel  
AGROPLAN, spol. s r.o.