

## DODATEK Č. 2

KE SMLouvĚ O DíLO Č. OBJ. 10-2020-544101, Č. ZHOT. 2001

(dále jen „dodatek“)

uzavřený

mezi smluvními stranami

**Objednatel:** Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
**Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj**  
zastoupený: Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro  
Pardubický kraj  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro  
Pardubický kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Hana Jeníčková, Ph.D., Ing. Alexandr  
Mikuláš

Adresa: Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice

Tel.: xxx

E-mail: pardubicky.kraj@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČO: 01312774

DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

**a**

**Zhotovitel:** P O P R spol. s r.o.

Sídlo: Stavební 1148, 500 03 Hradec Králové – Slezské  
Předměstí

zastoupený: Ing. Vladimírem Pražákem, jednatelem

tel./fax: xxx

e-mail: xxx

ID DS: v4tr3ia

v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxx

tel./fax: xxx

e-mail: xxx

bankovní spojení: Komerční banka Hradec Králové

číslo účtu: 894044-511/0100

IČO: 465 09 283

DIČ: CZ 465 09 283

Zhotovitel je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v HK, oddíl C, vložka 2285

(dále jen „zhotovitel“)

## Čl. I Předmět dodatku

Předmětem uzavření tohoto dodatku jsou méněpráce a vícepráce, které byly na stavbě zjištěny. Méněpráce spočívají v menším množství stromů určených ke kácení a prací s nimi spojených. Počet stromů v rozpočtu byl stanoven na základě referenční plochy, skutečnost však byla jiná vzhledem k nestejnomyšlné hustotě porostu. Objem štěpky byl stanoven dle skutečnosti. Jejich vyčíslení a soupis je v příloze č. 1 tohoto dodatku. Vícepráce spočívají v nové přeložce vodovodního řadu, jehož poloha se nedala předpokládat. Jejich vyčíslení a soupis je v příloze č. 2 dodatku.

Současně dochází na základě dohody mezi účastníky společného zadání veřejné zakázky k přesunu položek č. 6 a 7 z upraveného rozpočtu „Méněpráce“ (Rozřezání kmene stromu D do 300 mm na díly dl. 1,0 m a Rozřezání kmene stromu D do 500 mm na díly dl. 1,0 m) v celém rozsahu ze smlouvy 1. účastníka (SPÚ) do smlouvy 2. účastníka (Městys Dolní Čermná). Tento přesun položek se ve výsledku chová neutrálně vůči veřejné zakázce a bude ošetřen v uzavřeném dodatku obou účastníků.

## Čl. II Cena díla

Celková cena za provedení díla se na základě dodatku č. 2 mění takto:

Původní cena za provedení díla dle SOD:	8 774 619,66 Kč
Méněpráce dodatek č. 2:	- 930 395,40 Kč
Vícepráce dodatek č. 2:	109 929,26 Kč
Přesun položek č. 6 a 7 ze smlouvy SPÚ do smlouvy Městys:	- 140 260,00 Kč
Cena díla bez DPH dle dodatku č. 2:	7 813 893,52 Kč
DPH 21 % činí	1 640 917,64 Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	<b>9 454 811,16 Kč</b>

## Čl. II Závěrečná ustanovení

1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
2. Nedílnou přílohou dodatku č. 2 je vyjádření změn v soupisu prací.
3. Smluvní strany po přečtení prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Pardubicích dne 26.5.2020

V Hradci Králové dne 26.5.2020

.....  
Ing. Miroslav Kučera  
ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

.....  
Ing. Vladimír Pražák, jednatel