

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. 959-2018-508101 uzavřené dne 1. 9. 2018 (dále jen „smlouva“)

mezi

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	PhDr. Ing. Mgr. Oldřichem Valhou, MBA, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA, ředitel KPÚ pro Ústecký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Martin Suchý, KPÚ pro Ústecký kraj, Pobočka Děčín
Adresa:	28. října 979/19, 405 02 Děčín I
Telefon:	702 153 042
E-mail :	m.suchy@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	INGEOS spol. s r. o.
Sídlo:	Masarykova 2462/55, Teplice, 415 01
Zastoupen:	Tomášem Charvátém, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Tomáš Charvát
V technických záležitostech oprávněn jednat:	
Telefon:	
E-mail :	
ID DS:	qc9omr
Bankovní spojení:	Raiffeisenbank
Číslo účtu:	944056036/5500
IČO:	27331083
DIČ:	CZ27331083
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	U Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 24660
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Předmět díla: Vypracování návrhu „Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Kyjov u Krásné Lípy“

Místo plnění: katastrální území Kyjov u Krásné Lípy

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke smlouvě (dále jen „dodatek“) podle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „**ZZVZ**“):

Článek I. Předmět a účel dodatku

- 1.1. Předmětem dodatku č. 2 je úprava termínů dodání u dílčích částí :
 - 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení (dále jen „PSZ“) včetně jeho podčástí 3.5.1.a), 3.5.1.b) a 3.5.1.c)
 - 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
- 1.2. Ke změnám termínů dodání došlo na základě žádosti zhotovitele z 18. 5. 2020 - z důvodu nastalé mimořádné události, konkrétně vyhlášení nouzového stavu na území ČR a vládních opatření k prevenci šíření onemocnění COVID-19, nebylo možné jednat s vlastníky, sborem zástupců vlastníků a dalšími a byly omezeny kapacity zhotovitele na prováděných pracích.

Článek II. Změny ve smlouvě

- 2.1. Termíny dodání se mění u jednotlivých položek následovně:
 - dílčí část 3.5.1.: Vypracování plánu společných zařízení z 31. 1. 2021 na **30. 5. 2021**
 - dílčí část 3.5.2.: Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona z 31. 8. 2021 na **15. 1. 2022**Tyto změny se provádějí v příloze – položkovém výkazu činností.

Článek III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 959-2018-508101.
- 3.2. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 3.3. Nedílnou součástí dodatku č. 2 je příloha č. 1 - položkový výkaz činností.
- 3.4. Ostatní ujednání vyplývající z původní smlouvy včetně dodatku č. 1 se nemění.

- 3.5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 2 přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 2 nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Teplicích dne 27. 5. 2020

V Teplicích dne 26. 5. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA,
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Ústecký kraj

Tomáš Charvát
jednatel

Příloha č. 1: Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Kyjov u Krásné Lípy

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	16	1 000	16 000	31.1.2019
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	63	1 200	75 600	31.3.2019
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	86	2 650	227 900	30.6.2019
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	82	2 550	209 100	30.6.2019
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	7	1 000	7 000	30.6.2019
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	62	450	27 900	15.10.2019
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	62	450	27 900	15.11.2019
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					591 400	30.12.2019
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	62	700	43 400	30.5.2021
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	5	1 000	5 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	15	1 000	15 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	6	1 000	6 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	59	700	41 300	15.1.2022
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					130 700	
3.6.	Mapové dílo	ha	62	700	43 400	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					43 400	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					591 400,00 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					130 700,00 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					43 400,00 Kč	

Celková cena bez DPH v Kč	765 500,00 Kč
DPH 21% v Kč	160 755,00 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	926 255,00 Kč

V Teplicích dne 27. 5. 2020

V Teplicích dne 26. 5. 2020

Za objednatele:**Za zhotovitele:**.....
PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA.....
Tomáš Charvát

ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

jednatel společnosti