

DODATEK č. 7

S M L O U V Y O D Í L O č. 1375-2015-523101
Komplexní pozemkové úprav v k.ú. Malá Vrbka
uzavřené

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
zastoupený: Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JMK
v technických záležitostech oprávnění jednat: Ing. Miroslava Lopraisová, zástupce vedoucího
Pobočky Hodonín
Pavel Záhorský, vrchní referent
Adresa: Bratislavská 1/6, PSČ 695 01 Hodonín
Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail: hodonin.pk@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel: GEOREAL, spol. s.r.o.
sídlo: Hálkova 12, 301 00 Plzeň
zastoupený: jednatelem Martinem Vondráčkem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: jednatel Martin Vondráček
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
tel: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ID DS: s85762s
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 0720092329/0800
IČ: 40527514
DIČ: CZ40527514

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Plzni, oddíl C, vložka 1442
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování
návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

dále jen „zhotovitel“.

Tímto dodatkem se v souladu s článkem III., odst. 3.2 SoD ze dne 18.12.2015 (**KoPÚ v k.ú. Malá Vrbka**) mění termín dodání vyhotoveného díla části fakturačního celku 3.2.2. vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona.

FC 3.2. Návrhové práce:

Etapa	Dílčí část	termín ukončení dle SoD	nový termín ukončení
3.2.2.	vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	5/2020	8/2020

Ostatní části smlouvy se nemění.

Odůvodnění:

V souladu s usnesením vlády ČR ze dne 12.3.2020, č. 194, kterým byl pro území České republiky vyhlášen nouzový stav z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 a dalšími přijatými krizovými opatřeními, která znemožnila řádné plnění díla, se smluvní strany dohodly na úpravě smluvních ujednání.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek smlouvy přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek smlouvy nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Brně dne 27.5.2020

V Plzni dne 27.5.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Renata Číhalová
ředitelka Krajského pozemkového
úřadu pro Jihomoravský kraj

.....
Martin Vondráček
jednatel společnosti
GEOREAL, spol. s.r.o.

Příloha:

1. Příloha č. 1 k dodatku č. 7 smlouvy o dílo

Příloha č. 1 k dodatku č. 7 smlouvy o dílo - KoPÚ Malá Vrbka

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	5	1 000	5 000	12/2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0		0	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	310	760	235 600	12/2016
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	20	1 050	21 000	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	116	1 180	136 880	9/2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	0	0	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	0	0	
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	330	100	33 000	3/2017
	Vodohospodářská studie	ha	0		0	
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	323	300	96 900	3/2018
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					528 380	3/2018
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	323	400	129 200	10/2018
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m	sonda	0	0	0	
	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m	sonda	0	0	0	
3.2.1.2.	Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	10	800	8 000	10/2018
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	62	300	18 600	
3.2.1.4.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	4	450	1 800	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	323	1 000	323 000	8/2020
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	4 000	8 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					488 600	
3.3	Mapové dílo	ha	323	450	145 350	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					145 350	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	205	460	94 300	nejpozději do 30. září roku následujícího po roce, v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí

Vytýčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč

94 300

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	528 380
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	488 600
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	145 350
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	94 300
Celková cena bez DPH v Kč	1 256 630
DPH 21% v Kč	263 892
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 520 522