

**DODATEK Č. 1**

KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. OBJ. 761-2018-544101 ZE DNE 13. 7. 2018

(dále jen „*dodatek*“)  
uzavřený  
mezi smluvními stranami

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
<b>Sídlo:</b>	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro Pardubický kraj
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Milan Záleský, vrchní referent, Pobočka Svitavy
<b>Adresa:</b>	Milady Horákové 373/10, 568 02 Svitavy
<b>Telefon:</b>	xxxxxxx
<b>E-mail :</b>	m.zalesky1@spucr.cz
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	Lesprojekt východní Čechy, s.r.o.
<b>Sídlo:</b>	Gočárova 504, Hradec Králové, 500 02
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Pavlem Gregorem - jednatelem
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Pavel Gregor - jednatel
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxxxxxxxxxx
<b>Telefon:</b>	xxxxxxxxxxx
<b>E-mail :</b>	xxxxxxxxxxx
<b>ID DS:</b>	W9wia22
<b>Bankovní spojení:</b>	ČSOB, a.s. Hradec Králové
<b>Číslo účtu:</b>	182867130/0300
<b>IČO:</b>	25251431

<b>DIČ:</b>	CZ 25251431
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	Krajským soudem v Hradci Králové, vložka 10115, oddíl C
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	Ing. Petr Kunc

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany přistoupily k sepsání tohoto dodatku v souladu s bodem 12.2. smlouvy o dílo, a to za účelem posunutí termínu plnění dílčích částí 3.4.4. až 3.5.2.

### Čl. I Předmět dodatku

Předmětem dodatku je změna termínu dokončení následujících dílčích částí takto :

3.4.4. Rozbor současného stavu	z 27.07.2020	na 30.09.2020
3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	z 30.09.2020	na 15.11.2020
3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení (včetně podbodů)	z 31.01.2021	na 31.03.2021
3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	z 30.09.2021	na 31.10.2021

Důvodem pro prodloužení termínů je, že na základě vládních opatření k prevenci šíření onemocnění COVID-19, vyhlášeného nouzového stavu a pozastavení činnosti pozemkových úřadů, nemohlo být uskutečněno naplánované jednání o změně druhů pozemků s odborem životního prostředí Městského úřadu v Moravské Třebové dne 30.3.2020. Toto jednání se uskutečnilo až 13.5.2020.

### Čl. II Závěrečná ustanovení

1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
2. Smluvní strany po přečtení prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Za objednatele: 8.6.2020

Za zhotovitele: 5.6.2020

\_\_\_\_\_  
Ing. Miroslav Kučera,

ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

\_\_\_\_\_  
Ing. Pavel Gregor - jednatel

Příloha : Upravený položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Pěčíkov

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	6	300	1 800	30.9.2019
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	5	4 000	20 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech i mimo ně	ha	270	900	243 000	30.4.2020
	Vektorizace vlastnické mapy v území dotčeném grafickým přidělem	ha	20	1 000	20 000	30.4.2020
	Zaměřování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně označení lomových bodů	100 bm	95	1 600	152 000	30.5.2020
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	220	2 500	550 000	30.5.2020
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	1	5 000	5 000	30.5.2020
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	4 000	0	
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	270	650	175 500	30.9.2020
	Studie odtokových poměrů	ha	0	5 000	0	
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	270	680	183 600	15.11.2020
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					1 350 900	<b>15.11.2020</b>
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	270	1 750	472 500	31.3.2021
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	40	250	10 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	60	350	21 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodorovných staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	5	1 000	5 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	270	700	189 000	<b>31.10.2021</b>
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	30 000	60 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					757 500	
<b>3.6.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	270	600	162 000	<b>do 3 měsíců od výzvy objednatele</b>
<b>Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					162 000	
<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 350 900 Kč	

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	757 500 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	162 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>2 270 400 Kč</b>
DPH 21% v Kč	476 784 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>2 747 184 Kč</b>

V Pardubicích dne 8.6.2020

V Hradci Králové dne 5.6.2020

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
 Ing. Miroslav Kučera,  
 ředitel Krajského pozemkového úřadu  
 pro Pardubický kraj

.....  
 Ing. Pavel Gregor - jednatel