

## DODATEK č. 5

ke smlouvě o dílo č. objednatele, **1341-2015-505206** uzavřené dne 18. 12. 2015 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník na provedení díla

### **„Komplexní pozemkové úpravy Kraselov“**

uzavřený

#### **I. SMLUVNÍ STRANY:**

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,  
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený: Ing. Richardem Valným, vedoucím pobočky  
Strakonice

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Richard Valný, vedoucí pobočky Strakonice

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxx

Adresa: Palackého náměstí 1090, 386 01 Strakonice

Tel.: +420 702 153 007

E-mail: strakonice.pk@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.

sídlo: Pod Anenskou 245, 261 01 Příbram

zastoupený: jednatelem

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vladimír Luks

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxx

Tel.: xxx

E-mail: xxx

ID DS: eep75pz

Bankovní spojení: ČSOB a.s.

Číslo účtu: 198733946/0300

IČ: 61682764

DIČ: CZ 61682764

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městský soudem v Praze, oddíl **C**, vložka **37161**

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxx

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: xxx

## II.

Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 18.12.2015 Smlouvu o dílo č. 1341-2015-505206 (dále SOD), kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy Kraselov“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení jeho ceny, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „smlouva“).

V rámci KoPÚ Kraselov jsou řešeny přídělky na 74 ha pozemků. V průběhu řízení v těchto oblastech byl ze strany vlastníků vznesen požadavek na zápis duplicitního vlastnictví do KN na místním katastrálním úřadě. Katastrální úřad není schopen pro neznámé hranice přídělových parcel správně označit odpovídající duplicitní parcely pozemkového katastru, bylo tedy nutno provést v rámci KoPÚ Kraselov práce, které nebyly v původní zakázce obsaženy. Změny termínů fakturačních celků a změna ceny díla byla řešena dodatkem SOD č.1, ze dne 31.8.2017 (kompletní změny jsou uvedeny v Příloze č.1 dodatku č.1 SOD č. 1341-2015-505206).

V souvislosti s účinností Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27.4.2016 je nutno upravit Čl.X smlouvy o dílo vložím nového odstavce 10.10. Změna byla řešena dodatkem č. 2.

Dodatkem č. 3 byly upraveny termíny fakturačních celků 3.1.4b – 3.2.2.

Dodatkem č. 4 byly opětovně upraveny termíny fakturačních celků 3.1.4 – 3.2.2.

Na základě žádosti dodavatele ze dne 27.5.2020 o prodloužení termínů odevzdání fakturačních celků Smlouvy o dílo č. 1341-2015-505206 (KoPÚ Kraselov) – etapy 3.1.4. do 30.9.2020, etapy 3.1.5. do 30.9.2020, etapy 3.1.6. do 30.1.2021 a dalších navazujících etap o 2 měsíce.

S ohledem na omezené možnosti jednání v době nouzového stavu vyhlášeného Vládou ČR v souvislosti s nebezpečím vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2, objednatel považuje požadavek dodavatele za oprávněný.

Z tohoto důvodu byl objednatelem schválen posun termínů odevzdání fakturačních celků následovně:

Fakturační celek	nový termín
<u>Přípravné práce</u>	
3.1.4 Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, GP na upřesněný obvod KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	30.09.2020
3.1.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona, vč. potřebných GP na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle § 2 zákona	30.09.2020
3.1.6 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	29.01.2021
<u>Návrhové práce</u>	
3.2.1 Vypracování plánu společných zařízení	30.09.2021
3.2.1.1 Předběžný IGP pro opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků a pro vodohospodářská a protierozní opatření	30.09.2021
3.2.1.2 Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých i mimo trvalé porosty	30.09.2021
3.2.1.3 Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	30.09.2021
3.2.1.4 Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských staveb pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	30.09.2021
3.2.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	28.04.2022

### III.

Na základě tohoto harmonogramu se mění termíny k dokončení fakturačních celků 3.1.4. – 3.2.2. prodlužují z původních termínů na nové.

Následovně:	původní termín	nový termín
Celky:		
3.1.4.	29.05.2020	30.09.2020
3.1.5.	29.05.2020	30.09.2020
3.1.6.	30.09.2020	29.01.2021
Přípravné práce	30.09.2020	29.01.2021
3.2.1.	30.07.2021	30.09.2021
3.2.1.1	30.07.2021	30.09.2021
3.2.1.2.	30.07.2021	30.09.2021
3.2.1.3	30.07.2021	30.09.2021
3.2.1.4.	30.07.2021	30.09.2021
3.2.2.	28.02.2022	28.04.2022

V případě zrychlení prací bude možné protokolárně předat plnění před těmito konečnými termíny na základě dohody stran.

### IV.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo a dodatků č. 1 - 4 se nemění.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek č. 5, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 5 zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Strakonicih dne 9.6.2020

V Příbrami dne 9.6.2020

Z a o b j e d n a t e l e:

Z a z h o t o v i t e l e:

.....

Ing. Richard Valný  
vedoucí pobočky Strakonice.

.....

Ing. Vladimír Luks