

Dodatek č. 1
SMLOUVY O DÍLO
na vyhotovení projektové dokumentace
Suchá nádrž RN001, revitalizace toku REV1
a polní cesta C10 v k.ú. Nevšová

(dále jen „smlouva“)

ze dne 26. 9. 2019

mezi smluvními stranami

Objednatelem

Adresa:

Zastoupeným:

Realizující pobočka:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Telefon / e-mail:

Telefon / e-mail:

Adresa:

Osoba administrující veřejnou zakázku:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO / DIČ:

(dále jen jako „objednatel“)

Česká republika - Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Zarámí 88, 760 41 Zlín

Ing. Mladou Augustinovou,
ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj

Pobočka Zlín

Ing. Mlada Augustinová,
ředitelka KPÚ pro Zlínský kraj

Ing. Lubomír Holubec, vedoucí pobočky

+420 702 126 633 / l.holubec@spucr.cz

Ing. Vladimír Jedlička, referent pobočky

+420 727 957 186 / v.jedlicka@spucr.cz

Zarámí 88, 760 41 Zlín

Ing. Petr Šošolík

z49per3

Česká národní banka

3723001/0710

01312774 / CZ01312774 - není plátcem DPH

a

Zhotovitelem

Sídlo:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

ID DS:

AGROPROJEKT PSO, s.r.o.

Slavíčková 840/1b, 638 00 Brno

Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem

Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel

x x x x x x x x x

Československá obchodní banka, a.s.

372520453/0300

41601483 / CZ41601483

784cctd

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C vložka 2171.

(dále jen jako „zhotovitel“)

Úvodní ustanovení

1. Mezi účastníky byla dne 26. 9. 2019 sepsána smlouva o dílo na vyhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby „Suchá nádrž RN001, revitalizace toku REV1 a polní cesta C10 v k.ú. Nevšová“ (dále jen „smlouva“).
2. Zhotovitel požádal o změnu termínu předání 1. části plnění. Návrh je odůvodněn požadavky orgánů státní správy, zejména orgánů ochrany přírody a krajiny (CHKO Bílé Karpaty), které nebyly objednateli ani zhotoviteli díla známy v době sjednávání postupu plnění díla. Jedná se především o nutnost uskutečnit biologické hodnocení lokality vodní nádrže v průběhu celého roku 2020 a tomuto hodnocení přizpůsobit technické řešení díla.
3. S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na úpravě termínu předání vyhotovené projektové dokumentace. Úprava termínu této části plnění nemá vliv na další termíny uvedené ve smlouvě.

I.

Dosavadní text článku III., odst. 3.1., bod 3.1.1. smlouvy se ruší a nový text zní takto:

3.1.1. Termín předání Plnění je stanoven na: **15. 11. 2020**

II.

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 26. 9. 2019 zůstávají v platnosti beze změn.

III.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran.

.....
Česká republika - Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová
ředitelka

objednatel

.....
AGROPROJEKT PSO, s.r.o.
Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký
jednatel

zhotovitel

Dokument vyhotovil a za správnost odpovídá: Ing. Petr Šošolík

Ve Zlíně dne 10. 6. 2020