

číslo smlouvy objednatele: 834-2018-544101

číslo smlouvy zhotovitele: 17/18

**DODATEK Č. 4**

ke smlouvě o dílo ze dne 6.8.2018 na realizaci veřejné zakázky „**KoPÚ Rychnov na Moravě**“ (dále „KoPÚ“), **uzavřené** podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)  
**mezi smluvními stranami:**

|   |   |
|---|---|
| <b>Objednatel:</b>                                  | Česká republika – Státní pozemkový úřad<br>Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj |
| <b>Sídlo:</b>                                       | Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov   |
| <b>Zastoupen:</b>                                   | Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro<br>Pardubický kraj                         |
| <b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>  | Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro<br>Pardubický kraj                              |
| <b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b> | Ing. Radka Brdíčková, odborný rada, Pobočka<br>Svitavy                                |
| <b>Adresa:</b>                                      | Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice  |
| <b>Telefon:</b>                                     | xxx   |
| <b>E-mail :</b>                                     | r.brdickova@spucr.cz  |
| <b>ID DS:</b>                                       | z49per3   |
| <b>Bankovní spojení:</b>                            | Česká národní banka   |
| <b>Číslo účtu:</b>                                  | 3723001/0710  |
| <b>IČO:</b>   | 01312774  |
| <b>DIČ:</b>   | CZ01312774 - není plátce DPH  |

(dále jen „objednatel“)

|   |   |
|---|---|
| <b>Zhotovitel:</b>                                  | Společnost tří účastníků: Hanousek s.r.o.,<br>Barákova 2745/41, 796 01 Prostějov, AZIMUT<br>CZ spol. s r.o. a allGeo-Ing. Lubor Pekarský,<br>s.r.o.; reprezentant Hanousek s.r.o. |
| <b>V plné moci za sdružení jedná:</b>               | Ing. František Hanousek, jednatel společnosti<br>Hanousek s.r.o., zastupuje Ing. David Dohnal   |
| <b>Sídlo:</b>                                       | Barákova 2745/41, 796 01 Prostějov  |
| <b>Zastoupen:</b>                                   | Ing. Františkem Hanouskem, jednatelem<br>společnosti<br>Ing. Davidem Dohnalem, jednatelem<br>společnosti  |
| <b>ve smluvních záležitostech oprávnění jednat:</b> | Ing. František Hanousek, jednatel společnosti<br>Ing. David Dohnal, jednatel společnosti  |
| <b>v technických záležitostech oprávněn jednat:</b> | xxx   |

|  |   |
|--|---|
| <b>Telefon:</b>  | xxx   |
| <b>E-mail :</b>  | xxx   |
| <b>ID DS:</b>  | <b>gksfyds</b>  |
| <b>Bankovní spojení:</b>   | ČSOB a.s., pobočka Prostějov                                  |
| <b>Číslo účtu:</b>   | 231956210/0300  |
| <b>IČO:</b>  | 291 86 404  |
| <b>DIČ:</b>  | CZ29186404  |
| <b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>          | u Krajského soudu Brno, oddíl C, vložka 64090                 |
| <b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b> | Ing. František Hanousek, jednatel společnosti Hanousek s.r.o. |

(dále jen „zhotovitel“)

## Čl. I.

### Předmět smlouvy o dílo

Zhotovitel se smlouvou o dílo zavázal provést dílo - návrh komplexních pozemkových úprav v k. ú. Rychnov na Moravě a části k.ú. Žichlínek a části k.ú. Třebařov včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu [přesnost geometrického a polohového určení bude odpovídat kódu 3 charakteristiky kvality dle § 7 odst. 3 a bodu 13 přílohy vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), (dále jen „**katastrální vyhláška**“)] a vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí (dále jen „**dílo**“).

V souladu s ustanovením bodu 12.2. Čl. XII smlouvy o dílo přistupují k uzavření dodatku č. 3.

## Čl. II.

### Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 4 je změna termínu odevzdání dílčí části 3.4.5. **Dokumentace k soupisu nároků**. Důvodem je, že v důsledku vyhlášení nouzového stavu v České republice dne 12.3.2020 a následného omezeného režimu na SPÚ nebylo možné uskutečnit jednání podle § 11 vyhl. č. 13/2014 Sb. se zástupci odboru životního prostředí k posouzení možnosti změny druhů pozemků na základě zjištěného nesouladu mezi skutečností v terénu a stavem evidovaným v katastru nemovitostí. Termín tohoto jednání byl stanoven až na 18.6.2020. Vzhledem k tomu, že změny druhů pozemků bude možné do soupisu nároků vlastníků zpracovat teprve až podle výsledků tohoto jednání, není možné požadovanou dokumentaci odevzdat v termínu dle smlouvy o dílo.

#### Původní termín :

Odevzdání dílčí části 3.4.5 **Dokumentace k soupisu nároků: 30.06.2020**

#### Nový termín :

Odevzdání dílčí části 3.4.5 **Dokumentace k soupisu nároků: 31.07.2020**

### Čl. III.

#### Závěrečná ustanovení

Nedílnou součástí je příloha č. 1 – Položkový výkaz činností, která nahrazuje přílohu č. 1 smlouvy o dílo ve znění pozdějších dodatků v celém rozsahu.

Ostatní části smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všech smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany se dohodly, že tento, případně další dodatky zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí.

V Pardubicích dne 16.06.2020

V Prostějově dne 16.06.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

---

Ing. Miroslav Kučera  
ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

---

Ing. David Dohnal, jednatel společnosti

Pracovní položkový výkaz činností - Příloha č. k dodatku č. 4 Smlouvy o dílo - KoPÚ Rychnov na Moravě

| Hlavní celek / dílčí část                                  |  | MJ     | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo      |
|--|--|--------|----------|-------------------------|--------------------------|---|
| <b>3.4.</b>  | <b>Přípravné práce</b>   |        |          |                         |                          |   |
| 3.4.1.   | Revize stávajícího bodového pole   | bod    | 40       | 500                     | 20 000                   | 31.1.2019                               |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole   | bod    | 20       | 2 000                   | 40 000                   |   |
| 3.4.2.   | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech i mimo trvalé porosty  | ha     | 1830     | 600                     | 1 098 000                | 30.9.2019                               |
|  | Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně označení lomových bodů   | 100 bm | 130      | 2 900                   | 377 000                  | 30.9.2019                               |
| 3.4.3.   | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.      | 100 bm | 45       | 2 600                   | 117 000                  | 15.11.2019                              |
|  | vícepráce - dodatek č. 2   |        | 5        |                         | 13 000                   |   |
|  | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice  | 100 bm | 12       | 8 000                   | 96 000                   | 28.2.2022                               |
| 3.4.4.   | Rozbor současného stavu  | ha     | 1830     | 200                     | 366 000                  | 30.9.2019                               |
| 3.4.5.   | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků   | ha     | 1830     | 230                     | 420 900                  | 31.7.2020                               |
| <b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b> |  |        |          |                         | 2 547 900                | <b>31.7.2020</b>                        |
| <b>3.5.</b>  | <b>Návrhové práce</b>  |        |          |                         |                          |   |
| 3.5.1.   | Vypracování plánu společných zařízení  | ha     | 1830     | 350                     | 640 500                  | 31.1.2021                               |
| 3.5.i.a)   | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty   | ha     | 150      | 2 000                   | 300 000                  |   |
| 3.5.i.b)   | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami          | 100 bm | 180      | 800                     | 144 000                  |   |
| 3.5.i.c)   | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 40       | 1 500                   | 60 000                   |   |
| 3.5.2.   | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona   | ha     | 1830     | 500                     | 915 000                  | 28.2.2022                               |
| 3.5.3.   | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ  | ks     | 2        | 20 000                  | 40 000                   | do 1 měsíce od výzvy zadavatele         |
| <b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>  |  |        |          |                         | 2 099 500                |   |
| <b>3.6.</b>  | <b>Mapové dílo</b>   | ha     | 1830     | 300                     | 549 000                  | <b>do 3 měsíců od výzvy objednatele</b> |
| <b>Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>            |  |        |          |                         |                          |   |
| <b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>            |  |        |          |                         |                          |   |
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč     |  |        |          |                         | 2 547 900 Kč             |   |

|   |                     |
|---|---------------------|
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč | 2 099 500 Kč        |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč             | 549 000 Kč          |
| <b>Celková cena bez DPH v Kč</b>                      | <b>5 196 400 Kč</b> |
| DPH 21% v Kč  | 1 091 244 Kč        |
| <b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>              | <b>6 287 644 Kč</b> |

V Pardubicích dne 16.06.2020

V Prostějově dne 16.06.2020

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Ing. Miroslav Kučera,  
ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Pardubický kraj

.....  
Ing. David Dohnal, jednatel společnosti



