

## Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 25. 6. 2019

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

### Smluvní strany:

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
<b>Sídlo:</b>	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro Pardubický kraj
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Libor Sabáček, odborný rada, Pobočka Svitavy
<b>Adresa:</b>	Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice
<b>Telefon:</b>	+ xxxx
<b>E-mail :</b>	l.sabacek@spucr.cz
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	GEOVAP, spol. s r.o.
<b>Sídlo:</b>	Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice
<b>Zastoupen:</b>	
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Pavel Cimpl, jednatel
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxx
<b>Telefon:</b>	xxx
<b>E-mail :</b>	xxx
<b>ID DS:</b>	Wyx77xh
<b>Bankovní spojení:</b>	Citibank Pardubice
<b>Číslo účtu:</b>	2020870109/2600
<b>IČO:</b>	15049248
<b>DIČ:</b>	CZ15049248

<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	Krajským soudem v Hradci Králové
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	xxx

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

**Smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo** (dále jen „smlouva“) na základě výsledku zadávacího řízení podle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

## Článek I. Předmět dodatku č.1

Zhotovitel žádostí ze dne 12. 5. 2020 písemně požádal o prodloužení termínu dle čl. 5.1 smlouvy o dílo, a to v bodě přílohy smlouvy o dílo - hlavní celek 3.4. Přípravné práce, dílčí část 3.4.2. Podrobné zaměření polohopisu do 30. 9. 2020, Vektorizace vlastnické mapy (plochy přídělů) do 30. 9. 2020 a Zaměřování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů do 30. 9. 2020. Dále požádal o prodloužení termínu dle čl. 5.1 smlouvy o dílo - hlavní celek 3.4. Přípravné práce, dílčí část 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná dstabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. do 31.1.2021.

Důvody: skutečnosti, které se objevily vzhledem ke stavu nouze, který vyhlásila vláda České republiky v souvislosti s nařízenými opatřeními k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 a „Usnesením vlády číslo 87/2020 Sb. ze dne 15.3.2020“ a „Usnesením vlády č. 348 ze dne 30.3.2020“.

Z důvodů uvedených v předmětu dodatku č. 1 se v příloze ke smlouvě o dílo, která je nedílnou součástí tohoto dodatku, mění termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo následovně:

Dílčí část 3.4.2. Podrobné zaměření polohopisu - termín ukončení se prodlužuje o 3 měsíce z 30. 6. 2020 do 30. 9. 2020

Dílčí část 3.4.2. Vektorizace vlastnické mapy (plochy přídělů) - termín ukončení se prodlužuje o 3 měsíce z 30. 6. 2020 do 30. 9. 2020

Dílčí část 3.4.2. Zaměřování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech, včetně trvalého označení lomových bodů - termín ukončení se prodlužuje o 3 měsíce z 30. 6. 2020 do 30. 9. 2020

Dílčí část 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná dstabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - termín ukončení se prodlužuje o 3 měsíce z 30. 9. 2020 do 31. 1. 2021

## Článek II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 - Položkový rozpočet
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí.
4. Smluvní strany se dohodly, že tento, případně další dodatky zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

V Pardubicích dne 18.6.2020

V Pardubicích dne 16.6.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

---

Ing. Miroslav Kučera

---

Ing. Pavel Cimpl, jednatel

Ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

Příloha: Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Prklišov

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	1	1 000	1 000	28.02.2020
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	10	3 000	30 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech i mimo ně	ha	270	600	162 000	30.9.2020
	Vektorizace vlastnické mapy (plochy přidělů)	ha	83	1 000	83 000	30.9.2020
	Zaměřování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	30	2 000	60 000	30.9.2020
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	158	2 500	395 000	31.1.2021
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	270	300	81 000	31.1.2021
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	270	300	81 000	30.6.2021
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					893 000	<b>30. 9. 2021</b>
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	270	900	243 000	31.1.2022
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	40	500	20 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	50	800	40 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	5	3 000	15 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	270	800	216 000	<b>30.9.2022</b>
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					554 000	
<b>3.6.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	270	500	135 000	<b>do 3 měsíců od výzvy objednatele</b>
<b>Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					135 000	
<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					893 000 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					554 000 Kč	

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	135 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>1 582 000 Kč</b>
DPH 21% v Kč	332 220 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>1 914 220 Kč</b>

V Pardubicích dne 18.6.2020

V Pardubicích dne 16.6.2020

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

Ing. Miroslav Kučera  
ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

Ing. Pavel Cimpl, jednatel