

DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. OBJ. 1131-2018-544101, č. zhot. 051 60/18

(dále jen „dodatek“)

uzavřený

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
Sídlo:	Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice
Zastoupen:	Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro Pardubický kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Hana Jeníčková, PhD., vedoucí pobočky Ústí nad Orlicí, Ing. Karel Doležal, pobočka Ústí nad Orlicí
Adresa:	Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice
Telefon:	+ 420 727 966 745, xxxxxxxxx
E-mail :	pardubicky.kraj@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	Sdružení Agroprojekce Litomyšl spol. s r.o. a Zeměměřictví Jeseník s.r.o.
Sídlo:	Rokycanova 114/4, 566 01 Vysoké Mýto
Zastoupen:	Ing. Jaroslavem Jakoubkem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jaroslav Jakoubek
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jaroslav Jakoubek
Telefon:	xxxxxx
E-mail :	xxxxxx
ID DS:	gv6y8j4
Bankovní spojení:	MONETA Money Bank a.s. Ústí nad Orlicí
Číslo účtu:	341 302 664/0600
IČO:	64255611
DIČ:	CZ64255611
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	u KS v Hradci Králové oddíl C vložka 8321
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „**smluvní strany**“)

Čl. I Předmět dodatku

Předmětem dodatku je změna termínu dokončení dílčích částí níže uvedených, a to z důvodu nouzového stavu v době 12. 3. – 20. 4. 2020 v souvislosti s Covid-19 znemožňující cestování a odesílání dokumentů ze strany SPÚ a další měsíc přetrvávající omezení v souvislosti s uvedenou pandemií. Dílčí termíny se tak posouvají o 3 měsíce a současně tak, aby termíny k odevzdání dílčích celků nebyly nastaveny z důvodu plánování finančních prostředků ke konci kalendářního roku.

K posunutí termínu dochází u dílčích celků :

- 3.4.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona z 30.9.2020 na 29.1.2021
- 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků z 30.6.2020 na 30.9.2020
- 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení (včetně výškopisu a profilů) z 30.9.2020 na 29.1.2021
- 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona z 31.8.2021 na 28.1.2022.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo ve znění pozdějších dodatků zůstávají nezměněna.

Čl. II Závěrečná ustanovení

1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
2. Smluvní strany po přečtení prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Pardubicích dne 19.6.2020

Ve Vysokém Mýtě dne 18.6.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Miroslav Kučera
Ředitel Krajského pozemkového
úřadu pro Pardubický kraj

Ing. Jaroslav Jakoubek
Jednatel společnosti

Příloha: Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo ve znění dodatku č. 1 - KoPÚ Šanov

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1	Revize stávajícího bodového pole	bod	3	1 500	4 500	31.3.2019
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	10	3 600	36 000	
3.4.2	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	230	900	207 000	30.9.2019
	Zaměřování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	18	1 400	25 200	30.9.2019
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	125	1 800	225 000	31.1.2020
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	10	1 800	18 000	29.1.2021
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	230	500	115 000	28.2.2020
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	230	600	138 000	30.9.2020
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					768 700	
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	230	950	218 500	29.1.2021
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	30	1 200	36 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	40	650	26 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	5	1 000	5 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	230	980	225 400	28.1.2022
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy objednatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					530 900	
3.6.	Mapové dílo	ha	230	500	115 000	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					115 000	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					768 700 Kč	

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	530 900 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	115 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 414 600 Kč
DPH 21% v Kč	297 066 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 711 666 Kč

V Pardubicích dne 19.6.2020

Ve Vysokém Mýtě dne 18.6.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Miroslav Kučera

ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

.....
Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel