

Dodatek č. 3 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj
se sídlem:	Libušina 502/5, 702 00 Ostrava
zastoupený:	Ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj Mgr. Danou Liškovou Mgr. Dana Lišková, ředitelka
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	
v technických záležitostech oprávněn jednat:	
Styčná adresa:	
Tel./Fax:	
E-mail:	frydek.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
IČ:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátcem DPH
dále jen „objednatel“	
Zhotovitel:	Foltánek s.r.o.
sídlo:	Perucká 1, Praha 2, 120 00
zastoupený:	Ing. Dalimil Foltánek Ing. Dalimil Foltánek
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	
v technických záležitostech oprávněn jednat:	
Telefon:	777 272 854
E-mail:	
ID DS:	8k7p399
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
IČ:	24662976
DIČ:	CZ24662976
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze oddíl C, vložka 164338	
osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu koPÚ	
osoba odpovědná (úředně oprávněná) za geodetické práce	
dále jen „zhotovitel“.	

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo.

Čl. I.

Předmět a důvod dodatku

1.1. Předmětem dodatku je úprava termínů plnění dílčích částí

1.1.1. U dílčí části 3.4.5 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků se mění termín z 30. 6. 2020 na 30. 8. 2020.

1.1.2. U dílčí části 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení se mění termín z 30. 1. 2021 na 30. 3. 2021.

1.1.3. U dílčí části 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona se mění termín z 30. 6. 2021 na 30. 8. 2021.

1.2. Důvodem změn je skutečnost, že kvůli nařízení vlády a souvisejícím opatřením proti šíření koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 nebylo možno uskutečnit jednání s odborem životního prostředí ve věci změny druhů pozemků a vyhotovit bezprostředně navazující práce dílčí části 3.4.5. Z důvodu posunu termínu části 3.4.5 je nutno stejně posunout i termíny navazujících částí 3.5.1. a 3.5.2.

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

2.1. Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

2.2. Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

2.3. Smluvní strany prohlašují, že obsah původní smlouvy o dílo zůstává v dalších částech beze změn.

2.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ostravě dne: 23.06.2020

V Praze dne: 17.06.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Dana Lišková
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj

.....
Ing. Dalimil Foltánek
jednatel společnosti

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 3 smlouvy o dílo - KoPÚ v katastrálním území Hradiště pod Babí horou

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	99	1 500	148 500	30.10.2018
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	567	1 500	850 500	30.10.2018
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	55	1 500	82 500	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	162	3 000	486 000	30.10.2019
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	374	4 500	1 683 000	28.2.2020
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	130	4 500	585 000	30.5.2021
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	622	600	373 200	30.10.2018
	Studie odtokových poměrů	ha	0	50	0	
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	622	600	373 200	30.8.2020
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					4 581 900	30.8.2020
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	622	600	373 200	30.3.2021
3.5.1.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	95	100	9 500	
3.5.1.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	83	100	8 300	
3.5.1.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	27	100	2 700	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	622	700	435 400	30.8.2021
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	5 000	10 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					839 100	
3.6.	Mapové dílo	ha	622	400	248 800	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					248 800	
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	1000	250	250 000	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					250 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	4 509 900 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	839 100 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	248 800 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	250 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	5 919 800,00 Kč
DPH 21% v Kč	1 243 158,00 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	7 162 958,00 Kč

V Ostravě dne 23.06.2020

V Praze dne 17.06.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Dana Lišková

.....
Ing. Dalimil Foltánek

ředitelka Krajského pozemkového
úřadu pro moravskoslezský kraj

jednatel společnosti