

Dodatek č. 1


ke smlouvě o dílo č. 698–2019–508101 ze dne 03. 09. 2019

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Litoměřice
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Zastoupen:	PhDr. Ing. Mgr. Oldřichem Valhou MBA, ředitel KPÚ pro Ústecký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha MBA, ředitel KPÚ pro Ústecký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Radek Kugler, rada Pobočky Litoměřice
Adresa:	Velká Krajská 44/1, 412 01 Litoměřice
Telefon:	+ 420 727 956 745
E-mail :	r.kugler@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Společná nabídka:	Reprezentant zhotovitele:
Zhotovitel:	Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o.
Sídlo:	plukovníka Mráze 1425/1, Hostivař, 102 00 Praha 10
Zastoupen:	jednatel Ing. Zbyňkem Řezníkem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zbyněk Řezník, jednatel
v technických záležitostech oprávněn jednat:	
Telefon:	
E-mail:	
ID DS:	74f75k9
Bankovní spojení:	KB, a.s., Praha 10
Číslo účtu:	51-3715620207/0100
IČO:	266 95 103
DIČ:	CZ26695103
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	U Městského soudu Praha, oddíl C, vložka 87873

a

	Další zhotovitel:
Zhotovitel:	GEOS Litoměřice s.r.o.
Sídlo:	plukovníka Mráze 1425/1, Hostivař, 102 00 Praha 10
Zastoupen:	jednatel Ing. Janem Nedomou
Telefon:	
E-mail:	
ID DS:	9vjhm85
Bankovní spojení:	KB, a.s., Praha 10
Číslo účtu:	115-4380790267/0100
IČO:	060 35 159
DIČ:	CZ06035159
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	U Městského soudu Praha, oddíl C, vložka 274940

(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zpracování Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Charvatce u Martiněvsi (dále jen dodatek).

Článek I. Předmět a účel dodatku

1.1. Úprava termínů dílčích částí a hlavního celku přípravných prací.

Z důvodu vyhlášení nouzového stavu na území ČR, kvůli šíření koronaviru COVID-19, který byl zaveden 17. 03. 2020 na všech Pobočkách, došlo k pozastavení některých činností potřebných k projednání a zpracování rozpracované zakázky a tím k prodloužení doby zpracování oproti smluvnímu závazku. U dílčí etapy 3.4.2. „Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.“ se mění původní termín 15. 12. 2020 na 15. 03. 2021, u dílčí etapy 3.4.2. „Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona“ se mění původní termín 15. 01. 2021 na 15. 04. 2021, u dílčí etapy 3.4.3. „Rozbor současného stavu“ se mění termín 15. 01. 2021 na 15. 05. 2021, u dílčí části 3.4.4. „Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků“ se mění termín 15. 04. 2021 na 15. 07. 2021 a u hlavního celku přípravných prací celkem se mění termín 01. 06. 2021 na 15. 08. 2021.

Na základě uvedených skutečností byla zhotovitelem podána žádost dne 17. 06. 2020, která je evidována objednatelům pod č. j. SPU 213609/2020. Před podáním žádosti byly smluvními stranami odsouhlaseny a dohodnuty změny termínů u jednotlivých dílčích částí a hlavního celku přípravných prací.

1.2. Ve Smlouvě o dílo č. 698-2019-508101, respektive v její příloze, tak dochází k následujícím změnám termínů:

a) Původní znění:

3.4.2.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	180	2 020	363 600	15.12.2020
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	4	2 500	10 000	15.1.2021
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	5	3 500	17 500	
3.4.3.	Rozbor současného stavu	ha	320	230	73 600	15.1.2021
3.4.4.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	320	300	96 000	15.4.2021
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					942 300	01.06.2021

b) Nové znění:

3.4.2.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	180	2 020	363 600	15.3.2021
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	4	2 500	10 000	15.4.2021
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	5	3 500	17 500	
3.4.3.	Rozbor současného stavu	ha	320	230	73 600	15.05.2021
3.4.4.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	320	300	96 000	15.7.2021
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					942 300	15.08.2021

Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo se nemění.

Článek II. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy č. 698-2019-508101 ze dne 03. 09. 2019, pro zpracování návrhu KoPÚ v k. ú. Charvatce u Martiněvsi.
- 2.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 – Položkový výkaz činností.
- 2.3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 2.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Teplicích dne 24. 6. 2020

V Praze dne 24. 6. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha MBA,
ředitel KPÚ pro Ústecký kraj

Ing. Zbyněk Řezník, jednatel
Geodetická kancelář Nedoma & Řezník,
s.r.o.

Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 k dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k. ú. Charvatce u Martiněvsi

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	310	940	291 400	15.10.2020
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	10	1 200	12 000	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	92	850	78 200	15.11.2020
3.4.2.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	180	2 020	363 600	15.3.2021
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	4	2 500	10 000	15.4.2021
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	5	3 500	17 500	
3.4.3.	Rozbor současného stavu	ha	320	230	73 600	15.05.2021
3.4.4.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	320	300	96 000	15.7.2021
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					942 300	15.08.2021
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	320	400	128 000	15.3.2023
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	5	800	4 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	45	950	42 750	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	5	7 000	35 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	319	400	127 600	30.04.2024
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	3 500	7 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					344 350	
3.6.	Mapové dílo	ha	320	400	128 000	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč					128 000	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					942 300 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					344 350 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					128 000 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč					1 414 650 Kč	
DPH 21% v Kč					297 077 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč					1 711 727 Kč	

Za objednatele:

.....
PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha MBA

ředitel KPÚ pro Ústecký kraj

Za zhotovitele:

.....
Ing. Zbyněk Řezník

jednatel, Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o.