

**DODATEK č. 7**  
**SMLOUVY O DÍLO č. 881-2016-523101**

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

<b>Objednatel:</b>	<b>Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj</b>
<b>Sídlo:</b>	Hroznová 17, 603 00 Brno
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JmK
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Renatou Číhalovou, ředitelka KPÚ pro JmK
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Jiří Krامل, vedoucí Pobočky Vyškov Ing. Anita Urbanková, rada Pobočky Vyškov
<b>Adresa:</b>	Palánek 1, 682 01 Vyškov
<b>Telefon:</b>	xxx – Ing. Krامل xxx – Ing. Urbanková
<b>E-mail :</b>	vyskov.pk@spucr.cz a.urbankova@spucr.cz
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774, není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	sdužení právnických a fyzických osob, které tvoří: <b>DD plus v.o.s.</b>
<b>Sídlo:</b>	Pekárenská 330/12, 602 00 Brno
<b>Telefon:</b>	xxx
<b>E-mail :</b>	xxx
<b>ID DS:</b>	deyyawj
<b>IČ:</b>	46962808
<b>DIČ:</b>	CZ46962808
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	KS v Brně, oddíl A, vložka 4528
<b>a</b>	<b>Ing. Pavel Půža</b>
<b>Sídlo:</b>	xxx, 616 00 Brno
<b>Telefon:</b>	xxx
<b>E-mail :</b>	xxx
<b>IČ:</b>	15195554
<b>DIČ:</b>	CZ xxx
<b>a</b>	<b>Pavel Pospíšil</b>
<b>Sídlo:</b>	xxx, 664 71 Veverská Bítýška

<b>Telefon:</b>	xxx
<b>E-mail :</b>	xxx
<b>IČ:</b>	68690312
<b>DIČ:</b>	CZ xxx
<b>a</b>	<b>Ing. Josef Kammermayer</b>
<b>Sídlo:</b>	xxx, 664 51 Šlapanice
<b>Telefon:</b>	xxx
<b>E-mail :</b>	xxx
<b>IČ:</b>	14633914
<b>DIČ:</b>	CZ xxx
<b>Zastoupení na základě smlouvy o sdružení na zakázku "KoPÚ v k.ú. Bošovice" ze dne 18.5.2016 (založena u dokumentace veřejné zakázky):</b>	Ing. Pavlem Dvořákem, společníkem DD plus v.o.s.
<b>ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Pavel Dvořák
<b>v technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxx
<b>Bankovní spojení:</b>	Komeční banka a.s., pobočka Brno - venkov
<b>Číslo účtu:</b>	29209641 / 0100
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	xxx

(dále jen „zhotovitel“)

Předmět smlouvy: **Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Bošovice**

Tímto dodatkem se v souladu s článkem XII., odst. 12.3. smlouvy ze dne 12.7.2016 upravuje termín u níže uvedené dílčí části hlavního celku návrhových prací tak, jak je uvedeno v položkovém výkazu činností, který tvoří přílohu smlouvy, následujícím způsobem:

### **FC 3.2. Návrhové práce:**

dílčí části

3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona

Termín se mění z 30.6.2020 na **30.11.2020**.

Důvodem změny je skutečnost, že na základě usnesení vlády ČR ze dne 12.3.2020, č. 194, kterým byl pro území České republiky vyhlášen nouzový stav z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 a dalšími přijatými krizovými opatřeními bylo znemožněno řádné odevzdání dílčí části v původním termínu. Dále dne 22.4.2020 proběhlo jednání s klíčovým vlastníkem (42 % řešeného území) a většinovým uživatelem v dotčeném k.ú., ze kterého vyplynula nutnost zapracování jeho připomínek a požadavků do návrhu nového uspořádání pozemků.

Současně tímto dodatkem došlo na základě personálních změn k aktualizaci osob oprávněných jednat za objednatel.

Ostatní ujednání smlouvy ve znění jejích dodatků zůstávají v platnosti.

Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatel a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitel, z nichž každý má povahu originálu.

Objednatel i zhotovitel dodatek ke smlouvě přečetli, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísni, ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Brně dne 24.6.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

---

Ing. Renata Číhalová  
ředitelka KPÚ pro JmK

---

Ing. Pavel Dvořák  
společník DD plus v.o.s.  
dle plné moci

Za správnost vyhotovení: Mgr. Robert Bílek

Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č.7 smlouvy o dílo - KoPÚ v k.ú. Bošovice

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	21	700	14 700	31.10.2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	4	4 000	16 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	727	470	341 690	28.4.2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	91	1 150	104 650	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech dod. č. 4	ha	2	1 150	2 300	30.4.2019
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	205	1 850	379 250	31.8.2017
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. dod. č. 4	100 bm	10	1 850	18 500	30.4.2019
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	2 000	0	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	8 000	0	
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	813	320	260 160	30.6.2017
	Studie odtokových poměrů	ha	0	400	0	
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	792	560	443 520	4.12.2017
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků dod. č. 4	ha	2	560	1 120	30.4.2019
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč</b>					1 581 890	4.12.2017
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	794	610	484 340	30.4.2019
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	133	760	101 080	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	226	810	183 060	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	11	4 000	44 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	794	860	682 840	30.11.2020
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					1 515 320	
<b>3.3</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	794	250	198 500	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
<b>Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					198 500	
<b>3.4.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>	100 bm	65	600	39 000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					39 000	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	1 581 890 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	1 515 320 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	198 500 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	39 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>3 334 710 Kč</b>
DPH 21% v Kč	700 289 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>4 034 999 Kč</b>

V Brně dne 24.6.2020

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....

.....

Ing. Renata Číhalová

Ing. Pavel Dvořák

ředitelka KPÚ pro JmK

společník DD plus v.o.s.

dle plné moci