

Dodatek č.2 smlouvy o dílo č.48-2014-521 204

(podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozd. předpisů)

Projektová dokumentace real.společných zařízení KPÚ k.ú.Kladníky-I.etapa

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov
zastoupen: Ing. Martinem Vrbou, pověřeným vedením SPÚ
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Pobočka Přerov
Adresa: Wurmova 2, 750 02 Přerov
Zastoupený: Ing. Svatavou Volkovou, vedoucí Pobočky Přerov
V technických záležitostech: Mgr. Iva Hubíková, referent Pobočky Přerov
tel./fax: 581 292 923, 724 574 128
e-mail: i.hubikova@spucr.cz
IČ/DIČ: 01312774/CZ01312774
Bankovní spojení: ČNB
číslo účtu: 19-3723001/0710

(dále jen „objednatel“)

a

Z h o t o v i t e l: Lesprojekt Krnov, s.r.o.
Adresa: Revoluční 76, 794 02 Krnov
Zastoupený: Ing. Petr Myška
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Myška, Ing. Ladislav Řehka
V technických záležitostech oprávněn jednat: Bc.Petr Guňka
Bankovní spojení: KB Krnov
Číslo účtu: 19 402-771/0100
IČ/DIČ: 47976250/CZ47976250
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě , oddíl C , vložka 5803.

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č.2 smlouvy o dílo

Čl. I. Předmět dodatku

1. Na základě článku IX bodu 2. uzavřené smlouvy o dílo č.48-2014-521204 (dále SO) ze dne 4.2.2014 uzavírají uvedené smluvní strany tento dodatek č.2 SO.

2. Na základě zápisu z jednání ze dne 21.1.2015 se mění rozsah zpracování projektové dokumentace. V této etapě se nebude zpracovávat projekt SO 04 Polní cesta P36 a SO 05 Svodný průleh PR2 – zdůvodnění v čl.I odst.3 uzavřeného dodatku č.1 SO ze dne 15.5.2014.

Stavební objekty:

Polní cesty a protierozní opatření k.ú.Kladníky-I.etapa

SKO 1 - Polní cesty a PPO k.ú. Kladníky
SO 01 - Polní cesta P1, rekonstrukce stávající cesty
SO 02 - Polní cesta P2, rekonstrukce stávající cesty
SO 03 – Polní cesta P6, část rekonstrukce
SO 05 – Svodné průlehy PR1, PR6 a PR7

SKO 2 - část polní cesty P37 a průleh PR8 k.ú. Kladníky
SO 06 – Část polní cesty P37 a PR8 , stavba nové nezpevněné cesty a průlehu

3. Na základě námitek k předložené PD zástupců Povodí Moravy a.s., závod Přerov je nutno přepracovat část PD - SO svodných průlehů a další práce si vyžádají námítka zástupců obce Kladníky ze dne 29.12.2014. Na základě uvedených skutečností se mění znění čl.I odst. 6 dodatku č.1SO: Faktura na zbývajících 10 % ceny tj. **16 000,- Kč bez DPH (19 360,- Kč s DPH)** bude vystavena po odevzdání všech paré kompletní upravené projektové dokumentace.
4. Na základě uvedených skutečností se upravuje znění **čl.IV.SO – Doba Plnění** takto:
Předání kompletní dokumentace (bez SO 04 a SO 05-průleh PR2)
(včetně kladných vyjádření dotčených orgánů a organizací) do **31.5.2015**

Čl. II.

1. Tento dodatek je platný pouze se smlouvou o dílo č. objednatele 48-2014-521204 ze dne 4.2.2014 ve znění dodatku č.1 ze dne 15.5.2014.
2. Dodatek č.2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
3. Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

4. Objednatel i zhotovitel dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Přerově dne 9.2.2015

V Krnově dne 9.2.2015

Z a o b j e d n a t e l e:

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Pobočka Přerov
Wurmova 2
750 02 Přerov 2

.....
Ing. Svatava Volková
vedoucí Pobočky Přerov

Z a z h o t o v i t e l e:



.....
Ing. Ladislav Řehka
jednatel

ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ ze dne 21.1. 2015

Akce: Polní cesty a protierozní opatření k.ú. Kladníky - I.etapa

Přítomni: David Čížek, Dis., Povodí Moravy, s.p., vedoucí Pobočky Přerov
Ing. Valenta, Povodí Moravy, s.p., Pobočka Přerov
Ing. Řehka, Lesprojekt Krnov, s.r.o.
Bc. Pavel Němčanský, Lesprojekt Krnov, s.r.o.
Ing. Svatava Volková, SPÚ, vedoucí Pobočky Přerov
Mgr. Iva Hubíková, SPÚ, Pobočka Přerov
Antonín Mikulík, starosta obce Kladníky

Dne 21.1.2015 se uskutečnilo na Pobočce Přerov podniku Povodí Moravy s.p. jednání k výše uvedené akci za účasti projektanta – Lesprojekt Krnov s.r.o., zástupců objednatele projektové dokumentace -SPÚ, pobočka Přerov, správce vodního toku Šišemka -Povodí Moravy, s. p. a zástupce obce Kladníky.

Předmětem schůzky bylo projednání podmínek správce vodního toku Šišemka-Povodí Moravy s.p., k předložené projektové dokumentaci. Toto jednání navazuje na schůzku ze dne 4.9.2014, kde byly zástupcem podniku Povodí Moravy stanoveny připomínky k předložené PD. Dle dohody byla zpracovatelem PD vyhotovena příloha technické zprávy, kde byly uvedeny požadované technické údaje řešených svodných průlehů a byl zpracován plán údržby těchto opatření. Zástupci Povodí Moravy uvedli, že ještě požadují doplnit PD o technická opatření, která by minimalizovala odnos splavenin do vodního toku (sedimentační jímky, hrázky apod.). Zpracovatel PD a zástupci objednatele SPÚ, Pobočka Přerov namítali, že technický návrh opatření byl projednán v rámci komplexní pozemkové úpravy, plán společných zařízení KopÚ byl zaslán na vyjádření dotčeným orgánům a organizacím.

Zástupci Povodím Moravy sdělili, že v době projednávání PSZ pozemkové úpravy v k.ú.Kladníky nebylo Povodí Moravy s.p. ještě správcem vodního toku Šišemka, správcem byla ZVHS.

Účastníci jednání se dohodli, že zpracovatel PD prověří u jednotlivých svodných průlehů možnost doplnit nebo rozšířit tato opatření o požadované prvky, následně zašle upravenou PD Povodí Moravy k posouzení a vydání stanoviska. Termín předání doplněné PD na Povodí Moravy s.p. – do 28.2.2015.

Jednání dále pokračovalo již bez zástupců podniku Povodí Moravy s.p. na pracovišti SPÚ, Pobočce Přerov. Byla projednána žádost obce Kladníky ze dne 16.12.2014, ve které obec požaduje zatrubnění průlehu PR6 až po jeho zaústění do vodního toku Šišemka a dále u průlehu PR2 a polní cesty P36 požaduje obec realizovat zatrubnění svodného průlehu potrubím DN 450mm až po vyústění do VT Šišemka. Zpracovatel PD uvedl, že tyto požadavky znamenají přepracování části PD, ke které se již obec vyjadřovala v červnu r.2014, následně bylo veřejné projednání PD v Kladnících. Současné vedení obce trvá na svých požadavcích. Zpracovatel PD přislíbil, že prověří technické parametry požadavku obce, jedná se o potrubí DN1000, které křížuje síť O2, plyn a vodovod. Následně bylo zpracovatele PD telef. sděleno, že požadavek obce bude akceptovat a přepracuje část PD průlehu PR6.

U průlehu PR2 spolu s cestou P36 je více kolizních bodů, které již byly diskutovány na předešlých jednáních – nedostatečná šířka parcely (to řeší v současné době obec výkupem části pozemku sousedního vlastníka), kolize se sloupem el.vedení u křížení s polní cestou P1, křížení s trasou vedení plynu a průchod územím se zvláštním statusem ochrany NATURA 2000. Tyto okolnosti znamenají delší časový úsek, než budou projednána a získána kladná stanoviska od dotčených orgánů a správců sítí, znamenalo by to zpoždění ostatních vyprojektovaných opatření – polní cesty

P1, P2, P6 a průlehů PR1, PR3, PR6 a PR7, které již jsou připraveny pro vyřízení stavebního povolení.

Bylo dohodnuto, že DSP a RDS průlehu PR2 spolu s polní cestou P36 bude vyhotovena ve II. etapě zpracování PD k.ú. Kladníky, aby nebylo zablokováno vyřízení stavebního povolení a následná realizace ostatních objektů.

Zpracovatel PD uvedl, že podmínky Povodí Moravy a obce Kladníky z 12/2014 a s tím spojené přepracování části projektové dokumentace, která již byla odsouhlasena dotčenými orgány, znamenají pro něho vícenáklady, se kterými nebylo počítáno v uzavřené smlouvě o dílo. Okolnosti vzniku vícenákladů nebylo možno předvídat v době uzavření SO. Objednatel PD a zpracovatel PD se dohodli, že bude uzavřen dodatek SO, který zohlední tuto skutečnost. Na pokrytí vícenákladů při zpracování PD bude použita fin. částka, která byla původně určena pro zprac. PD průlehu PR2 a cesty P 36 a pro zajištění stavebního povolení, které si zajistí sám objednatel.

Zástupci obce prověří možnost finanční spoluúčasti na jimi požadované změny v PD nad rámec zadání, tj. změna zatrubnění svodného průlehu PR6 v dolní části při zaústění do vodního toku Šišemka, které nebylo v původním zadání. Změna oproti původní PD se týká dopracování výkresové části výše uvedeného objektu (technická zpráva, situace objektu, podélný profil, vzorový výkres zaústění, změna rozpočtové části,...).



Zapsala: Hubíková