

Příloha č. 1 k dodatku č. 3 k SOD č. obj. 1157-2014-544101, č. zhotov. 251/2014  
Upravený výkaz činností - "**Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Ronov nad Doubravou**"

Ucelená část, fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení <sup>1)</sup>
<b>1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	<b>830</b>	200	166 000	31.12.2015
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole	bod	<b>130</b>	100	13 000	31.12.2015
	Návrh na doplnění, doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	ha	<b>830</b>	60	49 800	31.12.2015
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území, včetně druhů pozemků, potřebné výškopisné zaměření	ha	<b>830</b>	350	290 500	30.4.2016
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího a vnitřního obvodu upravovaného území - vyšetření obvodů, včetně GP, ZMPZ, stabilizace	100 bm	<b>320</b>	700	224 000	31.10.2016
1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona 139/2002 Sb.	100 bm	<b>40</b>	1000	40 000	31.10.2016
	vytyčení pozemků					
	stabilizace plastovou značkou	bod	<b>160</b>	100	16 000	31.10.2016
1.6.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání (SOD čl. III. bod 1.6 )	ha	<b>830</b>	150	124 500	31.1.2017
1.6.a	Aktualizace dokumentace nároků vlastníků	ks	<b>1</b>	58 000	58 000	31.10.2020
<b>Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH</b>						<b>981 800</b>
<b>2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)					
	Výškopisné zaměření zájmového území					
	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu hlavních komunikací a dalších staveb	ha	<b>830</b>	400	332 000	31.3.2017
	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení					
2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	<b>830</b>	350	290 500	31.1.2019

2.2.a	Změna návrhu nového uspořádání pozemků	ks	<b>1</b>	90 000	90 000	31.1.2019
2.2.b	Aktualizace návrhu nového uspořádání pozemků, vč. aktualizace PSZ	ks	<b>1</b>	40 000	40 000	31.3.2021
2.3.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	<b>3</b>	6 000	18 000	31.5.2021
<b>Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH</b>						<b>770 500</b>
<b>3.</b>	<b>Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla</b>					Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	100bm	<b>350</b>	300	105 000	do 2 měsíců
	Stabilizace hranic pozemků	bod	<b>1000</b>	90	90 000	
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM, SPI a veškerých podkladů potřebných pro zavedení výsledků KPÚ do KN	ha	<b>830</b>	200	166 000	do 2 měsíců
<b>Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH</b>						<b>361 000</b>

<b>Rekapitulace</b>	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH	981 800 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH	770 500 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	361 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>2 113 300 Kč</b>
DPH	443 793 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>2 557 093 Kč</b>

<sup>1)</sup> Termín ukončení- v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Pardubicích dne 1.7.2020

V Pardubicích dne 30.6.2020

.....  
 Ing. Miroslav Kučera  
 ředitel Krajského pozemkového úřadu  
 pro Pardubický kraj

.....  
 Ing. Zbyněk Pilař  
 jednatel

