

D O D A T E K č. 5
ke smlouvě o dílo č. 4/2016/504203

uzavřené
podle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen „OZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Zbyněk Weberem, vedoucím Pobočky Klatovy
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zbyněk Weber, KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Andrea Bulínová, KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy
Telefon:	+420 721 141 389
E-mail :	a.bulinova@spucr.cz
Adresa:	Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	GEOPOZEM CB s.r.o. a GEOPOZEM, v.o.s. GEOPOZEM CB s.r.o.
Sídlo:	Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice
Zastoupen:	Ing. Miloslavem Jodlem, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Miloslav Jodl
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxx
Telefon:	xxxxxx
E-mail :	xxxxxx
ID DS:	3u333zq
Bankovní spojení:	Fio Banka, a.s.
Číslo účtu:	2400492234/2010
IČO:	022 55 073
DIČ:	CZ02255073
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 22184
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxxxxx
Zhotovitel:	GEOPOZEM, v.o.s.
Sídlo:	Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxx
IČO:	251 99 161
DIČ:	CZ25199161
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl A, vložka 5493

(dále jen „zhotovitel“)

I. Úvodní ustanovení

1.1 Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 5 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo č. 4/2016/504203 ze dne 13. 6. 2016 (dále jen „smlouva“), spočívající v úpravě práv a povinností smluvních stran při realizaci veřejné zakázky s názvem „KoPÚ v k. ú. Městiště u Děpoltic“.

II. Předmět dodatku

2. 1 V souladu se zněním čl. XII. odst. 12. 3 smlouvy se tímto dodatkem upravuje změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku „KoPÚ v k. ú. Městiště u Děpoltic“.

2. 2. Smluvní strany se dohodly na změně termínu dokončení a předání dílčí etapy 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení původní termín je 30. 6. 2020 a nový termín 31. 10. 2020 a dále dílčí etapy 3. 2. 2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona, původní termín je 31. 12. 2020 a nový termín 31. 3. 2021.

Dílčí část	Původní termín	Nový termín
3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení Vícepráce + změna termínu ukončení		
3.2.1.1. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty Vícepráce - Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty (<i>upraveno dodatkem č. 4</i>) Vícepráce - Výškopisné zaměření zájmového území mimo obvod KoPÚ (<i>upraveno dodatkem č. 4</i>)		
3.2.1.2. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami Méněpráce - Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami (<i>upraveno dodatkem č. 4</i>)	30. 6. 2020	31. 10. 2020
3.2.1.3. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami Méněpráce - Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami (<i>upraveno dodatkem č. 4</i>)		

3. 2. 2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	31. 12. 2020	31. 3. 2021
---	--------------	-------------

III. Odůvodnění změny

3. 1 V rámci zpracování dílčí etapy 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení a dílčí etapy 3. 2. 2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona, nebylo možné na základě ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (s označením jako SARS CoV-2), vládou České republiky dne 12. 3. 2020 a zavedením mimořádných opatření proti šíření koronaviru uskutečnit jednání Sboru zástupců a projednání návrhu nového uspořádání pozemků s jednotlivými vlastníky. Pobočka Klatovy rozhodla pro posun termínu odevzdání dílčí etapy tak, aby mohla být odevzdána v řádném termínu a požadované kvalitě.

IV. Závěrečná ustanovení

4. 1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 4/2016/504203, ve znění dodatků 1, 2, 3 a 4, která nejsou dotčena tímto dodatkem č. 5, zůstávají v platnosti.

4. 2 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejich uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

4. 3 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dvě vyhotovení jsou určena pro objednatele a dvě vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

4. 4 Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Klatovech dne: 01. 07. 2020

V Českých Budějovicích dne: 30. 06. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Zbyněk Weber
vedoucí Pobočky Klatovy
Státní pozemkový úřad

.....
Ing. Miloslav Jodl
jednatel společnosti
GEOPOZEM CB s.r.o.

.....
Ing. Petr Drs
společník
GEOPOZEM, v.o.s.

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Městíště u Děpolic

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	33	1 500	49 500	31.1.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0			
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	120	1 500	180 000	31.3.2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	234	1 800	421 200	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	98	3 000	294 000	30. 11. 2017
	Měněpráce + změna termínu ukončení (upraveno dodatkem č. 1)	100 bm	-1	3 000	-3 000	
	Vícepráce - Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. (upraveno dodatkem č. 4)	100 bm	1	11 300	11 300	31. 12. 2019
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	153	2 800	428 400	31. 08. 2018
	Vícepráce + změna termínu ukončení (upraveno dodatkem č. 1)	100 bm	154	2 800	431 200	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	0	0	30. 11. 2017
	Vícepráce + změna termínu ukončení (upraveno dodatkem č. 1)	100 bm	20	3 500	70 000	
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	354	350	123 900	30. 06. 2017
	Vícepráce + změna termínu ukončení (upraveno dodatkem č. 1)	ha	4	350	1 400	
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	354	450	159 300	30. 11. 2018
	Vícepráce + změna termínu ukončení (upraveno dodatkem č. 1)	ha	4	450	1 800	
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					2 169 000	
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	120	1 000	120 000	31. 10. 2020 dodatek č. 5
	Vícepráce + změna termínu ukončení	ha	4	1 000	4 000	
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	2	10 000	20 000	
	Vícepráce - Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty (upraveno dodatkem č. 4)	ha	3	10 000	30 000	
	Vícepráce - Výškopisné zaměření zájmového území mimo obvod KoPÚ (upraveno dodatkem č. 4)	ha	1	10 000	10 000	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	18	1 000	18 000	
	Měněpráce - Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami (upraveno dodatkem č. 4)	100 bm	-5	-1 000	-5 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	1	10 000	10 000	
	Měněpráce - Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami (upraveno dodatkem č. 4)	100 bm	-1	-10 000	-10 000	

3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	120	1 000	120 000	31. 03. 2021 dodatek č. 5
	Vícepráce + změna termínu ukončení (upraveno dodatkem č. 1)	ha	4	1 000	4 000	
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks 1)	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					341 000	
3.3	Mapové dílo	ha	354	500	177 000	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
	Vícepráce + změna termínu ukončení (upraveno dodatkem č. 1)	ha	4	500	2 000	
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					179 000	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	134	950	127 300	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					127 300	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	2 169 000 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	341 000 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	179 000 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	127 300 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	2 816 300 Kč
DPH 21% v Kč	591 423 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	3 407 723 Kč

V Klatovech dne 01. 07. 2020

V Českých Budějovicích dne 30. 06. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Zbyněk Weber
vedoucí Pobočky Klatovy
Státní pozemkový úřad

.....
Ing. Miloslav Jodl
jednatel společnosti
GEOPOZEM CB s.r.o.

.....
Ing. Petr Drs
společník
GEOPOZEM , v.o.s.

1) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.