

**SMLOUVA O DÍLO – Dodatek č. 1  
(dále jen „smlouva“)**

na veřejnou zakázku vedenou pod názvem  
**„Rekonstrukce řadových garáží v areálu SPÚ – Hradec Králové II“**

**Smluvní strany:**

**Objednatel :** Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj  
se sídlem: Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové  
zastoupený: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem Krajského  
pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj  
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Fajfr  
Tel. (+420) xxx xxx xxx  
E-mail: xxx  
ID DS: z49per3  
bankovní spojení: Česká národní banka  
číslo účtu: 3723001/0710  
IČ: 01312774  
DIČ: CZ01312774  
(dále jen „objednatel“)

**a**

**Zhotovitel :** DOMEČEK-HK, s.r.o.  
se sídlem: Svatopluka Čecha 253, 551 01 Jaroměř  
zastoupený: Ing. Martinem Dohnalem, statutární orgán  
(dle výpisu z obch. rejstříku)  
v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxx  
Tel. (+420) xxx xxx xxx  
E-mail: xxxx  
ID DS: 2rtnkwq  
bankovní spojení: ČSOB  
číslo účtu: 235180616/0300  
IČ: 28788524  
DIČ: CZ28788524  
(dále jen „zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele 374-2020-514101 ze dne 01.07.2020.

**I.  
Předmět dodatku**

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách termínu plnění původní smlouvy o dílo (č. objednatele 374-2020-514101 ze dne 01.07.2020). Předmětem dodatku č. 1 smlouvy o dílo

je změna termínu zahájení provádění díla, který byl uveden v čl. II Doba plnění výše uvedené smlouvy.

Původní termín:

2.1 Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla **do 2 kalendářních dní** ode dne účinnosti této Smlouvy.

Nově dohodnutý termín:

2.1 Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla **od 17.08.2020**.

Důvod vypracování dodatku č. 1

Z důvodu přípravy budoucího staveniště, musí objednatel zajistit vyklizení objektu garáží v areálu Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj na adrese Kydlínovská 245, 503 01 Hradec Králové. Vzhledem k této skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně termínu zahájení stavebních prací.

**II.**

**Závěrečná ustanovení**

- 1.1. Dodatek č. 1 ke smlouvě je vyhotoven ve 4 stejnopise, kdy 1 vyhotovení obdrží dodavatel a 3 vyhotovení obdrží objednatel.
- 1.2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti.
- 1.3. Dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem, zveřejněním v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle objednatel správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
- 1.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

V Hradci Králové dne 01.07.2020

V Jaroměři dne 01.07.2020

.....  
Objednatel

.....  
Zhotovitel

Ing. Petr Lázňovský  
Ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj  
Státní pozemkový úřad

Ing. Martin Dohnal  
Jednatel  
DOMEČEK-HK s.r.o.

Číslo smlouvy objednatele: 374-2020-514101  
Číslo smlouvy zhotovitele: SOD2020-169

Tato smlouva byla uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Datum registrace .....

ID smlouvy .....

ID verze .....

Registraci provedl Bc. Veronika Hejlová

V Hradci Králové dne .....

.....

*podpis odpovědného zaměstnance*