

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 109-2020-508204 ze dne 10. 03. 2020

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi

Objednatel:

Sídlo:

Česká republika – Státní pozemkový úřad,
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj,
Pobočka Litoměřice.

Adresa:

Velká Krajská 44/1, Město, 41201 Litoměřice.

Zastoupený:

Ing. Ivanou Zdvořákovou, zástupce vedoucí
Pobočky Litoměřice.

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Ivana Zdvořáková, Pobočka Litoměřice.

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Ivana Zdvořáková, Pobočka Litoměřice.

Adresa:

Velká Krajská 44/1, Město, 41201 Litoměřice.

Tel.:

+420 727 956 765

E-mail:

litomerice.pk@spucr.cz

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

ČNB

Číslo účtu:

3723001/0710

IČO:

01312774

DIČ:

CZ01312774 – není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Sídlo:

GEOS Litoměřice s.r.o.

plukovníka Mráze 1425/1, Hostivař, 10200
Praha 10

Zastoupený:

Ing. Zbyňkem Řezníkem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel./Fax:

E-mail:

9vjhm85

ID DS:

Komerční banka a.s., Praha 10

Bankovní spojení:

115-4380790267/0100

Číslo účtu:

IČO:

060 35 159

DIČ:

CZ06035159

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: C 274940 vedená u Městského soudu v Praze.

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zpracování Jednoduché pozemkové úpravy v části k. ú. Vědllice – U járku (dále jen dodatek).

Článek I. Předmět a účel dodatku

1.1. Úprava termínů dílčích částí a hlavního celku přípravných prací a dílčích částí návrhových prací.

Z důvodu vyhlášení nouzového stavu na území ČR, kvůli šíření koronaviru COVID-19, který byl zaveden 17. 03. 2020 na všech Pobočkách, došlo k pozastavení některých činností potřebných k projednání a zpracování rozpracované zakázky a tím k prodloužení doby zpracování oproti smluvnímu závazku. U dílčí etapy 3.4.2. „Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů“ se mění původní termín 30. 07. 2020 na 15. 08. 2020, u dílčí etapy 3.4.4. „Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků“ se mění termín 30. 08. 2020 na 30. 09. 2020 a u hlavního celku přípravných prací celkem se mění termín 30. 08. 2020 na 30. 09. 2020. Dále u návrhových prací u dílčí části 3.5.1. „Vypracování plánu společných zařízení“, 3.5.i.a) „Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty“, 3.5.i.c) „Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami“ se mění původní termín 30. 09. 2020 na 30. 10. 2020 a u dílčí části 3.5.2. „Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona“ se mění původní termín 30. 10. 2020 na 16. 11. 2020.

Na základě uvedených skutečností byla zhotovitelem podána žádost dne 23. 06. 2020, která je evidována objednatelem pod č. j. SPU 223675/2020. Před podáním žádosti byly smluvními stranami odsouhlaseny a dohodnuty změny termínů u jednotlivých dílčích částí a hlavního celku přípravných prací.

1.2. Ve Smlouvě o dílo č. 109-2020-508204, respektive v její příloze, tak dochází k následujícím změnám termínů:

a) Původní znění:

3.4.2.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	18	2 800	50 400	30.7.2020
3.4.4.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	5	1 500	7 500	30.8.2020
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					87 900	30.8.2020
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	4	1 000	4 000	30.9.2020
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	4	1 250	5 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	14	5 500	77 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	5	1 500	7 500	

b) Nové znění:

3.4.2.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	18	2 800	50 400	15.8.2020
3.4.4.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	5	1 500	7 500	30.9.2020
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					87 900	30.9.2020
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	4	1 000	4 000	30.10.2020
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	4	1 250	5 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	14	5 500	77 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	5	1 500	7 500	

Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo se nemění.

Článek II. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy č. 109-2020-508204 ze dne 10. 03. 2020, pro zpracování návrhu JPÚ v části k. ú. Vědlice – U járku.
- 2.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 – Položkový výkaz činností.
- 2.3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 2.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Litoměřicích dne 07. 07. 2020

V Praze dne 03. 07. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Ivana Zdvořáková
zástupce vedoucí Pobočky Litoměřice

Ing. Zbyněk Řezník, jednatel
GEOS Litoměřice s.r.o.

Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 k dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo „Jednoduchá pozemková úprava v části k. ú. Vědlice – U járku“

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	5	4 500	22 500	30.6.2020
3.4.2.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	18	2 800	50 400	15.8.2020
3.4.3.	Rozbor současného stavu	ha	5	1 500	7 500	30.6.2020
3.4.4.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	5	1 500	7 500	30.9.2020
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					87 900	30.9.2020
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	4	1 000	4 000	30.10.2020
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	4	1 250	5 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	14	5 500	77 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	5	1 500	7 500	16.11.2020
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	1 500	3 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					96 500	
3.6.	Mapové dílo	ha	5	3000	15 000	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					15 000	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					87 900 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					96 500 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					15 000 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč					199 400 Kč	
DPH 21% v Kč					41 874 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč					241 274 Kč	

V Litoměřicích dne 07. 07. 2020

V Praze dne 03. 07. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Ivana Zdvořáková
zástupce vedoucí Pobočky Litoměřice

.....
Ing. Zbyněk Řezník
jednatel GEOS Litoměřice s.r.o.