

Dodatek č. 6







ke smlouvě o dílo č. 547-2018-508101 ze dne 11. 5. 2018

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj,
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	PhDr. Ing. Mgr. Oldřichem Valhou, MBA, ředitelem KPÚ pro Ústecký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA, ředitel KPÚ pro Ústecký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Simona Bílková, KPÚ pro Ústecký kraj, Pobočka Teplice
Adresa:	Masarykova 2421/66, 415 01 Teplice
Telefon:	+420 724 024 996
E-mail :	s.bilkova@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	AGROPLAN, spol. s r.o.
Sídlo:	Jeremenkova 411/9 , 147 00 Praha 4
Zastoupen:	 Ing. Petrem Kubů,
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	 Ing. Petr Kubů,
V technických záležitostech oprávněn jednat:	
Telefon:	
E-mail :	
ID DS:	pb5jxk5
Bankovní spojení:	ČSOB Praha 4
Číslo účtu:	31405/0300
IČO:	48110141
DIČ:	CZ48110141
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 16154
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 6 smlouvy o dílo 547-2018-508101 ze dne 11. 5. 2018 (dále jen „dodatek“).

Předmět a účel smlouvy:

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Zabušany a v části k.ú. Želénky (dále jen „KoPÚ“)

Článek I.

Předmět a účel dodatku smlouvy

- 1.1. Na základě projednání změny smlouvy ze dne 21. 5. 2020 došlo v příloze ke SoD k úpravě termínů plnění u dílčích fakturačních celků 3.4.5., 3.5.1.(3.5.i.a), 3.5.i.b), 3.5.i.c)) a 3.5.2.
- 1.2. Z důvodu nastalé mimořádné události, konkrétně vyhlášení nouzového stavu na území ČR a vládních opatření k prevenci šíření onemocnění COVID-19 byl zpracovatel nucen pracovat v omezeném režimu. Vzhledem k této mimořádné situaci se v Položkovém výkazu činností – Příloze ke Smlouvě o dílo – KoPÚ v k.ú. Zabušany a části k.ú. Želénky mění termíny u dílčích fakturačních celků následovně:
 - 3.4.5. *Dokumentace k soupisu nároků vlastníků z 1. 8. 2020 na 1. 11. 2020*
 - 3.5.1. (3.5.i.a), 3.5.i.b), 3.5.i.c)) *Vypracování plánu společných zařízení z 1. 3. 2021 na 1. 6. 2021*
 - 3.5.2. *Vypracování nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona z 1. 9. 2021 na 1. 12. 2021*

Článek II.

Závěrečná ustanovení

- 2.1. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy č. 547-2018-508101.
- 2.2. Ostatní ujednání vyplývající ze smlouvy a dodatku č. 1 až 5 zůstávají v platnosti.
- 2.3. Položkový výkaz činností – Příloha k dodatku č. 6 ke Smlouvě o dílo – KoPÚ v v k.ú. Zabušany a v části k.ú. Želénky je nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 2.4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 2.5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Teplicích dne 9. 7. 2020

V Praze dne 2. 7. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA
ředitel KPÚ pro Ústecký kraj

Ing. Petr Kubů
jednatel AGROPLAN, spol. s r.o.

Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č. 6 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Zabušany a v části k.ú. Želénky

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	20	1 500	30 000	1.3.2019
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	3 000	0	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	272	700	190 400	1.5.2019
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	92	1 000	92 000	
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	177	3 500	619 500	31.12.2019
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	65	3 500	227 500	31.12.2019
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	15	2 500	37 500	
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	362	500	181 000	1.1.2020
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	362	500	181 000	1.11.2020
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 558 900	1.11.2020
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	362	1 200	434 400	1.6.2021
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	10	3 000	30 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	78	100	7 800	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	7	100	700	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	357	1 200	428 400	1.12.2021
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	5 000	10 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					911 300	
3.6.	Mapové dílo	ha	362	750	271 500	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					271 500	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 558 900 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					911 300 Kč	

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	271 500 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	2 741 700 Kč
DPH 21% v Kč	575 757 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	3 317 457 Kč

V Teplicích dne 9. 7. 2020

V Praze dne 2. 7. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA
ředitel KPÚ pro Ústecký kraj

.....
Ing. Petr Kubů
jednatel AGROPLAN, spol. s r.o.