

DODATEK č. 10 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dne 24. 3. 2015

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Fakturační adresa:	Hroznová 227/17, 603 00 Brno Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
zastoupený: ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: v technických záležitostech oprávnění jednat:	Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JmK Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JmK Ing. Miroslava Lopraisová, odborný referent Pobočky Hodonín
Adresa:	Bratislavská 1/6, 695 01 Hodonín
Tel.:	Ing. Lopraisová +420 724 283 663
E-mail:	m.lopraisova@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774
DIČ:	není plátcem DPH
dále jen „objednatel“	
Zhotovitel:	AGERIS s.r.o.
sídlo:	Jeřábkova 1848/5, 602 00 Brno
zastoupený: ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: v technických záležitostech oprávněn jednat:	RNDr. Josefem Glosem, jednatelem RNDr. Josef Glos, jednatel
Tel.:	xxx
E-mail:	xxx
ID DS:	zr6jqnz
Bankovní spojení:	ČSOB a.s.
Číslo účtu:	382293143/0300
IČ:	25576992
DIČ:	CZ25576992
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	KOS v Brně, oddíl c, vložka 35034
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxx xxx
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků:	xxx
dále jen „zhotovitel“.	

Předmět smlouvy: **Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Nová Lhota u Veselí nad Moravou.**

Po dohodě obou smluvních stran se Dodatkem č. 10 v souladu s článkem XII. odst. 12.3. SoD na vypracování návrhu „Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Nová Lhota u Veselí nad Moravou“ ze dne 24. 3. 2015 ve znění dodatků upravuje termín ucelené části 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona, fakturačního celku 3.2. Návrhové práce a vypouští se termín uvedený u fakturačního celku Návrhové práce celkem (3.2.1 – 3.2.3), tak je uvedeno v položkovém výkazu činností, který tvoří přílohu smlouvy.

ČI. I

V souladu s usnesením vlády ČR ze dne 12.3.2020, č. 194, kterým byl pro území České republiky vyhlášen nouzový stav z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 a dalšími přijatými krizovými opatřeními, která znemožnila řádné plnění díla, se smluvní strany dohodly na úpravě smluvních ujednání následujícím způsobem:

FC 3.2. Návrhové práce:

3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona –

termín 30. 6. 2020 se mění na **30. 11. 2020**

Návrhové práce celkem (3.2.1. – 3.2.3) - termín 31. 10. 2019 se vypouští, jelikož tento termín vyplývá z termínu dílčí části 3.2.3. Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků - s termínem plnění do 1 měsíce od výzvy zadavatele.

ČI. II

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

V Brně dne 24. 6. 2020

V Brně dne 24. 6. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Renata Číhalová
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Jihomoravský kraj

.....
RNDr. Josef Glos
jednatel AGERIS s.r.o.

Příloha: Příloha č. 1 k dodatku č. 10 smlouvy o dílo č. 161-2015-523101

Příloha č. 1 k Dodatku č. 10 smlouvy o dílo - KoPÚ v k.ú. Nová Lhota u Veselí nad Moravou

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	47	xxx	xxx	24.6.2015
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	7	xxx	xxx	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	1107	xxx	xxx	24.11.2015
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech	ha	326	xxx	xxx	
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	1433	xxx	xxx	30.11.2015
	Vodohospodářská studie	ha	360	xxx	xxx	
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	336	xxx	xxx	31.8.2016
3.1.4.1.	Upřesnění obvodu KoPÚ – zjišťování hranic pozemků a vyhotovení geometrických plánů na upřesnění obvodu	100 bm	5	xxx	xxx	30.4.2017
3.1.4.2.	Upřesnění obvodu KoPÚ – zjišťování hranic pozemků a vyhotovení geometrických plánů na upřesnění obvodu	100 bm	1	xxx	xxx	30.6.2018
3.1.4.3.	Upřesnění obvodu KoPÚ – zjišťování hranic pozemků a vyhotovení geometrických plánů na upřesnění obvodu	100 bm	1	xxx	xxx	31.10.2019
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	0	xxx	xxx	x
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	1431	xxx	xxx	24.9.2016
3.1.6.1.	Zpracování dokumentace soupisu nároků vlastníků pozemků - aktualizace koeficientu	ha	1 439	xxx	xxx	15.5.2017
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč					1 968 999	
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	1439	xxx	xxx	31.5.2017
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	98	xxx	xxx	31.5.2017
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	60	xxx	xxx	
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	810	xxx	xxx	31.5.2017
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	140	xxx	xxx	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	210	xxx	xxx	
3.2.1.5.	Aktualizace plánu společných zařízení dle nové verze VFP 4.0	ks	1	xxx	xxx	15.11.2017
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	1439	xxx	xxx	30.11.2020
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	3	xxx	xxx	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					2 240 950	

3.3	Mapové dílo		1439	xxx	xxx	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového díla celkem (3.3.) bez DPH v Kč					287 800	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	600	xxx	xxx	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					240 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč	1 968 999 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	2 240 950 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	287 800 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	240 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	4 737 749 Kč
DPH 21% v Kč	994 927 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	5 732 676 Kč

V Brně dne 24.6.2020

V Brně dne 24.6.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

xxx

xxx

.....
Ing. Renata Číhalová
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Jihomoravský kraj

.....
RNDr. Josef Glos
jednatel AGERIS s.r.o.