

## **Dodatek č. 11**

### **ke smlouvě o dílo č. 760-2015-508101 uzavřené dne 8.9.2015 (dále jen „smlouva“)**

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „NOZ“)

#### **mezi smluvními stranami**

Objednatel : Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj  
Adresa: Husitská 1071/2, 415 02 Teplice  
Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774  
Zastoupený: PhDr. Ing. Mgr. Oldřichem Valhou, MBA, ředitelem KPÚ pro Ústecký kraj  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA  
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Martin Suchý, odborný referent, Pobočka Děčín  
Adresa: ul. 28. října 979/19, 405 01 Děčín I.  
Tel: +420 721 451 254  
E-mail: m.suchy@spucr.cz  
ID DS: z49per3  
Bankovní spojení: ČNB  
Číslo účtu: 3723001/0710  
IČ: 01312774  
DIČ: není plátcem DPH  
(dále jen „objednatel“)

a

Reprezentant sdružení:  
Zhotovitel: AREA G.K. spol. s r.o., reprezentant společného plnění závazku dodavatelů  
PROJEKCE&AREA  
Sídlo: U Elektry 650, PSČ 198 00 Praha 9  
IČ: 25094459  
DIČ: CZ25094459

Člen sdružení:  
Zhotovitel: Ing. Jindřich Jíra  
Sídlo: Lesná XXX  
IČ: 43820654  
DIČ: XXXXXXXXXXXXX

Zastoupený: Milanem Novým, jednatelem AREA G.K. spol. s r.o.  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  
Milan Nový  
V technických záležitostech je oprávněn jednat: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Tel: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
E-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
ID DS: jyem6ry  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
Číslo účtu: 19-4040960207/0100  
IČ: 25094459  
DIČ: CZ25094459

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, C49143  
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav:  
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) k výkonu zeměměřičských činností v rámci zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav a vytyčení pozemků:  
XXXXXXXXXXXXXXXXXX  
(dále jen „zhotovitel“)

**Předmět díla smlouvy:**

Vypracování návrhu „Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Merboltice“

**Místo plnění veřejné zakázky:** katastrální území Merboltice

**Čl. I**

**Předmět a účel dodatku**

1. Předmětem Dodatku č. 11 ke smlouvě (dále jen „dodatek č. 11“) je změna termínu ukončení dílčí části 3.2.2. (Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona) a částí následujících.
2. Ke změnám termínů dodání dochází na základě žádosti zhotovitele z 22. 6. 2020 - z důvodu nastalé mimořádné události, konkrétně vyhlášení nouzového stavu na území ČR a vládních opatření k prevenci šíření onemocnění COVID-19, nebylo možné jednat s vlastníky, sborem zástupců vlastníků a dalšími a byly omezeny kapacity zhotovitele na prováděných pracích.
3. Z důvodu návaznosti dalších prací je nutné prodloužení termínů ukončení dílčí části 3.2.2. včetně navazujících prací:
  - dílčí část 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona z 15. 2. 2021 na **15. 6. 2021**
  - Hlavní celek Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) z 31. 7. 2021 na **30. 11. 2021**
  - Hlavní celek Mapové dílo celkem (3.3.) z 15. 2. 2022 na **15. 6. 2022**

**Čl. II.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Dodatek č. 11 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 760-2015-508101.
2. Dodatek č. 11 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Nedílnou součástí dodatku č. 11 je příloha - položkový výkaz činností.
4. Ostatní ujednání vyplývající z původní smlouvy ve znění dodatků č. 1 - 10 se nemění.
5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 11 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem. Dále prohlašují, že dodatek č. 11 nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Teplicích dne 17. 07. 2020

**Za objednatele:**

**ČR- Státní pozemkový úřad**

V Praze dne 15. 07. 2020

**Za zhotovitele:**

**AREA G.K. spol. s r.o., reprezentant sdružení  
PROJEKCE & AREA G.K.**

-----  
PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA  
ředitel KPÚ pro Ústecký kraj

-----  
Milan Nový  
jednatel společnosti

**Příloha:**

1. Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Merboltice

## Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Merboltice

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	13	600	7 800	31.3.2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	5	1 800	9 000	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	827	550	454 850	31.7.2016
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	827	100	82 700	30.9.2016
	Vodohospodářská studie	ha	1 600	20	32 000	
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	239	1 200	286 800	31.8.2017
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	53	1 300	68 900	31.8.2017
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	790	150	118 500	30.3.2018
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč</b>					1 060 550	30.3.2018
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	789	320	252 480	15.2.2020
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	120	200	24 000	15.2.2020
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	50	200	10 000	
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	200	500	100 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	120	200	24 000	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	20	200	4 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	789	410	323 490	
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	4	5 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					757 970	<b>30.11.2021</b>
<b>3.3</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	790	240	189 600	do 3 měsíců od nabytí PM 1.R
<b>Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					189 600	15.6.2022
<b>3.4.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b> Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	800	150	120 000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					120 000	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč	1 060 550
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	757 970
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	189 600
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	120 000
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>2 128 120</b>
DPH 21% v Kč	446 905
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>2 575 025</b>

V Teplicích dne 17. 07. 2020

V Praze dne 15. 07. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA, ředitel Krajského  
pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

.....  
Milan Nový, AREA G.K. spol. s r. o., reprezentant společného plnění  
závazku dodavatele PROJEKCE & AREA G.K.