

Dodatek č. 7 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: **Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj**
se sídlem: Libušina 502/5, 702 00 Ostrava
zastoupený: Ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro
Moravskoslezský kraj Mgr. Danou Liškovou
Mgr. Dana Lišková, Ředitelka
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
v technických záležitostech oprávněn jednat:
Styčná adresa:
Tel./Fax:
E-mail:
ID DS: z49per3
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH
dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **AGROPROJEKT PSO, s.r.o.**
sídlo: Slavičkova 840/1b, 63800 Brno
zastoupený: Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
v technických záležitostech oprávněn jednat:
Tel./Fax:
E-mail:
ID DS: 784cctd
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ: 41601483
DIČ: CZ41601483
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně oddíl C, vložka 2171
dále jen „zhotovitel“.

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo.

Čl. I.

Předmět a důvod dodatku

1.1. Veškeré práce se přerušují do 31. 12. 2020.

Lhůty k předání díla a jeho ucelených částí se z důvodu přerušování prací prodlouží následně:

U fakturačního celku 3.1.3 *Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice* se stanoví termín na 1 měsíc od výzvy zadavatele.

U fakturačního celku 3.1.5. *Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků – aktualizace* se posouvá termín na 31. 5. 2021.

U fakturačního celku 3.2.1. *Vypracování plánu společných zařízení* se posouvá termín na 31. 7. 2021

U fakturačního celku 3.2.2. *Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona* se posouvá termín na 31. 5. 2022

- 1.2. Důvodem vedoucím k uzavření tohoto dodatku je situace, kdy zejména nesouhlasy mnohých vlastníků v etapách zjišťování průběhů hranic pozemků a jejich všeobecně negativní stanovisko k řízení o komplexních pozemkových úpravách (dále jen řízení o „KoPÚ“), znemožňuje jeho zdárné pokračování. Objednatel a zhotovitel se proto dohodli, v souladu s obsahem a závěry zastupitelstvem schválené žádosti obce Dolní Domaslavice, na přerušeni prací při plnění díla.

Po tuto dobu přerušeni prací bude, na základě skutečností uvedených ve výše citované žádosti, vyvíjena snaha kompetentních zástupců obce o zásadní změnu postojů vlastníků pozemků, která by měla umožnit smysluplné a účelné pokračování řízení o KoPÚ. V případě opačném bude z moci úřední řízení zastaveno.

ČI. II.

Závěrečná ustanovení

- 2.1. Dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatel a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
- 2.2. Dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
- 2.3. Smluvní strany prohlašují, že obsah původní smlouvy o dílo zůstává beze změn.
- 2.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ostravě dne: 13.07.2020

Brně dne: 08.07.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Dana Lišková
Ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj

.....
Ing. Mgr. Zdeněk Strítecký
jednatel společnosti
AGROPROJEKT PSO, s.r.o.

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - k. ú. Dolní Domaslavice

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	6	2 500	15 000	20.11.2017
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	270	700	189 000	20.11.2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty - doplnění	ha	1	700	700	31.7.2019
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	41	1 000	41 000	20.11.2017
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	185	1 800	333 000	20.11.2017
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - doplnění	100 bm	44	1 800	79 200	31.7.2019
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - doplnění	100 bm	11	1 800	19 800	30.8.2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	97	1 600	155 200	18.11.2019
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	12	2 500	30 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	395	350	138 250	20.9.2017
	Studie odtokových poměrů	ha	520	300	156 000	20.7.2017
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	311	350	108 850	30.4.2018
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků - aktualizace	ha	283	350	99 050	31.5.2021
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					1 365 050	31.5.2021
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	283	600	169 800	31.7.2021
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	30	800	24 000	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	30	1 000	30 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	25	1 500	37 500	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	283	1 000	283 000	31.5.2022
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	20 000	40 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					584 300	
3.3	Mapové dílo	ha	283	400	113 200	do 3 měsíců od nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					113 200	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	360	800	288 000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					288 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	1 365 050 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	584 300 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	113 200 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	288 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	2 350 550 Kč
DPH 21% v Kč	493 615,50 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 844 165,50 Kč

V Ostravě dne 13.07.2020

V Brně dne 08.07.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Dana Lišková

.....
Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký

ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj

jednatel