

## DODATEK č. 1 smlouvy o dílo

uzavřené dne 6. 3. 2020

v rámci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem

**„Projektové dokumentace pro realizaci společných zařízení v k.ú. Hynkov, k.ú. Příkazy a k.ú. Loučany na Hané“,**

**Část 1 - Projektová dokumentace pro realizaci společných zařízení v k.ú. Hynkov – I. etapa**

### SMLUVNÍ STRANY:

#### Objednatel:

**Sídlo:**

**Česká republika - Státní pozemkový úřad**

Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

**Adresa:**

**Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj**

**Blanická 383/1, 779 00 Olomouc**

zastoupený:

JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem  
Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel  
Krajského pozemkového úřadu pro  
Olomoucký kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Kateřina Neumanová, vedoucí Pobočky  
Olomouc  
Ing. Michal Malý, Pobočka Olomouc

Tel.:

xxxxx, xxxxx

E-mail:

[olomoucky.kraj@spucr.cz](mailto:olomoucky.kraj@spucr.cz)

[olomouc.pk@spucr.cz](mailto:olomouc.pk@spucr.cz)

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

ČNB

Číslo účtu:

3723001/0710

IČ:

01312774

DIČ:

není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

**a**

#### Zhotovitel:

**AGERIS s.r.o.**

Sídlo:

Jeřábkova 1848/5, 602 00 Brno

Zastoupený:

Ing. Ivem Podrackým, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Ivo Podracký, jednatel

V technických záležitostech oprávněn jednat:

xxxxx

Bankovní spojení:

ČSOB a.s.

Číslo účtu: 382293143/0300  
IČ/DIČ: 25576992 / CZ25576992 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C vložka 35034.

(dále jen jako „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

## **Článek I. Předmět dodatku**

Předmětem dodatku je **změna termínu předání díla** uvedeného v Čl. III, bodu 3.1.1 smlouvy o dílo.

**Původní termín předání díla 30. 9. 2020 se tímto dodatkem mění na nový termín 15. 11. 2020.**

### **Odůvodnění:**

Důvodem změny termínu ukončení předání vyhotovené projektové dokumentace pro realizaci společných zařízení v k. ú. Hynkov – I. etapa je pandemická situace, která zasáhla Českou republiku a s tím spojená opatření, která neumožňovala svolat projednání a místní šetření se zainteresovanými stranami přímo v terénu, jelikož byl omezen volný pohyb osob. Jednání, které bylo svoláno na březen 2020, muselo být přeloženo na květen 2020.

Vzhledem k uvedeným skutečnostem není možné zpracovat dílo v původně sjednaném termínu plnění.

Objednatel shledal důvod změny termínu plnění za opodstatněný. Nesplnění zpracování v původně sjednaném termínu plnění prokazatelně není zaviněné zhotovitelem.

## **Článek II. Závěrečná ujednání**

- 2.1 V ostatních bodech se smlouva o dílo uzavřená dne 6. 3. 2020 nemění.
- 2.2 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
- 2.3 Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

- 2.4 Smluvní strany dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Olomouci dne 6. 8. 2020

V Brně dne 4. 8. 2020

.....  
**JUDr. Roman Brnčal, LL.M.**  
**ředitel Krajského pozemkového úřadu**  
**pro Olomoucký kraj**  
**objednatel**

.....  
**Ing. Ivo Podracký**  
**jednatel**  
**zhotovitel**