

## DODATEK č. 8

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy zhotovitele: 261/2016,  
číslo smlouvy objednatele: 1399-2016-544101 ze dne 16. 11. 2016

### „KoPÚ Vížky“

#### I. SMLUVNÍ STRANY

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
<b>Sídlo:</b>	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KoPÚ pro Pardubický kraj
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Miroslav Kučera, ředitel KoPÚ pro Pardubický kraj
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Lenka Kříčenská, Pobočka Chrudim Ing. Iva Bosáková, vedoucí Pobočky Chrudim
<b>Adresa:</b>	B. Němcové 231, 530 02 Pardubice
<b>Telefon:</b>	xxxx
<b>E-mail :</b>	<a href="mailto:pardubicky.kraj@spucr.cz">pardubicky.kraj@spucr.cz</a>
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

<b>Zhotovitel:</b>	Geodetales Chrudim s.r.o.
<b>Sídlo:</b>	K Májovu 1262, 537 01 Chrudim
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Aleš Kubát
<b>ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Ales Kubát
<b>v technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Aleš Kubát
<b>Telefon:</b>	xxxx
<b>E-mail :</b>	xxxx
<b>ID DS:</b>	7ec75hx
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká spořitelna, a.s. - pobočka Chrudim
<b>Číslo účtu:</b>	1226873319/0800
<b>IČO:</b>	27545857
<b>DIČ:</b>	CZ27545857
<b>ID DS:</b>	7ec75hx
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 25283
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	xxxx

(dále jen „zhotovitel“).

## II. PŘEDMĚT DODATKU

V souladu se zněním článku XII. bodu 12.3. a na základě vzájemné dohody přistupují smluvní strany k sepsání tohoto dodatku. Předmětem dodatku ke smlouvě ke KoPÚ Vížky je prodloužení termínu u dílčí části 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení a hlavních celků 3.2. Návrhové práce a 3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu na území ČR usnesením vlády ČR č. 194 ze dne 12. 3. 2020 a omezením volného pohybu osob.

Po vzájemné dohodě smluvních stran dochází k níže uvedeným změnám:

V příloze č. 1 ke Smlouvě o dílo se mění termíny ukončení u níže uvedené dílčí části a hlavních částí takto:

3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	<b>do 30. 09. 2020</b>
3.2. Návrhové práce	<b>do 30. 11. 2020</b>
3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	<b>do 30. 09. 2022.</b>

## III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.
4. Součástí dodatku č. 8 je upravený položkový výkaz činností obsahující uvedené změny termínů.

V Pardubicích dne 19.8.2020

V Chrudimi dne.19.8.2020

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Ing. Miroslav Kučera  
ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Pardubický kraj

.....  
Ing. Aleš Kubát, jednatel společnosti  
Geodetales Chrudim s.r.o.

## Upravený položkový výkaz činností - KoPÚ Vížky

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	4	1 000	4 000	30.05.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	6	2 500	15 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	200	700	140 000	29.9.2017
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	33	1 300	42 900	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	171	1 300	222 300	30.6.2019
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0			není předmětem VZ
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	200	500	100 000	31.10.2017
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	200	800	160 000	31.5.2018
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>684 200</b>	<b>31.5.2018</b>
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	200	1 000	200 000	30.11.2018
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	22	800	17 600	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	65	500	32 500	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	5	1 000	5 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	200	1 000	200 000	30.09.2020
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	20 000	40 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>495 100</b>	<b>30.11.2020</b>
<b>3.3</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	200	350	70 000	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
<b>Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>70 000</b>	
<b>3.4.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>	100 bm	150	700	105 000	nejpozději do 30.09. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí, předpoklad 30.9.2022
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					<b>105 000</b>	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	684 200 Kč

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	495 100 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	70 000 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	105 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>1 354 300 Kč</b>
DPH 21% v Kč	284 403 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>1 638 703 Kč</b>

V Pardubicích dne 19.8.2020

V Chrudimi dne 19.8.2020

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
 Ing. Miroslav Kučera  
 ředitel Krajského pozemkového úřadu  
 pro Pardubický kraj

.....  
 Ing. Aleš Kubát, jednatel společnosti Geodetales Chrudim s.r.o.