

DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo č. objednatele, 1532-2016-505206 uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník dne 24.11.2016 na provedení díla

„Komplexní pozemkové úpravy Chelčice“

uzavřený

mezi

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Strakonice
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Richard Valný, vedoucí pobočky, KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka Strakonice
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Richard Valný, vedoucí pobočky, KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka Strakonice
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxxxx, KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka Strakonice
Adresa:	Palackého náměstí 1090, 386 01 Strakonice
Telefon:	702 153 007
E-mail :	Strakonice.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	Foltánek s.r.o.
Sídlo:	Perucká 1, Praha 2, 120 00
Zastoupen:	Ing. Dalimil Foltánek
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Dalimil Foltánek
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Telefon:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail :	Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ID DS:	8k7p399
Bankovní spojení:	KB
Číslo účtu:	43-6830890257/0100
IČO:	24662976
DIČ:	CZ 24662976
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	U Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 164338
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

I. – Úvodní ustanovení

Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 24.11.2016 Smlouvu o dílo č. objednatel 1532-2016-505206 (dále SOD), kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy Chelčice“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení jeho ceny, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „smlouva“).

V souvislosti s účinností Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27.4.2016 bylo dodatkem č.1 upraven Čl. X smlouvy o dílo vložení nového odstavce 10.10.

Dodatkem č.2 byla upravena cena u fakturačního celku 3.1.3. zvýšení celkové ceny díla o 318 500 Kč bez DPH, 385 385 Kč včetně DPH (absolutní změna hodnoty 724 500 Kč bez DPH).

Při kontrolním dnu, který se konal dne 26.8.2020 byla provedena kontrola rozpracovanosti v souvislosti s dodržením harmonogramu prací a stanovení výhledu na nejbližší období.

Mimo jiné bylo konstatováno, že v souvislosti s omezeními v důsledku vyhlášení nouzového stavu s COVID-19 je KP Strakonice v prodlení s potvrzováním geometrických plánů (GP). Bez potvrzených GP a jejich zápisu do KN není možné provést práce na následujících etapách, zejména FC 3.1.5 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků.

Z uvedeného důvodu bylo mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto posunutí termínů odevzdání etap 3.1.5., 3.2.1., 3.2.1.1, 3.2.1.2. a 3.2.1.3 o dva měsíce a u fakturačního celku 3.2.2. o čtyři měsíce.

II. - Předmět dodatku.

Úpravou dojde ke změně termínů k dokončení fakturačních celků následovně:

Původní termíny uvedené v příloze smlouvy o dílo se mění následovně:

3.1.5. - Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	30.11.2020
3.2.1 - Vypracování plánu společných zařízení	30.06.2021
3.2.1.1 - Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých i mimo trvalé porosty	30.06.2021
3.2.1.2 - Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	30.06.2021
3.2.1.3 - Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	30.06.2021
3.2.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	28.02.2022

III. - Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo a dodatků č.1 a 2 se nemění.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek č. 3, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se

dohodly, že tento dodatek č. 3 zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Strakonících dne: 4.9.2020

V Praze dne: 4.9.2020

Z a o b j e d n a t e l e:

Z a z h o t o v i t e l e:

.....

Ing. Richard Valný

vedoucí pobočky Strakonice

.....

Ing. Dalimil Foltánek

jednatel

**Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č.3 SOD č. 1532-2016-505206 KoPÚ
Chelčice**

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	35	2 000	70 000	30.10.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	3	1 500	4 500	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	323	1 000	323 000	30.10.2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	108	1 500	162 000	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	189	3 500	661 500	31.3.2019
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	93	3 500	325 500	31.3.2019
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	431	500	215 500	30.5.2018
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	431	500	215 500	30.11.2020
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					1 977 500	30.11.2020
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	431	500	215 500	30.6.2021
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	431	100	43 100	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	45	100	4 500	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	151	100	15 100	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	303	700	212 100	
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	5 000	10 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					500 300	

3.3	Mapové dílo	ha	431	300	129 300	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					129 300	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	1200	350	420 000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč				420 000		

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	1 977 500 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	500 300 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	129 300 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	420 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	3 027 100 Kč
DPH 21% v Kč	635 691 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	3 662 791 Kč

Ve Strakonících dne 4.9.2020

V Praze dne 4.9.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Richard Valný
vedoucí Pobočky Strakonice

.....
Ing. Dalimil Foltánek
jednatel společnosti