

D O D A T E K Č. 7 K E S M L O U V Ě O D Í L O

uzavřené

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Trutnov
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Josefem Kutinou, vedoucí pobočky, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Trutnov
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Josef Kutina, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Trutnov
V technických záležitostech oprávněn jednat:	příslušný pracovník, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Trutnov
Adresa:	Horská 5, 541 01 Trutnov
Telefon:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail :	trutnov.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH
(dále jen „objednatel“)	
Zhotovitel:	AZIMUT CZ s.r.o.
Sídlo:	Hrdlořezská 21/31, 190 0 Praha 9
Zastoupen:	jednatel Ing. Jiřím Blábolem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Blábol, jednatel
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Telefon:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail :	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ID DS:	gnfp8cb
Bankovní spojení:	Komerční banka Praha, a.s.
Číslo účtu:	35-0122490247/0100
IČO:	27140091
DIČ:	CZ27140091
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	u Městského soudu v Praze pod čj. Oddíl C, vložka 99302
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Jako 1. účastník sdružení AZIMUT CZ s.r.o. – GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o.	

Zhotovitel :	Geodézie Engineering s.r.o.
Sídlo :	Hrdlořežská 21/31, 190 00 Praha 9
Zastoupen :	Jednatel Ing. Oldřichem Galařem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat :	Ing. Oldřich Galař, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat :	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Telefon :	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail :	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ID DS :	lcyp65t
Bankovní spojení :	ČSOB a.s.
Číslo účtu :	154481011/0300
IČO :	45241104
DIČ :	CZ45241104
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném :	u Městského soudu v Praze pod čj. Oddíl C, vložka 7895
Osoba oprávněná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
jako 2. Učastník sdružení AZIMUT CZ s.r.o. – GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o	

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku.

Tímto Dodatkem č. 7 se mění smlouva o dílo č. 1424-2016-514205 uzavřená na vyhotovení návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen KoPÚ) Velký Vřešťov.

Předmět dodatku č. 7

Předmětem dodatku č. 7 smlouvy o dílo č. 1424-2016-514205 jsou změny smluvních termínů předání etap prací a termínů dokončení fakturačních celků níže uvedených.

Původní termíny plnění uvedené v položkovém výkazu činností – Příloha ke Smlouvě o dílo č. 1424-2016-514205 – KoPÚ Velký Vřešťov, včetně dodatku č. 1 až 6:

3.1.3. Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice - 31.8.2020

3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona - 31.8.2020

Nově dohodnuté termíny plnění:

3.1.3. Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice - 13.11.2020

3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona - 13.11.2020

Odůvodnění dodatku č. 7

Dne 13.7.2020 byla SPÚ, Pobožce Trutnov doručena žádost od dodavatele prací, firmy AZIMUT CZ, s.r.o. ze dne 1.7.2020, č.j. SPU 248813/2020, o posunutí termínu plnění Smlouvy o dílo 1424-2016-514205 ke KoPÚ Velký Vřešřov, týkající se etapy 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona – prodloužení termínu do 30.11.2020.

Požadavek byl odůvodněn takto:

Žádáme Vás o prodloužení termínu pro vypracování termínu pro vypracování nového uspořádání pozemků k vystavení. První hromadné projednání proběhlo ve dnech 10.2.2020-13.2.2020, kde byl vlastníčkům prezentován první návrh uspořádání. Během března 2020 byly připomínky vlastníků zapracovány a bylo v plánu začátkem dubna svolat druhé hromadné jednání. Vzhledem k vyhlášení nouzového stavu a krizového režimu z důvodu pandemie COVID-19 nebylo možné svolávat jednání na projednání návrhu.

Nouzový stav skončil 17.5.2020, přesto ale stále trvala omezení, která výrazně omezovala možnost osobního projednání návrhu s vlastníky. Během zpracování nového uspořádání pozemků vyvstala i nutnost dalšího setkání sboru zástupců, kvůli projednání změny PSZ s ohledem na žádosti vlastníků.

Jednotlivým vlastníčkům byl i v průběhu nouzového stavu návrh zasílán poštou, nebo e-mailem, ale samotné projednání vyžaduje osobní kontakt s vlastníky, který byl vlastníky odmítán vzhledem k epidemiologické situaci.

Z výše uvedených důvodů Zhotovitel žádá o prodloužení termínu předání výše uvedené etapy do 30.11.2020.

Posouzení žádosti objednatelem:

Objednatel posoudil a se zástupcem zhotovitele telefonicky projednal důvody uvedené v žádosti o prodloužení termínu předání Etapy prací 3.2.2. SOD. S odkazem na Dodatek č. 5 SOD (odsouhlasen v březnu 2020), kdy posunutí termínu již bylo, mimo jiné, odůvodněno i existencí nouzového stavu (doba trvání byla předpokládána 30 dnů), souhlasí objednatel s ohledem na objektivní skutečnosti, které nemohl zhotovitel předpokládat s posunutím termínu plnění uvedené Etapy prací 3.2.2. SOD pouze do 13.11.2020.

S odkazem na Dodatek č. 6 SOD, týkající se posunutí termínu plnění SOD, Etapy prací 3.1.3. Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice, která přímo souvisí se zpracováním etapy 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení se, po telefonické dohodě mezi Objednatelem a Zhotovitelem posunuje zároveň termín plnění Etapy prací 3.1.3. též do 13.11.2020. Důvodem je skutečnost, že tyto dvě etapy nelze zpracovat samostatně.

Na základě uvedených skutečností a v zájmu úspěšného dokončení etap 3.2.2. a 3.1.3., se po dohodě se zhotovitelem návrhu KoPÚ, **SPÚ Pobožka Trutnov, rozhodla uzavřít tento Dodatek č. 7.**

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Tento Dodatek č. 7 je vyhotoven. ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, každý z nich má váhu originálu.

Tento Dodatek č. 7 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany.

V Trutnově dne 24.8.2020

V Praze dne 31.8.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Josef Kutina
Vedoucí Pobočky Trutnov

Ing. Jiří Blábol, zástupce sdružení
AZIMUT CZ s.r.o. - Geodézie Engineering s.r.o.

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Velký Vřešťov (dodatek č. 7)

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	10	600	6 000	31.12.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	6	2 000	12 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu	ha	376	650	244 400	31.12.2017
		ha				
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	206	2 200	453 200	28.2.2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	11	2 500	27 500	28.2.2018
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 6), 7)	100 bm	8	5 000	40 000	13.11.2020
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	376	220	82 720	31.12.2017
	Studie odtokových poměrů 2), 6)	ha	0	10 000	xx	xx
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	375	310	116 250	28.2.2018
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					982 070	28.2.2018
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	374	570	213 180	31.3.2020
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)	ha	374	350	130 900	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	88	450	39 600	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	7	450	3 150	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	374	580	216 920	13.11.2020
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2 3)	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					623 750	
3.3.	Mapové dílo	ha	375	320	120 000	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					120 000	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 2)	100 bm	70	1500	105 000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč						

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	982 070 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	623 750 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	120 000 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	105 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 830 820 Kč
DPH 21% v Kč	384 472 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 215 292 Kč

V Trutnově, dne 24.8.2020

V Praze, dne 31.8.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Jméno, příjmení

Jméno, příjmení

1) Jedná se o volitelnou položku v zadávací dokumentaci - rozdělení položek na "Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty/v trvalých porostech", případně její sloučení do jedné položky "Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ" stanoví zadavatel v zadávací dokumentaci na základě výchozích podmínek v daném k.ú. (výrazný či nevýrazný podíl trvalých porostů v řešeném území mající/nemající vliv na složitost díla a jeho cenu).

2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem.

3) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

4) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci.

5) Termín ukončení hlavních celků může stanovovat jak objednatel, tak i zpracovatel a to podle podmínek stanovených v zadávací dokumentaci.

6) Volitelná položka, v případě, že v rámci KoPÚ nebude potřeba, položku odstranit.

7) Počet MJ bude stanoven podle původní katastrální hranice.