

číslo smlouvy objednatele: 1641-2016-544101

číslo smlouvy zhotovitele: 237/2016

## DODATEK Č. 6

ke smlouvě o dílo ze dne 21.12.2016 na vypracování veřejné zakázky „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Moravská Třebová“ (dále „KoPÚ“), **uzavřené** podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) **mezi smluvními stranami:**

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
<b>Sídlo:</b>	B. Němcové 231, 530 02, Pardubice
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro Pardubický kraj
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Miloš Šimek, vedoucí pobočky Svitavy Ing. Radka Brdíčková, odborná referentka
<b>Adresa:</b>	Milady Horákové 373/10, 568 02 Svitavy
<b>Telefon:</b>	xxx
<b>E-mail :</b>	r.brdickova@spucr.cz
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	GEOVAP, spol. s r.o.
<b>Sídlo:</b>	Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice
<b>Zastoupen:</b>	jednatel Ing. Pavlem Cimplm
<b>ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Pavel Cimpl, jednatel
<b>v technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxx
<b>Telefon:</b>	xxx
<b>E-mail :</b>	xxx
<b>ID DS:</b>	wyx77xh
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká spořitelna a.s.
<b>Číslo účtu:</b>	500069362/0800
<b>IČO:</b>	15049248
<b>DIČ:</b>	CZ15049248
<b>ID DS:</b>	wyx77xh
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	Krajským soudem V Hradci Králové, C.234
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	xxx

(dále jen „zhotovitel“)

**ČI. I.  
PŘEDMĚT DODATKU**

**1.**

Předmětem dodatku č. 6 je změna termínu u hlavního celku 3.2. a dílčí části **3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona**  
Ve smlouvě je uveden termín ukončení 31.8.2020. Termín se prodlužuje do 15.11.2020.

V důsledku výše uvedených změn se mění odpovídající položky v položkovém výkazu činností (viz příloha č. 1 k Dodatku č. 6).

**Zdůvodnění změn:**

Důvodem pro prodloužení termínu je omezení provozu zhotovitele i objednatele po vyhlášení nouzového stavu v České republice dne 12.3.2020 v důsledku epidemie COVID-19, což zasáhlo do průběhu prací na návrhu nového uspořádání pozemků. Dalším důvodem jsou složitá jednání s velkým vlastníkem – Agro Kunčina a.s. a nové požadavky Lesů ČR s.p.

**2.**

Změna banky a čísla účtu zhotovitele.

**ČI. II.  
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

Tento Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo č. 1641-2016-544101 ze dne 21.12.2016 nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí, že tento dodatek je shodným projevem jejich vážné a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Pardubicích dne 15.09.2020

V Pardubicích dne 10.09.2020

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....

.....

Ing. Miroslav Kučera  
ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

Ing. Pavel Cimpl  
jednatel GEOVAP, spol. s r.o.

## KoPÚ Moravská Třebová

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	60	500	30 000	31.7.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	5	3 000	15 000	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU (v trvalých porostech i mimo trvalé porosty)	ha	790	600	474 000	30.1.2018
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	200	2 200	440 000	30.1.2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0			není předmětem této VZ
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	790	150	118 500	31.3.2018
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	790	200	158 000	31.3.2018
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč</b>					1 235 500	<b>31.3.2018</b>
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	790	700	553 000	30.9.2018
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	60	500	30 000	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	90	1 000	90 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	15	1 500	22 500	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	790	600	474 000	
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	1	50 000	50 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					1 219 500	
<b>3.3</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	790	550	434 500	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
<b>Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					434 500	
<b>3.4.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b> Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s § 87 až § 92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	200	600	120 000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					120 000	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	1 235 500 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	1 219 500 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	434 500 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	120 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>3 009 500 Kč</b>
DPH 21% v Kč	631 995 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>3 641 495 Kč</b>

V Pardubicích dne 15.09.2020

V Pardubicích dne 10.09.2020

Za objednatele:

Ing. Miroslav Kučera, ředitel  
KPÚ pro Pardubický kraj

Za zhotovitele:

Ing. Pavel Cimpl, jednatel GEOVAP, spol. s r.o.

.....

.....



