

DODATEK č. 6

ke smlouvě o dílo č. objednatele, 1414-2016-505206 uzavřené dne 26.10.2016

na „ **Komplexní pozemkové úpravy Pacelice a Škvořetice**“**uzavřený**

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Strakonice
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Richardem Valným, vedoucím pobočky Strakonice
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Richard Valný, KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka Strakonice
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka Strakonice
Adresa:	Palackého náměstí 1090, 386 01 Strakonice
Telefon:	702 153 007
E-mail :	Strakonice.pk @spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	Sdružení firem GK Plavec - Michalec Geodetická kancelář s.r.o. a Ing. Josef Honz
	GK Plavec - Michalec Geodetická kancelář s.r.o.
Sídlo:	Budovcova 2530, 397 01 Písek
Zastoupen:	Ing. Janem Plavcem, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jan Plavec, Petr Michalec
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Telefon:	+420 382 210 552
E-mail :	info@gkpilek.cz
ID DS:	u2u8efa

Bankovní spojení:	Oberbank AG
Číslo účtu:	7300002050/8040
IČO:	26042452
DIČ:	CZ26042452
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 10853
Člen sdružení:	Ing. Josef Honz
Sídlo:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 387 42 Lnáňe
Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČO:	482 23 981
DIČ:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	Není zapsán v obchodním rejstříku
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“).

Čl. I – Úvodní ustanovení

Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 26.10.2016 Smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy Pacelice a Škvořetice“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení jeho ceny, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě.

Na základě několika odůvodněných a schválených změn průběhu obvodů KoPÚ a hranic pozemků neřešených dle §2. Dle požadavku KP Strakonice na přešetření hranic dotčených „společných“ cest a podmínek ZKI v Českých Budějovicích, týkajících se počtu revidovaných bodů (pouze k.ú. Škvořetice), došlo k úpravě celkové ceny díla zvýšení o 165 000 Kč bez DPH dle dodatku č.1.

Dodatkem č. 2 byla provedena změna termínů plnění etap 3.1.5 – 3.2.2.

Dodatkem č. 3 byl do znění smlouvy doplněn odstavec týkající se ochrany osobních údajů a současně byly změněny termíny k dokončení etap 3.1.5. a 3.2.2.

V listopadu 2018 byl s Katastrálním pracovištěm Strakonice dohodnut harmonogram kontrol a schvalování GP u jednotlivých KoPÚ. Na základě této dohody a navrženého harmonogramu byly dodatkem č.4 změněny termíny dodání fakturačních celků 3.1.5. a 3.2.2. v příloze smlouvy KoPÚ Škvořetice, u KoPÚ Pacelice zůstala příloha beze změn.

Při kontrolním dnu, který se konal 19.7.2019 byla projednávána další etapa prací, a to etapa 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení, dle § 11 odst. 1 zákona. V KoPÚ Pacelice, dle dodatku č. 2 ze dne 24. 1. 2018, je termín odevzdání této etapy prací do 30. 08. 2019. V KoPÚ Škvořetice, dle dodatku č. 4 ze dne 21. 11. 2018, je termín odevzdání této etapy prací do 30. 11. 2019.

Dodatkem č.5 byl prodloužený termín odevzdání etapy 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků pro obě katastrální území na 30. 09. 2020.

Při kontrolním dnu, který probíhal dne 28.8.2020 byla vznesena žádost zpracovatele o posun termínu k předložení návrhu nového uspořádání pozemků v obou KoPÚ fakturačního celku 3.2.2. o sedm měsíců, jednak z důvodu neprovedených zápisů věcných břemen do katastru nemovitostí v souvislosti s budováním nové kanalizační sítě v k. ú. Škvořetice a jednak v souvislosti s omezeními v důsledku vyhlášení nouzového stavu s COVID-19, kdy nebylo

možné projednávat s vlastníky návrh nového uspořádání pozemků, byl svolán tento kontrolní den za účasti zpracovatele a zástupců objednatele, jak uvedeno výše.

Po důkladném posouzení všech podkladů bylo konstatováno, že lze akceptovat argumentaci zpracovatele, že omezení přijatá v souvislosti s COVID-19 měla zásadní vliv na postup prací, neboť nebylo možno projednávat nové uspořádání pozemků s vlastníky. Jelikož jde o sousední katastrální území, kdy mnozí vlastníci vlastní pozemky v obou katastrálních územích, bude i nové uspořádání pozemků značně provázané, a je potřeba návrhy řešit současně. V k. ú. Škvořetice v současnosti probíhá budování nové kanalizace, nové ČOV, je nejasný průběh věcných břemen a majetkových potřeb obce. Ve zpracovávaných katastrálních územích probíhalo přidělové řízení, skladba vlastníků je poměrně komplikovaná a probíhající jednání nad novým uspořádáním pozemků jsou zdlouhavá a časově náročná, jeví se termín odevzdání 30. 09. 2020, jako nereálný.

Dle závěrů tohoto kontrolního dne je vyhotoven tento dodatek ke smlouvě o dílo na KoPÚ Pacelice a KoPÚ Škvořetice.

Čl. II – Předmět dodatku.

Změna termínů

Změna termínu dokončení fakturačního celku v k.ú. Škvořetice:

	Původní termín	nový termín
3.2.2. Vypracování návrhu	30.9.2020	30.4.2021

Změna termínu dokončení fakturačního celku a k.ú. Pacelice:

	Původní termín	nový termín
3.2.2. Vypracování návrhu	30.9.2020	30.4.2021

Č III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo a dodatků č. 1 - 5 se nemění.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek č. 6, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 6 zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

Dodatek č.6 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Strakonicih dne 16.9.2020

Ve Písku dne 15.9.2020

Ing. Richard Valný
vedoucí Pobočky Strakonice

Ing. Jan Plavec, jednatel
GK Plavec - Michalec Geodetická kancelář
s.r.o., reprezentant sdružení