

## DODATEK Č. 3

KE SMLouvĚ O DíLO Č. OBJ. 780-2017-544101 A Č. ZHOTOVITELE 033 60/17 ZE DNE  
21.6.2017

(dále jen „*dodatek*“)  
uzavřený

mezi smluvními stranami

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
<b>Sídlo:</b>	Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro Pardubický kraj
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Pavel Friml, Ing. Hana Jeníčková, PhD.
<b>Adresa:</b>	Ústí nad Orlicí, Tvardkova 1191
<b>Telefon:</b>	xxx
<b>E-mail :</b>	<a href="mailto:p.friml@spucr.cz">p.friml@spucr.cz</a> , <a href="mailto:ustino.pk@spucr.cz">ustino.pk@spucr.cz</a>
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „*objednatel*“)

<b>Zhotovitel:</b>	Sdružení Agroprojekce Litomyšl s.r.o., Geodézie Cindr s.r.o., a Geodézie Svitavy – Ing.Martin Dědourek CSc.
<b>Sídlo:</b>	Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel
<b>ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel
<b>v technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxx
<b>Telefon:</b>	xxx
<b>E-mail :</b>	xxx
<b>ID DS:</b>	gv6y8j4
<b>Bankovní spojení:</b>	MONETA Money Bank a.s., Ústí nad Orlicí
<b>Číslo účtu:</b>	341 302 664/0600
<b>IČO:</b>	64255611
<b>DIČ:</b>	CZ64255611
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	u KS Hradec Králové, oddíl C, vložka 8321

**Osoba odpovědná (úředně oprávněná)  
za zpracování návrhu KoPÚ:**

xxx

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany přistoupily k sepsání tohoto dodatku v souladu s ustanovením bodu 12.3. smlouvy o dílo.

### **Čl. I Předmět dodatku**

1. Sjednání víceprací v dílčím celku 3.4.3. na základě nutnosti dodatečně vyšetřit část hranice mezi k.ú. Horní Čermná a Nepomuky. Rozsah 9 MJ, vyčíslení je v příloze dodatku Položkový výkaz činností. Termín k odevzdání díla je včetně předání kladného stanoviska katastrálního úřadu.
2. Ošetření konečných méněprací provedených v rámci KoPÚ. Provedené méněpráce jsou vyčísleny v příloze Položkový výkaz činností. Důvodem méněprací bylo čerpání menšího rozsahu měrných jednotek v dílčích fakturačních celcích na základě skutečnosti a potřeby.
3. Vytýčení bude provedeno v rozsahu uvedeném ve výzvě/výzvách objednatele, max. do výše počtu měrných jednotek uvedených ve smlouvě. Konečná faktura bude vystavena po dohodě s objednatelem. Vystavením a uhrazením konečné faktury se dílo považuje za ukončené, smluvní závazky za vyrovnané a nebude již uzavírán další dodatek na případné méněpráce v rámci vytýčení.

### **Čl. II.**

#### **Cena za provedení díla**

Konečná cena díla se upravuje na základě provedených více a méněprací dle přílohy Položkový výkaz činností takto:

1. Hlavní celek-Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.6.) bez DPH	1 158 380,- Kč
2. Hlavní celek -Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3..) bez DPH	512 760,- Kč
3. Hlavní celek-Mapové dílo celkem bez DPH	108 720,- Kč
4. Hlavní celek-Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	87 500,-Kč
<b>Původní cena dle SOD bez DPH</b>	<b>2 009 840,- Kč</b>
Dodatečné práce - dodatek č. 3	17 910,- Kč
Méněpráce - dodatek č. 3	- 160 390,- Kč
<b>Celková cena díla bez DPH ve znění dodatků č. 1-3</b>	<b>1 867 360,- Kč</b>
DPH 21%	392 146,- Kč
<b>CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH ve znění dodatků č. 1 - 5</b>	<b>2 259 506,- Kč</b>

### **Čl. III Závěrečná ustanovení**

1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
2. Smluvní strany po přečtení prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je opravená příloha smlouvy o dílo Položkový výkaz činností.

V Pardubicích dne 22.09.2020

Ve Vysokém Mýtě dne 22.09.2020

.....

**Ing. Miroslav Kučera**  
**ředitel Krajského pozemkového úřadu**  
**pro Pardubický kraj**

.....

**Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel**  
**společnosti**

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Nepomuky - dod. č.3

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo	
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>						
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	5	2 300	11 500	28.9.2018	
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	10	3 500	35 000		
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých i mimo trvalé porosty	ha	303	1 350	409 050	28.9.2018	
	Měněpráce dodatek 3	ha	-2	1 350	-2 700		
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	105	2 000	210 000		
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	88	1 990	175 120	30.1.2019	
	Vícepráce dodatek 3	100 bm	9	1 990	17 910	30.11.2020	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	11	2 000	22 000	30.1.2019	
	Měněpráce dodatek 3	100 bm	-11	2 000	-22 000		
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	303	500	151 500	30.5.2018	
3.4.5.	Dokumentace před vyložením soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	303	500	151 500	28.2.2019	
	Měněpráce dodatek 3	ha	-1	500	-500		
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 158 380</b>		
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>						
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	303	680	206 040	30.5.2019	
	Měněpráce dodatek 3	ha	-1	680	-680		
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	50	2 500	125 000		
	Měněpráce dodatek 3	ha	-43	2 500	-107 500		
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	50	300	15 000		
	Měněpráce dodatek 3	100 bm	-6	300	-1 800		
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	40	600	24 000		
	Měněpráce dodatek 3	100 bm	-40	600	-24 000		
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	303	850	257 550		31.1.2020
	Měněpráce dodatek 3	ha	-1	850	-850		
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele	
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>512 760</b>		
<b>3.6</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	303	360	109 080	<b>do 3 měsíců od výzvy objednatele</b>	
	Měněpráce dodatek 3	ha	-1	360	-360		
<b>Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>108 720</b>		

3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	50	1750	87 500	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					87 500	
<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 158 380 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					512 760 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					108 720 Kč	
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč					87 500 Kč	
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>					<b>1 867 360 Kč</b>	
DPH 21% v Kč					392 146 Kč	
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>					<b>2 259 506 Kč</b>	

V Pardubicích dne 22.09.2020

Ve Vysokém Mýtě dne 22.09.2020

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Ing. Miroslav Kučera,  
ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Pardubický kraj

.....  
Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel společnosti