

DODATEK č. 4

ke SMLOUVĚ O DÍLO – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Horní Životice uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“) mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj
Sídlo:	Libušina 502/5, 702 00 Ostrava 2
Zastoupen:	Mgr. Dana Lišková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Dana Lišková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Pavel Zouhar, Mgr. Renáta Ryšánková, Pobočka Bruntál
Adresa:	Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Bruntál, Partyzánská 7, 792 01 Bruntál
Telefon:	
E-mail :	
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	Společnost "KoPÚ Horní Životice"
Zhotovitel - vedoucí společník č. 1	GEOS SILESIA s.r.o.
Sídlo:	Bochenkova 2817/24
Zastoupen:	Ing. Ivo Čevorou, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Ivo Čevora, jednatel
v technických záležitostech oprávněn jednat:	
Telefon:	
E-mail :	
ID DS:	2ma3a4k
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
IČO:	28609549
DIČ:	CZ28609549
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	KS Ostrava, C34538
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků	
--	--

Zhotovitel:	Společnost "KoPÚ Horní Životice"
Zhotovitel - společník č. 2	Ateliér krajinné ekologie – AKE s.r.o.
Sídlo:	Jablonecká 8/31, 460 01 Liberec
Zastoupen:	Ing. Věrou Hromkovou, jednatelkou
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Ivo Čevora
v technických záležitostech oprávněn jednat:	
Telefon:	
E-mail :	
ID DS:	m7jnxqi
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
IČO:	48289761
DIČ:	CZ48289761
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	KS Ústí nad Labem, C4917
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo.

Čl. I Předmět a důvod dodatku

1. Z důvodu průtahů při projednávání návrhu nového uspořádání pozemků s vlastníky a dořešení žádostí vlastníků na vypořádání spoluvlastnictví, dochází ke zdržení prací na návrhu nového uspořádání pozemků. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem a na základě žádosti zhotovitele ze dne 31.8.2020 **se mění termín ukončení** uvedený v příloze č. 1 ke smlouvě o dílo takto:

Hlavní celek / dílčí část		Termín ukončení
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	31.12.2020

Čl. II **Závěrečná ustanovení**

1. Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve 4 stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
2. Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Smluvní strany prohlašují, že ostatní ujednání původní smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ostravě dne: 21.09.2020

V Opavě dne: 14.09.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Dana Lišková
ředitelka Krajského pozemkového
úřadu pro Moravskoslezský kraj

.....
Ing. Ivo Čevora
jednatel

Příloha:

1. Položkový výkaz činností

Příloha k dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo - Položkový výkaz činností - KoPÚ v k.ú. Horní Životice

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	13	450	5 850	12.12.2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	7	900	6 300	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu	ha	938	250	234 500	12.3.2017
3.1.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	275	850	233 750	12.10.2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	58	850	49 300	12.10.2017
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	15	850	12 750	12.10.2017
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	938	280	262 640	12.3.2018
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	932	210	195 720	12.6.2018
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					1 000 810	
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	932	650	605 800	12.3.2019
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	47	500	23 500	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	91	200	18 200	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	200	0	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	855	350	299 250	31.12.2020
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	4	3 000	12 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					958 750	
3.3	Mapové dílo	ha	932	180	167 760	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					167 760	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	120	550	66 000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					66 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	1 000 810,00
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	958 750,00
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	167 760,00
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	66 000,00
Celková cena bez DPH v Kč	2 193 320,00
DPH 21% v Kč	460 597,20
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 653 917,20

V Ostravě dne 21.09.2020

V Opavě dne 14.09.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 Mgr. Dana Lišková
 ředitelka Krajského pozemkového úřadu
 pro Moravskoslezský kraj

.....
 Ing. Ivo Čevora
 jednatel