

č. smlouvy objednatele: 934-2019-537213

č. smlouvy zhotovitele: 0710/2019

č.j. dodatku v ASPÚ: SPU 345306/2020

Dodatek č. 3

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále jen „NOZ“)

ke smlouvě o dílo, jejímž předmětem je „**Projektová dokumentace na realizaci Nádrže II. a LBC 2b v k.ú. Kněževes u Rakovníka**“, uzavřené mezi smluvními stranami

I. Smluvní strany

Objednatel:

**Česká republika – Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a
hl. m. Praha, Pobočka Rakovník**

Zastoupený:

Ing. Silvií Römerovou, vedoucí Pobočky Rakovník

Ve smluvních záležitostech oprávněna jednat:

Ing. Silvie Römerová, vedoucí Pobočky Rakovník

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Jan Šlajchrt

Adresa:

Lubenská 2250, 269 01 Rakovník

Tel.:

+420 725 949 942

E-mail:

rakovnik.pk@spucr.cz

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

ČNB

Číslo účtu:

3723001/0710

IČO:

01312774

DIČ:

není plátcem DPH

a

Zhotovitel:

Vodohospodářský atelier, s.r.o.

Zastoupený:

Ing. Vítězslavem Hráčkem, jednatelem

Ve věcech smluvních:

Ing. Vítězslav Hráček

V technických záležitostech je oprávněn jednat:

XXX

Sídlo:

Růženec 54, 644 00 Brno

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu:

2059572379/0800

IČO:

27724905

DIČ:

CZ27724905

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 54725.

(dále jen „**zhotovitel**“)

Tímto dodatkem se v souladu s článkem XII. odst 12.7.mění smlouva o dílo (č.obj.934-2019-537213 ze dne 21. 10. 2019) uzavřené na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „**Projektová dokumentace na realizaci Nádrže II. a LBC 2b v k.ú. Kněževes u Rakovníka**“.

I. Předmět dodatku

1. Změna termínů plnění dle Článku III. Termín plnění, v odst. 3.1. – 3.1.1. smlouvy o dílo na:

b) Stavební povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci): **po ukončení správního řízení u stavebního úřadu**

2. Ostatní části smlouvy zůstávají beze změn a dodatků.

II. Odůvodnění

Na základě žádosti zhotovitele o uzavření dodatku SoD ze dne 9. 9. 2020 (čj. SPU 327746/2020) zhotovitel požadoval změnu termínu plnění dle SoD, čl.III, odst. 3.1 – 3.1.1. z důvodu zdlouhavého vyřizování uzavření majetkoprávní smlouvy na pozemek dotčený stavbou (p.č. 2048) na němž má právo hospodařit Povodí Vltavy s. p.. Jelikož zhotovitel PD o tuto smlouvu požádal včas a není v tuto chvíli zřejmý přesný termín vyřízení kompletního stavebního povolení, Pobočka Rakovník se zněním změny plnění souhlasí.

III. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení si ponechá objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.
2. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Za objednavatele:

V Rakovníku dne 25. 9. 2020

Za zhotovitele:

V Brně dne 22. 9. 2020

.....
Ing. Silvie Römerová
Vedoucí Pobočky Rakovník
Státní pozemkový úřad

.....
Ing. Vítězslav Hráček
jednatel