

**DODATEK Č. 5**

**KE SMLouvĚ O DíLO č. 510-2018-571101**

**(dále jen „dodatek č. 5“)**

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku  
podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
(dále jen „občanský zákoník“)

**mezi smluvními stranami**

**Objednatelem**

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj**

zastoupený:

Mgr. Danou Liškovou,  
ředitelkou KPÚ pro MSK

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Mgr. Dana Lišková,

ředitelkou KPÚ pro MSK

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

01312774

DIČ:

není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

**a**

**Zhotovitelem**

**AGPOL s.r.o.**

Sídlo:

Jungmannova 153/12, 779 00 Olomouc

Zastoupený:

Ing. Ondřejem Vaculínem, Ph.D., jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Ondřej Vaculín, Ph.D., jednatel

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

28597044 /CZ28597044

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl C  
vločka 44147.

(dále jen jako „zhotovitel“)

na veřejnou zakázku s názvem:

Projektová dokumentace pro vydání stavebních povolení pro provedení souboru staveb společných zařízení "KoPÚ Bohuslavice" včetně souvisejících inženýrských činností na základě výsledku výběrového řízení, realizovaného v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen "ZZVZ").

## **Čl. I**

### **Předmět a účel dodatku č. 5**

- 1.1 Předmětem tohoto dodatku je posun termínu pro vyřízení stavebního povolení v **Čl. III. Termín plnění**. Původní znění odstavce 3.1.2 se nahrazuje tímto novým zněním: *Termín pro vyřízení posledního stavebního povolení souboru staveb: 31.7.2021*
- 1.2 Důvodem pro posunutí termínu vyřízení stavebního povolení pro objekty vodního díla je:
  - a) Požadavek objednatele na přepracování části vodního díla, konkrétně stavebního objektu SO 01 Suchá nádrž N1, který je řešen samostatně zadanou veřejnou zakázkou. Stavební řízení společné pro všechny objekty vodního díla může být zahájeno až po přepracování předmětné části PD vodního díla, která se předpokládá do 30.3.2021. Od tohoto data (dokončení související a podmiňující zakázky) se tedy odvíjí i nový termín vyřízení stavebního povolení. Pravomocné stavební povolení k části díla - PD komunikace C19 (SO 101) bylo objednateli doručeno již 18.9.2020.
  - b) Dalším důvodem je i skutečnost, že dosud nebylo dosaženo souladu v požadavcích na znění smlouvy na podmiňující přeložku vedení optického kabelu v majetku společnosti CETIN mezi SPÚ a touto společností, která je rovněž nutným podkladem pro stavební řízení
- 1.3 Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatku č. 1,2,3,4 k SOD zůstávají beze změn.

## **Čl. II**

### **Závěrečná ustanovení**

- 2.1 Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
- 2.2 Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 2.3 Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 5 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Ostravě dne 30.9.2020

V Olomouci dne 30.9.2020

.....  
**Mgr. Dana Lišková**  
ředitelka KPÚ pro MSK

.....  
**Ing. Ondřej Vaculín, Ph.D**  
jednatel společnosti