

Dodatek č. 3
ke SMLOUVĚ O DÍLO, včetně dodatků č. 1, 2,
uzavřené

podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen NOZ)
mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Nový Jičín
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	ředitelkou KPÚ pro Moravskoslezský kraj Mgr. Danou Liškovou
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Dana Lišková, ředitelka KPÚ pro Moravskoslezský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	
Adresa:	Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Nový Jičín, Husova 2003/13, 741 01 Nový Jičín
Telefon:	
E-mail :	
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	"ORIS" spol.s r.o.
Sídlo:	Mišákova 280/44, 77900 Olomouc
Zastoupen:	Ing. Lenkou Sedlákovou, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Lenka Sedláková
v technických záležitostech oprávněn jednat:	
Telefon:	
E-mail :	
ID DS:	8dsrqkn
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
IČO:	42767661
DIČ:	CZ42767661
ID DS:	8dsrqkn
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, pod č.j. 1988
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

V souladu s ustanovením čl. XII. odst. 12.3. smlouvy o dílo ze dne 7. 10. 2016, jejímž předmětem a účelem je dle čl. I. realizace veřejné zakázky „**Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Kunín**“, se smluvní strany dohodly na tomto znění Dodatku č. 3 (dále jen „dodatek“).

Čl. I

1. Předmět a důvod dodatku

Na základě žádosti zhotovitele ze dne 3. 8. 2020 o změnu termínů ukončení dílčích fakturačních celků **3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení, 3.2.1.1. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu, 3.2.1.2. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, 3.2.1.3. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami a 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona** z důvodu složitých a zdoluhavých jednání s ŘSD ČR ohledně respektování a zapracování přeložky silnice I/57 dle zpracované územní studie „Vedení silnice I/57 v úseku Kunín – Šenov u Nového Jičína v aktualizovaných parametrech 2018“, kterou nechal zpracovat Moravskoslezský kraj až po zahájení komplexních pozemkových úprav, do již zpracovaného plánu společných zařízení v rámci KoPÚ Kunín. Následně došlo k vyhlášení nouzového stavu vládou České republiky v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 ode dne 12. března 2020, 14:00 hodin (aktuálně do 30. 4. 2020). Tímto nastaly objektivně nepředvídané okolnosti, které ovlivnily práce na jednotlivých výše uvedených dílčích fakturačních celcích a z tohoto důvodu došlo k narušení řádného plnění smlouvy o dílo KoPÚ Kunín, proto objednatel souhlasí s úpravou termínů u níže uvedených etap Položkového výkazu činností k tomuto dodatku takto:

3.2.	Návrhové práce	Původní termín	Nový termín
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	30. 9. 2020	30. 9. 2021
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty		
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami		
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami		
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	30. 11. 2020	30. 11 .2021

Čl. II

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve 4 stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
2. Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve

znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se taky dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

3. Smluvní strany prohlašují, že obsah původní smlouvy o dílo, zůstává beze změn.
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ostravě dne 24.09.2020

Za objednatele:

V Olomouci dne 21.09.2020

Za zhotovitele:

Mgr. Dana Lišková
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj

Ing. Lenka Sedláková
jednatel "ORIS" spol. s r.o.

Příloha:

1. Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo - KoPÚ v k. ú. Kunín

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	68	450	30 600	30.6.2019
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	2 500	0	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	1415	500	707 500	30.4.2019
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	380	2 000	760 000	30.9.2019
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	2 100	0	30.9.2019
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	1415	160	226 400	30.1.2020
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	1340	160	214 400	30.1.2020
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					1 938 900	30.1.2020
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	1340	500	670 000	30.9.2021
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	120	500	60 000	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	480	500	240 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	60	800	48 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	1340	550	737 000	30.11.2021
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					1 775 000	
3.3	Mapové dílo	ha	1340	300	402 000	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					402 000	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	450	500	225 000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					225 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	1 938 900 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	1 775 000 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	402 000 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	225 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	4 340 900 Kč
DPH 21% v Kč	911 589,00 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	5 252 489,00 Kč

V Ostravě dne 24.09.2020

V Olomouci dne 21.09.2020

Za objednatele:**Za zhotovitele:**

.....
Mgr. Dana Lišková
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj

.....
Ing. Lenka Sedláková
jednatel "ORIS" spol. s r.o.

Číslo smlouvy objednatele: 1303-2016-571101/3

Číslo smlouvy zhotovitele: 11/2016