

**Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy „Žižicko“ část: 3) Komplexní
pozemková úprava v k. ú. Drnov**

uzavřené pod č. 4/2016-537204 objednatele a č. 1604540 zhotovitele ze dne 18. 6. 2016 sjednané dle
§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. Objednatel: **ČR - Státní pozemkový úřad**
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a
hl. m. Praha, Pobočka Kladno
Adresa: nám. 17. listopadu 2840, 272 01 Kladno
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Ivana Capoušková,
vedoucí Pobočky Kladno
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Olga Nekardová, XXXXXX
Pobočka Kladno
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ/DIČ: 01312774/CZ01312774

a

II. Zhotovitel: **GEOPROGRES, spol. s r.o.**
Adresa: Stoliňská 819/6, Praha 9 – Horní Počernice
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Šafář
V technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXXX
Číslo účtu: 1921639399/0800
IČ/DIČ: 45317551/CZ45317551

Článek I.

Důvody vyhotovení dodatku

Dodatek č. 6 se vyhotovuje z důvodu snížení počtu měrných jednotek uvedených v Příloze č. 3 Smlouvy o dílo ve znění dodatků č. 1 až 5 pro plnění etapy č. 3.4 Vytyčení pozemků dle zapsané DKM. Počty měrných jednotek se snižují dle skutečnosti na základě žádostí vlastníků po zápisu DKM.

Dále se tímto dodatkem posouvá smluvní termín plnění etapy č. 3.4 Vytyčení pozemků dle DKM s ohledem na dosud nesklizené plodiny (cukrová řepa, brambory, hořčice) na cca 20 % pozemků, kdy by vytyčení v termínu mohlo při sklizni zapříčinit poškození nebo úplné zničení hraničních znaků.

Článek II.

Na základě výše uvedených důvodů se níže mění počet měrných jednotek (MJ) odevzdávaného díla:

Původní stav:

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč
3.4.	Vytyčení			
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	200	400
Vytyčení celkem (3.4.) bez DPH v Kč				80 000
Celková cena bez DPH v Kč				591 782 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč				716 056 Kč

Nový stav:

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena bez DPH celkem v Kč
3.4.	Vytyčení			
3.4	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	95	38 000
Celková cena bez DPH v Kč				549 782,- Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč				665 236,30 Kč

Současně se **termín ukončení plnění** shora uvedené etapy mění z 30. 9. 2020 na **15. 11. 2020**

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č.6 se uzavírá v souladu s čl. 8 a 9 původní smlouvy o dílo, a to na základě svobodné vůle. Dodatek není uzavřen v tísní ani pod nátlakem.
2. Tento dodatek č. 6 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Ta ujednání smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají i nadále v platnosti.
4. Dodatek č. 6 je sepsán ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu; dva stejnopisy si ponechá objednatel a dva zhotovitel.

Za objednatele:

V Kladně dne 2. 10. 2020

Za zhotovitele:

V Praze dne 1. 10. 2020

.....
Ing. Ivana Capoušková
vedoucí Pobočky Kladno

.....
Ing. Jan Šafář
GEOPROGRES, spol. s r.o.