

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na zakázku „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Nenačovice“

uzavřené pod č. objednatele: 20/2018-537100 podle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

mezi smluvními stranami

I.

Původně:

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
Sídlo:	Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3
Zastoupen:	Ing. Jiří Veselý, ředitel
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Veselý, ředitel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Anna Krejzková, Pobočka Beroun Eva Jelínková, Pobočka Beroun
Adresa:	Pod Hájem 324 267 01 Králův Dvůr
Telefon:	XXXXX
E-mail :	beroun.pk@spucr.cz; e.jelinkova@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	GEOREAL spol. s r.o.
Sídlo:	Hálkova 12, 301 00 Plzeň
Zastoupen:	Ing. Karlem Vondráčkem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Martin Vondráček, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXX
Telefon:	XXXXX
E-mail :	XXXXX
ID DS:	s85762s
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu:	0720092329/0800
IČO:	40527514
DIČ:	CZ40527514
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	KS v Plzni. Oddíl C, vložka 1442
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	XXXXXX
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za geodetické práce :	XXXXXX

(dále jen „**zhotovitel**“)
(společně dále jako „**smluvní strany**“)

Nově:

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
Sídlo:	Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3
Zastoupen:	Ing. Jiří Veselý, ředitel
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Veselý, ředitel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Marie Zítková, Pobočka Beroun
Adresa:	Pod Hájem 324 267 01 Králův Dvůr
Telefon:	XXXXXX
E-mail :	beroun.pk@spucr.cz; M.Zitkova@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „**objednatel**“)

Zhotovitel:	GEOREAL spol. s r.o.
Sídlo:	Hálkova 12, 301 00 Plzeň
Zastoupen:	Ing. Karlem Vondráčkem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Martin Vondráček, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXX
Telefon:	XXXXXX
E-mail :	XXXXXX
ID DS:	s85762s
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	0720092329/0800
IČO:	40527514
DIČ:	CZ40527514
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	KS v Plzni. Oddíl C, vložka 1442
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	XXXXXX
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za geodetické práce :	XXXXXX

(dále jen „**zhotovitel**“)

(společně dále jako „**smluvní strany**“)

Tímto dodatkem se mění smlouva o dílo uzavřená na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Nenačovice (dále jen „**KoPÚ**“).

K tomuto přistoupily smluvní strany na základě změny oprávněné osoby jednat ve smluvních záležitostech ze strany zhotovitele.

III.

V souladu s ustanovením čl. XII. bodu 12.3. smlouvy o dílo číslo objednatele 20/2018-537100 a na základě **žádosti zhotovitele**, vedené u Státního pozemkového úřadu pod č.j. SPU 276292/2020 ze dne 31. 7. 2020, se smluvní strany dohodly na změně termínu u dílčí etapy 3. 5. 1. Vypracování plánu společných zařízení.

Původní termín : 30. 9. 2020

Nový termín : 15. 11. 2020

Dále byla dohodnuta změna termínu u dílčí etapy 3. 5. 2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona.

Původní termín : 31. 1. 2022

Nový termín : 31. 3. 2022

Hlavním důvodem je zdržení prací vlivem šíření nemoci COVID-19 a následným vyhlášením nouzového stavu vládou ČR, včetně nouzového režimu Státního pozemkového úřadu.

Dále pro potřeby vyhotovení DTR malé vodní nádrže (MVN1) byl zadán požadavek na vyhotovení inženýrsko – geologického průzkumu, včetně administrace veřejné zakázky malého rozsahu na provedení těchto služeb odbornou firmou, které nemůže dle smluvních podmínek zajistit zpracovatel KoPÚ ani SPÚ samotný. Provedení IGP je nutno vyhotovit pro zpracování plánu společných zařízení v rámci řízení o KoPÚ v k.ú. Nenačovice.

Z důvodu posunu termínu Plánu společných zařízení bude potřeba následně posunout i termín odevzdání etapy vyhotovení Nového návrhu uspořádání pozemků.

IV.

SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

V.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou. Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

V Praze dne 13. 10. 2020

V Praze dne 13. 10. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jiří Veselý
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Středočeský kraj a hl. m. Praha

.....
Martin Vondráček, jednatel
GEOREAL spol. s r.o.

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Nenačovice

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	7	1 000	7 000	30.6.2019
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	10	2 000	20 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	216	1 200	259 200	30.6.2019
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	154	1 200	184 800	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	56	1 200	67 200	30.6.2019
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	202	2 400	484 800	31.10.2019
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	41	2 400	98 400	31.10.2019
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	370	250	92 500	30.9.2019
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	366	400	146 400	31.3.2020
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 360 300	31.03.2020 5)
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	366	850	311 100	15.11.2020
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)	ha	23	1 200	27 600	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	25	1 000	25 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	25	500	12 500	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	362	1 000	362 000	31.3.2022 5)
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					758 200	30.9.2022 5)
3.6.	Mapové dílo	ha	366	500	183 000	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč						
183 000						
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 360 300 Kč	

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	758 200 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	183 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	2 301 500 Kč
DPH 21% v Kč	483 315 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 784 815 Kč

V Praze dne 13. 10. 2020

V Praze dne 13. 10. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Jméno, příjmení

Jméno, příjmení

funkce

2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem.

3) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

4) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací.

5) Termín ukončení hlavních celků může stanovovat jak objednatel, tak i zpracovatel a to podle podmínek stanovených v zadávací dokumentaci.