

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Č. objednatele: 28/2019-537100

Č. zhotovitele:

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3
Zastoupený:	Ing. Jiří Veselý, ředitel
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Veselý, ředitel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jana Zajícová, Pobočka Kolín
Adresa:	Karlovo náměstí 45, Kolín, 280 30
Telefon:	XXXXX
E-mail :	kolin.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	AGROPLAN, spol. s r. o..
Sídlo:	Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4
Zastoupený:	Ing. Jana Švábová, Ing. Petr Kubů, jednatelé
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jana Švábová, Ing. Petr Kubů, jednatelé
v technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXX, XXXXX
Telefon:	XXXXXX / XXXXX
E-mail :	XXXXX
ID DS:	pp5jxk5
Bankovní spojení:	ČSOB Praha 4
Číslo účtu:	31405/0300
IČO:	48110141
DIČ:	CZ48110141
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, C16154	

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na tomto znění dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (č. objednávky: 28/2019 –537100 uzavřené dne 16.8.2019) mezi objednatelem ČR - Státním pozemkovým úřadem, Krajským pozemkovým úřadem pro Středočeský kraj a hlavní město Praha a zhotovitelem AGROPLAN, spol. s r.o., z důvodu úpravy smluvních termínů odevzdání fakturačních celků počínaje etapou 3.4.2 v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu vládou České republiky za účelem omezení šíření koronaviru a zpřesnění počtu měrných jednotek po šetření obvodu KoPÚ u fakturačních celků 3.4.1. a 3.4.3.

Tímto dodatkem se mění dílčí fakturační celky takto :

- **3.4.1.** Revize stávajícího bodového pole
 - o **navýšení celkového počtu MJ o 11 MJ**; 1MJ = 500 Kč, to je + 5.500,-- bez DPH
 - o termín plnění 30.10.2020 - nezměněn

- **3.4.3.** Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.,
 - o **ponížení celkového počtu MJ o 4 MJ**, 1 MJ = 2.000 Kč, t. j. – 8.000 Kč bez DPH
 - o **- původní termín 30.10.2020, nový termín 30.1.2021**

- **3.4.3.** Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona,
 - o **ponížení celkového počtu MJ o 5 MJ**, 1 MJ = 3.000 Kč, t. j. – 15.000 Kč bez DPH
 - o **- původní termín 30.10.2020, nový termín 30.1.2021**

- **3.4.4.** Rozbor současného stavu
 - o **- původní termín 30.11.2020, nový termín 28.2.2021**

- **3.4.5.** Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
 - o **- původní termín 1.2.2021, nový termín 1.5.2021**

- **3.5.1.** Vypracování plánu společných zařízení
- **3.5.i.a)** Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)
- **3.5.i.b)** Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)
- **3.5.i.c)** Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)
 - o **- původní termín 1.2.2022, nový termín 1.5.2022**

- **3.5.2.** Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
 - o **- původní termín 1.10.2022, nový termín 10.1.2023**

Tímto dodatkem se mění Příloha č. 1 – Výkaz činností a článek VI. Cena za provedení díla odst. 6.1. takto :

- 6.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

Před dodatkem č. 1

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	1 013 100 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	583 650 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	181 200 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 777 950 Kč
DPH 21% v Kč	373 370 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 151 320 Kč

Po dodatku č. 1

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	995 600 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	583 650 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	181 200 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 760 450 Kč
DPH 21% v Kč	369 695 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 130 145 Kč

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

V Praze dne 15. 10. 2020

V Praze dne 15. 10. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Jiří Veselý
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl.m. Praha

Ing. Petr Kubů,
jednatel AGROPLAN, spol.s r.o.

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Bošice u Kouřimi ve znění dodatku č. 1

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	13	500	6 500	30.10.2020
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	28	1 000	28 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	448	600	268 800	30.10.2020
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	5	700	3 500	
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	171	2 000	342 000	30.1.2021
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	25	3 000	75 000	30.1.2021
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	453	300	135 900	28.2.2021
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	453	300	135 900	1.5.2021
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					995 600	1.5.2021
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	453	400	181 200	1.5.2021
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	40	1 000	40 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	60	500	30 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	10	3 000	30 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	453	650	294 450	10.1.2023
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	4 000	8 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					583 650	
3.6.	Mapové dílo	ha	453	400	181 200	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč					181 200	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					995 600 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					583 650 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					181 200 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč					1 760 450 Kč	
DPH 21% v Kč					369 695 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč					2 130 145 Kč	

V Praze dne 15. 10. 2020

V Praze dne 15. 10. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha

Ing. Petr Kubů, jednatel