

DODATEK Č. 5

ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 12. 4. 2017, včetně dodatků č. 1, 2, 3 a 4 uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Nový Jičín

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

Zastoupen: Mgr. Danou Liškovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Danou Liškovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa: Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Nový Jičín, Husova 2003/13, 741 01 Nový Jičín

Telefon:

E-mail :

ID DS: z49per3

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO: 01312774

DIČ: CZ01312774

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: EKOTOXA s.r.o.

Sídlo: Fišova 403/7, 602 00 Brno-Černá Pole

Zastoupen: Dr. Ing. Jiří Vrubel, jednatel

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Dr. Ing. Jiří Vrubel, jednatel

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Telefon:

E-mail :

ID DS: rdb3fk8

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO: 64608531

DIČ: CZ64608531

ID DS: rdb3fk8

**Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném:
Osoba odpovědná (úředně oprávněná)
za zpracování návrhu KoPÚ:**

u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka
54335

(dále jen „zhotovitel“)

**Stavebník:
Sídlo:
Zastoupen:
Ve smluvních záležitostech oprávněn
jednat:
V technických záležitostech oprávněn
jednat:
Adresa:**

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4
Ing. Radkem Mátlem, generálním ředitelem
Ing. Tomáš Opěla, ředitel Správy Ostrava

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa
Ostrava, Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava -
Mariánské Hory

**Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:**

65993390
004-65993390

(dále jen „stavebník“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

V souladu s ustanovením čl. XI. odst. 11.9. smlouvy o dílo ze dne 12. 4. 2017, jejímž předmětem a účelem je dle čl. I. vypracování návrhu „**Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Příbor**“, které budou zahrnovat i **JPÚ stavby I/58 Příbor – Skotnice**, se smluvní strany dohodly na tomto znění Dodatku č. 5 (dále jen „dodatek“).

čl. I

PŘEDMĚT A DŮVOD DODATKU

Změna termínu plnění

Zhotovitel dne 25. 9. 2020 požádal o změnu termínu ukončení fakturačního celku 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona, a to z těchto důvodů:

- Projednání návrhu nového uspořádání je zdouhavější než v minulosti, neboť za současné situace se stále někteří vlastníci obávají osobního kontaktu, jednání s mnohými, především staršími lidmi je pak časově náročné.
- Narážíme čím dál tím častěji, než bylo obvyklé, na vlastníky vyžadující i v rámci této etapy vyloučení z obvodu pozemkových úprav, je pak samozřejmě časově náročnější je přesvědčit o účelnosti pozemkových úprav a smysluplnosti i pro jejich vlastnictví.
- Podklady ohledně výstavby obchvatu ze strany ŘSD dostáváme až v tomto měsíci září. Napojení nových cest, sjezdů na zemědělské pozemky nebylo možné řádně navrhnout a vypořádat sousední vlastníky a zajistit tak zpřístupnění.

Z výše uvedených důvodů a s ohledem na řádné plnění smlouvy o dílo komplexních pozemkových úprav, objednatel i stavebník souhlasí s termínem u níže uvedené etapy Položkového výkazu činností takto:

3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	Původní termín 30. 9. 2020	Nový termín 30. 10. 2020
--------	--	-------------------------------	-------------------------------------

Dále se upravuje cena za MJ fakturačního celku 3.5.i.b) na cenu vysoutěženou výběrovým řízením a to 200,- Kč bez DPH. Cena v dodatku č. 4 vznikla prepisovou chybou a navýšila tak celkovou cenu.

Zadavatel tímto dodatkem upřesňuje celkovou cenu díla s DPH a samostatné DPH na dvě desetinné místa.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo a následných dodatků zůstávají beze změn.

čl. XII.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele, ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a ve dvou vyhotoveních pro stavebníka, z nichž každý má povahu originálu.

3. Smluvní strany si tento dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy a otisky razítek.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami s tím, že právní vztahy vzniklé mezi smluvními stranami před účinností tohoto dodatku do data podpisu dodatku se řídí tímto dodatkem.
5. Smluvní strany po přečtení potvrzují, že obsahu tohoto dodatku porozuměly, a že tento dodatek vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyl uzavřen v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ostravě dne 30.09.2020

Za objednatele:

V Ostravě dne 29.09.2020

Za stavebníka:

Mgr. Dana Lišková
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj

Ing. Tomáš Opěla
ředitel Správy Ostrava ŘSD ČR

V Opavě dne 28.9.2020

Za zhotovitele:

Dr. Ing. Jiří Vrubel
jednatel společnosti EKOTOXA s.r.o.,
vedoucí společník smlouvy o sdružení
do společnosti „EKOTOXA-GEOPORT“

Příloha:

1. Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 5 SoD - KoPÚ Příbor

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	34	800	27 200	30.3.2018
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	6	2 500	15 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	859	700	601 300	30.3.2018
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	15	900	13 500	
3.4.3.	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	0	1 800	0	30.9.2018
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	334	1 200	400 800	30.9.2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	1 300	0	30.9.2018
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	1 500	0	30.9.2018
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	874	360	314 640	30.5.2018
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	888	320	284 160	15.11.2018
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 656 600	
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	888	480	426 240	30.6.2019
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	16	1 700	27 200	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	105	200	21 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	560	0	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	888	735	652 680	30. 10. 2020
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					1 147 120	
3.6.	Mapové dílo	ha	888	300	266 400	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					266 400	
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	300	300	90 000	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					90 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	1 656 600 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	1 147 120 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	266 400 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	90 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	3 160 120 Kč
DPH 21% v Kč	663 625,20 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	3 823 745,20 Kč

V Ostravě dne 30.09.2020

V Ostravě dne 29.09.2020

Za objednatele:

Za stavebníka:

.....
Mgr. Dana Lišková
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj

.....
Ing. Tomáš Opěla
ředitel Správy Ostrava, ŘSD ČR

V Opavě dne 28.09.2020

Za zhotovitele:

.....
Dr. Ing. Jiří Vrubel
jednatel společnosti EKOTOXA s.r.o.,
vedoucí společník smlouvy o sdružení
do společnosti „EKOTOXA-GEOPORT“