

Dodatek č. 3

smlouvy o dílo Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Seč u Lipové

Smluvní strany

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj,
Sídlo:	Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
Zastoupen:	JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M.
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	JUDr. Roman Brnčal, LL.M. ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Jiří Koudelka, vedoucí Pobočky Prostějov Irena Laurenčíková, referent Pobočky Prostějov
Adresa:	Aloise Krále 4, 796 01 Prostějov
Telefon:	xxxxx
E-mail :	prostejov.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	AGROPROJEKT PSO, s.r.o.
Sídlo:	Slavičkova 840/1b, 63800 Brno
Zastoupen:	Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxx
Telefon:	xxxxx
E-mail :	xxxxx
ID DS:	784cctd
Bankovní spojení:	ČSOB, a.s.
Číslo účtu:	372520453/0300
IČO:	41601483
DIČ:	CZ41601483
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	KS v Brně oddíl C, vložka 2171
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo.

Článek I. Předmět dodatku

1.1. Předmětem dodatku jsou nepodstatné změny závazku ze smlouvy, a to změny počtu měrných jednotek u následujících dílčích částí:

3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

Počet měrných jednotek se snižuje z původních 30 na 23.

Počet MJ činí 7 MJ. Cena za MJ (100 bm) 1.000 Kč bez DPH.

Snížení ceny u výše uvedené dílčí části činí 7.000 Kč bez DPH.

3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

Počet měrných jednotek se snižuje z původních 20 na 4.

Počet MJ činí 16 MJ. Cena za MJ (100 bm) 5.000 Kč bez DPH.

Snížení ceny u výše uvedené dílčí části činí 80.000 Kč bez DPH.

1.2 Dále dochází na základě požadavku obcí Lipová a Ptení k rozšíření obvodu KoPÚ.

Do položkového výkazu činností tak bude doplněna nová dílčí část 3.5.4. Vyhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice

Fakturační celek	MJ	Navýšení počtu MJ	Cena za MJ v Kč bez DPH	Celková cena navýšení v Kč bez DPH	Termín plnění
3.5.4. Vyhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice	100 bm	5	2 500	12 500	do 1 měsíce od výzvy objednatele

Hodnota díla se celkově snižuje o 74.500 Kč bez DPH.

Odůvodnění:

Podkladem ke změně počtu měrných jednotek je oznámení zhotovitele o upřesnění počtu měrných jednotek, které vychází z návrhu plánu společných zařízení projednaných ve sboru zástupců.

Nově navržený dílčí fakturační celek 3.5.4. Vyhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice byl do výkazu prací doplněn na základě žádosti obcí Lipová a Ptení, které vznesly návrh na rozšíření obvodu KoPÚ Seč u Lipové o část k.ú. Ptení a odstranění spólných cest na pozemcích ve vlastnictví obou obcí. V souvislosti s tímto požadavkem vznikly dodatečné služby spočívající v nutnosti zpracovat podklady pro změnu katastrální hranice. Změna katastrální hranice bude vložena do katastru nemovitostí současně s mapovým dílem.

Výše uvedené změny počty měrných jednotek představují nepodstatné změny závazku ze smlouvy v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatele jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změn nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.

Článek II. Cena díla

Původně sjednané znění čl. VI, odst. 6.1. se ruší a nahrazuje následujícím textem:

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	540 100,- Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	268 100,- Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	49 800,- Kč
Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	44 000,- Kč
Celková cena díla bez DPH	902 000,- Kč
DPH 21%	189 420,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 091 420,- Kč

Článek III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele: 1068-2017-521101, uzavřená dne 25.08.2017, ve znění dodatku č. 1 a č. 2, nemění.
- 3.2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 3.3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
- 3.4. Tabulka „Položkový výkaz činností“ s vyznačenými změnami je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.
- 3.5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Olomouci dne 23.10.2020

V Brně dne 22.10.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Olomoucký kraj

Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel

Příloha: Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Seč u Lipové

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	10	1 000	10 000	05/2019
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	5	2 500	12 500	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	83	1 000	83 000	05/2019
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	4	2 500	10 000	
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	92	2 500	230 000	08/2019
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	14	2 500	35 000	
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	83	600	49 800	09/2018
	Studie odtokových poměrů	ha	120	500	60 000	
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	83	600	49 800	11/2019
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					540 100	11/2019
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	83	1 000	83 000	10/2020
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	20	1 000	20 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	23	1 000	23 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	4	5 000	20 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	83	1 200	99 600	06/2021
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	5 000	10 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
3.5.4.	Vyhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice	100 bm	5	2 500	12 500	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					268 100	
3.6.	Mapové dílo	ha	83	600	49 800	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					49 800	
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	20	2 200	44 000	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					44 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	540 100 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.4.) bez DPH v Kč	268 100 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	49 800 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	44 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	902 000 Kč
DPH 21% v Kč	189 420 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 091 420 Kč

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.

Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel

ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj