

# SMLOUVA O DÍLO – Dodatek č. 2

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „NOZ“)

mezi

<b>Objednatel č. 1:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj
<b>Sídlo:</b>	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem KPÚ pro Královéhradecký kraj
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Petr Lázňovský, ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Lenka Boguschová, pověřená vedením Pobočky Hradec Králové
<b>Adresa:</b>	Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové
<b>Telefon:</b>	xxxxxxxxxxxxx ; xxxxxxxxxxxxxx
<b>E-mail :</b>	<a href="mailto:p.laznovsky@spucr.cz">p.laznovsky@spucr.cz</a>
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel č. 1“)

<b>Objednatel č. 2:</b>	Ředitelství silnic a dálnic České republiky, státní příspěvková organizace
<b>Sídlo:</b>	Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Tomášem Grossem, Ph.D.
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Tomáš Gross, Ph.D.
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Jan Rádl
<b>Adresa:</b>	Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4
<b>Telefon:</b>	xxxxxxxxxxxxx
<b>E-mail :</b>	xxxxxxxxxxxxx
<b>ID DS:</b>	Zjq4rhz
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	20001-15937031/0710
<b>IČO:</b>	65993390
<b>DIČ:</b>	CZ65993390

(dále jen „objednatel č. 2“)

Pokud v dalších ustanoveních smlouvy není výslovně specifikován konkrétně objednatel č. 1 nebo objednatel č. 2, má se za to, že pojem « objednatel » zahrnuje souhrnně oba objednatele.

<b>Zhotovitel:</b>	GEOVAP, spol. s r.o.
<b>Sídlo:</b>	Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice
<b>Zastoupen:</b>	Jednatel Ing. Pavlem Cimplm
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Pavel Cimpl, jednatel
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	XXXXXXXXXXXXX
<b>Telefon:</b>	XXXXXXXXXXXXX
<b>E-mail :</b>	XXXXXXXXXXXXX
<b>ID DS:</b>	wyx77xh
<b>Bankovní spojení:</b>	<b>Česká spořitelna, a.s.</b>
<b>Číslo účtu:</b>	<b>500069362/0800</b>
<b>IČO:</b>	15049248
<b>DIČ:</b>	CZ15049248
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	Krajským soudem v Hr.Králové, C.234
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	XXXXXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

**Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 903-2018-514101:**

Název zakázky „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Svobodné Dvory včetně ucelené části k.ú. Platiště nad Labem a Stěžery“.

**Prodloužení termínu plnění** u bodu 3.5.1 – vypracování plánu společných zařízení, původní termín 31.10.2020, **nový termín 30.9.2021** a následně u bodu 3.5.2. – vypracování návrhu nového uspořádání pozemků, původní termín 31.8.2021, **nový termín 30.6.2022.**

Důvody pro vypracování Dodatku č. 2:

- 1) poznámka spornosti u dvou určovacích žalob, zapsaná v katastru nemovitostí až po projednání soupisu nároků a následně zařazení těchto pozemků mezi pozemky neřešené dle § 2 zákona
- 2) nesouhlas spoluvlastníků s řešením svých pozemků dotčených § 3 odst. 3 zákona v pozemkových úpravách a následně zařazení těchto pozemků mezi pozemky neřešené § 2 zákona
- 3) žádost Statutárního města Hradec Králové ze dne 6.10.2020 o změnu obvodu KoPÚ Svobodné Dvory pro optimální řešení dopravního napojení lokality Svobodné Dvory, po zaslepení ulice Spojovací zkapacitněním přivaděče od D11 v úseku od mimoúrovňové křižovatky Platiště n/L k okružní křižovatce u ČKD
- 4) Sbor na posledním jednání 26.5.2020 navrhl úpravu obvodu u parcely 102/3 na LV 12851 z důvodu plánované polní cesty VC34c
- 5) žádost zpracovatele ze dne 1.10.2020 o prodloužení termínu plnění v bodě 3.5.1 včetně bodu 3.5.1.i.a – 3.5.1.i.c a bodu 3.5.2. smlouvy o dílo z důvodu epidemie onemocnění

COVID 19, kdy vláda ČR vyhlásila Usnesením č. 194 nouzový stav a následně vyhlásila zákaz volného pohybu osob, čímž byla zrušena veškerá jednání a hromadné akce i ze strany pozemkového úřadu.

Smluvní strany se dohodly na změnách termínů plnění výše uvedených dílčích částí díla.

### **Závěrečná ustanovení**

1. Pokud v této smlouvě – dodatku č. 2 není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními NOZ.
2. Smlouva - dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si smlouvu - dodatek č. 2 přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že smlouva - dodatek č. 2 nebyl sepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Za objednatele č. 1:

V Hradci Králové dne 15.10.2020

Za objednatele č. 2:

V Praze dne 23.10.2020

---

Ing. Petr Lázňovský  
ředitel  
Krajského pozemkového úřadu  
pro Královéhradecký kraj  
Státní pozemkový úřad

---

Ing. Tomáš Gross, Ph.D.  
ředitel závodu Praha  
Ředitelství silnic a dálnic ČR

Za zhotovitele:

V Pardubicích dne 15.10.2020

---

Ing. Pavel Cimpl  
jednatel  
GEOVAP, spol. s r.o.

**Příloha:** Položkový výkaz činností – KoPÚ Svobodné Dvory – Dodatek č. 2

**Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Svobodné Dvory včetně ucelené části k.ú. Plotiště n/L a Stěžery**

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	40	900	36 000	31.03.2019
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	5	3 000	15 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	486	400	194 400	30.06.2019
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	4	2 000	8 000	
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	327	2 000	654 000	30.09.2019
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0		0	
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	490	200	98 000	30.09.2019
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	492	300	147 600	31.01.2020
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					1 153 000	<b>31.01.2020</b>
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	492	650	319 800	30.09.2021
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 1)	ha	32	500	16 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 1)	100 bm	65	2 000	130 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 1)	100 bm	1	20 000	20 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	492	850	418 200	30.06.2022
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	5	10 000	50 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					954 000	
<b>3.6.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	492	500	246 000	<b>do 3 měsíců od výzvy objednatele</b>
<b>Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					246 000	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	1 153 000 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	954 000 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	246 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>2 353 000 Kč</b>
DPH 21% v Kč	494 130 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>2 847 130 Kč</b>

**Za objednatele č. 1:**

V Hradci Králové dne 15.10.2020

.....  
 Ing. Petr Lázňovský  
 ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj  
 Státní pozemkový úřad

**Za objednatele č. 2:**

V Praze dne 23.10.2020

.....  
 Ing. Tomáš Gross, Ph.D.  
 ředitel Závodu Praha  
 Ředitelství silnic a dálnic ČR

**Za zhotovitele:**

V Pardubicích dne 15.10.2020

.....  
 Ing. Pavel Cimpl  
 jednatel GEOVAP, spol. s r.o.

1) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem.