

**Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby
č. 644-2020-504201 ze dne 18.8.2020**

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Adresa: náměstí Generála Píky 2110/8, 326 00 Plzeň

Pobočka Plzeň

Adresa: Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň

zastoupený:

Ing. Janou Horovu, vedoucí Pobočky Plzeň

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jana Horová, vedoucí Pobočky Plzeň

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Velkoborský, odborný rada KPÚ

pro Plzeňský kraj, Pobočka Plzeň, tel.:

606 646 926, e-mail: p.velkoborsky@spucr.cz

Ing. Zuzana Čeňková, rada KPÚ pro Plzeňský

kraj, Pobočka Plzeň, tel.: 727 956 487, e-mail:

z.cenkova@spucr.cz

+420 727 956 827

plzen.pk@spucr.cz

Tel.:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

z49per3

ČNB

3723001/0710

01312774

CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Jméno:

Šilhánek a syn, a.s.

Sídlo:

Samota 601, 439 81 Kryry

zastoupený:

Pavel Šilhánek, statutární ředitel a.s.

tel./fax:

xxxxx

e-mail:

xxxxx

ID DS:

k85gi4x

v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxx

tel./fax:

xxxxx

e-mail:

xxxxx

bankovní spojení:

KB, a.s., pobočka Žatec

číslo účtu:

35-6571380227/0100

IČO:

27291278

DIČ:

CZ27291278

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1677.

(dále jen „zhotovitel“)

I. Úvodní ustanovení

1.1 Smluvní strany se v souladu s čl. XVIII odst. 5 smlouvy o dílo č. 644-2020-504201 ze dne 18. 8. 2020 (dále jen „smlouva“) dohodly na uzavření dodatku č. 2 (dále jen „dodatek“), spočívající v úpravě práv a povinností smluvních stran při realizaci veřejné zakázky s názvem „**Stavba VN v k.ú. Buček**“.

II. Předmět dodatku

2.1 Smluvní strany se dohodly na změně termínu dokončení a odevzdání díla.

Původní znění dle čl. V odst. 1 a 4 smlouvy a Dodatku č. 1:

1. *Dílo bude dokončeno nejpozději do 16.11.2020.*
4. *Dílo bude provedeno v následujících termínech:*
 - a. *Termín předání a převzetí staveniště do: 20.08.2020*
 - b. *Termín zahájení stavebních prací: 27.08.2020*
 - c. *Termín dokončení stavebních prací: 03.11.2020*
 - d. *Termín předání a převzetí díla: 16.11.2020*
(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)

Čl. V odst. 1 a 4 smlouvy se mění následovně:

1. *Dílo bude dokončeno nejpozději do **30.04.2021**.*
4. *Dílo bude provedeno v následujících termínech:*
 - a. *Termín předání a převzetí staveniště do: 20.08.2020*
 - b. *Termín zahájení stavebních prací: 27.08.2020*
 - c. *Termín dokončení stavebních prací: **20.04.2021***
 - d. *Termín předání a převzetí díla: **30.04.2021***
(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)

III. Odůvodnění

3.1. V důsledku opakovaného úplného zastavení prací na stavbě z důvodu podmáčeného podloží vlivem dešťových srážek, dochází na základě žádosti zhotovitele ze dne 23.10.2020 ke změně termínů dokončení a odevzdání díla. Jelikož by došlo k posunu realizace stavby do období zimní klimatické přestávky (prosinec 2020 – únor 2021), lze s dalším pokračováním

prací uvažovat až v březnu 2021 s tím, že dokončení prací bude časově v rozsahu cca 4 týdnů. Aby bylo možné garantovat provedení prací v požadované kvalitě s ohledem na klimatické podmínky, je reálně možné uvažovat s nově navrženým termínem dokončení v dubnu 2021.

IV. Závěrečná ustanovení

- 4.1 Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
- 4.2 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
- 4.3 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
- 4.4 Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

Příloha: 1. Žádost zhotovitele o uzavření dodatku ze dne 23.10.2020

V Plzni dne 29. 10. 2020

V Kryrech dne 29. 10. 2020

.....

objednatel

Ing. Jana Horová
vedoucí Pobočky Plzeň
Státní pozemkový úřad

.....

zhotovitel

Pavel Šilhánek
statutární ředitel a.s.

Za administraci dodatku: Ing. Jakub Kalista

Datum: 23. 10. 2020
Vyřizuje:
Email:
Telefon:
Počet listů / příloh: 2 / 2

Česká republika – Státní pozemkový úřad
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
náměstí Generála Píky 2110/8, 326 00 Plzeň
Pobočka Plzeň
Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň

Věc: Žádost o přerušeni stavebních prací „Stavba VN v k.ú. Buček“

V období mezi 20.8.2020 (předání a převzetí staveniště) a dnešním dnem, tj. 23.10.2020, bylo nutné na stavbě „Stavba VN v k.ú. Buček“ z důvodu vyšší moci (dešťové srážky, resp. následná lokální povodeň na Kralovickém potoce a jeho bezejmenném přítoku) přerušit stavební práce na celkovou dobu jedenácti kalendářních dnů. Vlivem silně podmáčeného podloží v prostoru staveniště nebylo v předemných dnech možné provádět práce spojené s pojižděním stavebních techniky – stavební práce v těchto dnech tedy byly v plném rozsahu přerušeny. Tato skutečnost je doložena zápisy ve Stavebním deníku, resp. Povodňové knize.

V důsledku těchto skutečností nelze dokončit stavební práce a předat dílo ve smluvních termínech dle Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby č. 644-2020-504201 ze dne 18. 8. 2020.

- a. Termín předání a převzetí staveniště do: **20.08.2020**
- b. Termín zahájení stavebních prací: **27.08.2020**
- c. Termín dokončení stavebních prací: **03.11.2020**
- d. Termín předání a převzetí díla: **16.11.2020**
(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)

V případě prodloužení termínu dokončení stavby o ekvivalent počtu dní, kdy nebylo možné práce provádět, nelze, s ohledem k aktuálnímu ročnímu období spojenému s častými dešťovými srážkami, vyloučit další vynucené přerušeni stavebních prací způsobená podmáčeným terénem v prostoru staveniště. Zároveň s ním nelze v předpokládaných klimatických podmínkách podzimního a zimního období garantovat provedeni prací v požadované kvalitě.

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1667

Tel.:
Fax:

URL:
E-mail:

ID DS: k85gi4x
Č. Ú.: 35 – 6571380227/0100



Šilhánek a syn, a.s.

Samota 601
439 81 KRYRY

IČ: 272 91 278
DIČ: CZ27291278

Z výše uvedených důvodů navrhuji přerušit provádění stavebních prací „Stavba VN v k.ú. Buček“ s termínem jejich obnovení v březnu 2021 s tím, že staveniště bude k datu smluvního termínu dokončení stavebních prací, tj. 3.11.2020, zakonzervováno a nejpozději do 16.11.2020 protokolárně předáno společně se soupisem skutečně provedených prací.

Přílohou zasílám soupis skutečně provedených prací, jejichž dokončení do 3.11.2020 zhotovitel ke dnešnímu dni předpokládá.

S pozdravem

Pavel Šilhánek
statutární ředitel

Přílohy: Zápisy z Povodňové knihy stavby „VN v k.ú. Buček“
Soupis skutečně provedených k 3.11.2020 – předpoklad zhotovitele ke dni 23.10.2020

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1667

Tel.:
Fax:

URL:
E-mail:

ID DS: k85gi4x
Č. Ú.: 35 – 6571380227/0100