

Číslo smlouvy obj. č. 1: 71-2020-525201/1
Číslo smlouvy obj. č. 2: 15PT-001091
Číslo smlouvy zhotovitele: 7606042701005200

DODATEK č. 1

SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Polní cesta C8 v k.ú. Dolní Ves

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel č. 1:

Česká republika - Státní pozemkový úřad

sídlo:

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj

adresa: Zarámí 88, 76041 Zlín

zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

v technických záležitostech oprávněn jednat:

tel.:

e-mail:

ID DS:

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČO:

DIČ:

(dále jen „objednatel č. 1“)

Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ

Ing. Mlada Augustinová, ředitelka KPÚ

Ing. Lubomír Holubec, vedoucí pobočky
Zlín

Ing. Vladimír Jedlička, odborný rada
pobočky Zlín

+420 727 957 186

v.jedlicka@spucr.cz

z49per3

ČNB

3723001/0710

01312774

CZ01312774 není plátcem DPH

a

Objednatel č. 2:

Ředitelství silnic a dálnic České republiky

v zastoupení Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Zlín

zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

v technických záležitostech oprávněn jednat:

adresa:

Ing. Karlem Chudárkem, ředitelem Správy
Zlín

Ing. Karel Chudárek, ředitel Správy Zlín

Ing. Marek Bednář

Ing. Josef Lukašík

Jana Gallová

Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín

tel.: X X X X X X X X X
e-mail: X X X X X X X X X
ID DS: zjq4rhz
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

(dále jen „objednatel č. 2“)

Zhotovitel:

Název: Skanska a.s.
Sídlo: Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8
zastoupený: X X X X X X X X X, oblastním manažerem
tel: X X X X X X X X X
e-mail: X X X X X X X X X
X X X X X X X X X, vedoucím střediska
tel: X X X X X X X X X
e-mail: X X X X X X X X X
na základě plné moci PM/6883/2019
ID DS: d7zgbd2
v technických záležitostech je oprávněn jednat: X X X X X X X X X, oblastní manažer
tel./fax: tel: X X X X X X X X X
e-mail: X X X X X X X X X
bankovní spojení: ING Bank
číslo účtu: 1000570366/3500
IČO: 26271303
DIČ: CZ699004845

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 15 904.

(dále jen „zhotovitel“), (společně dále jako „smluvní strany“)

Úvodní ustanovení

1. Mezi shora uvedenými smluvními stranami byla dne 24. 2. 2020 sepsána smlouva o dílo (dále také „smlouva“) na realizaci veřejné zakázky na stavební práce „Polní cesta C8 v k.ú. Dolní Ves“, jejímž předmětem je zhotovení této stavby.
2. V průběhu realizace došlo ke změnám díla. V důsledku těchto změn bylo nutno provést dodatečné stavební práce a současně vznikly méněpráce. Tímto dodatkem č. 1 dochází k nepodstatné změně hodnoty závazku ze smlouvy o dílo.

Na kontrolním dnu stavby konaném dne 22. 7. 2020 byl ze strany zhotovitele stavby vznesen návrh na variantní řešení rozšíření stávající polní cesty v místě napojení nově budované polní cesty C8. Projektová dokumentace zde navrhovala rozšíření stávající vozovky pomocí železobetonových silničních panelů. Variantní řešení zhotovitele uvažuje s provedením asfaltobetonové konstrukce vozovky. Spolu s opravou poškozeného stávajícího asfaltového povrchu v prostoru nájezdu na nově vybudovaný most tak dojde ke sjednocení povrchu obou komunikací bez styčných spár. S tímto variantním řešením vyjádřily souhlas všechny dotčené strany. Dodatečné stavební práce ve věci změny

konstrukce rozšíření vozovky jsou ve výši +223 690,54 Kč bez DPH, méněpráce jsou ve výši -52 500,00 Kč bez DPH.

Vlastnice pozemku parc. č. 970, Jiřina Pšejová, bytem Dolnoveská 197, 763 16 Fryšták, vznesla připomínky k nevyřešenému sjezdu z nově budované polní cesty C8 přes silniční odvodňovací příkop na pozemek parc. č. 970 s tím, že jako vlastník pozemku nemá možnost jiného příjezdu. Z tohoto důvodu bylo po konzultaci s projektantem navrženo dodatečné řešení vybudováním sjezdu s propustkem v km 0,160. Zhotovitel následně vypracoval v této věci nabídkový rozpočet, který byl TDS, SPÚ a ŘSD odsouhlasen na kontrolním dnu stavby konaném dne 23. 9. 2020. Dodatečné stavební práce ve věci vybudování sjezdu na p.č. 970 jsou ve výši +99 860,00 Kč bez DPH.

Na kontrolním dni 7. 10. 2020 byl projednán problém realizace výsadby interakčního prvku IP5. Vzhledem k nedostatečné šířce parcely pro polní cestu včetně umístění stromořadí 54 ks ovocných stromů bylo na základě doporučení odboru technického hospodářství města Fryšták ustoupeno od realizace této výsadby, čímž vznikly méněpráce ve výši -127 486,00 Kč bez DPH.

3. Celková cena díla dle původní smlouvy o dílo na veřejnou zakázku činila 6 262 952,29 Kč bez DPH. Hodnota méněprací řešených tímto dodatkem č. 1 činí 179 986,00 Kč bez DPH. Hodnota dodatečných stavebních prací činí 323 551,14 Kč bez DPH. Celková absolutní hodnota změn dle dodatku č. 1 je ve smyslu ust. § 222 odst. 4 ZZVZ ve výši 503 537,14 Kč bez DPH, což odpovídá cca 8,03 % původní hodnoty závazku ze smlouvy o dílo. Cena díla dle dodatku č. 1 bude navýšena o 143 565,14 Kč bez DPH.
4. S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na úpravě ceny díla.

I.

Dosavadní text článku III. smlouvy Cena díla, bodu 4. se ruší a nový text zní takto:

Celková cena za provedení díla:

bez DPH činí	6 406 517,43 Kč
DPH 21 % činí	1 345 368,66 Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	7 751 886,09 Kč

II.

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 24. 2. 2020 zůstávají v platnosti beze změn.

III.

Tento dodatek nabývá platnost dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

.....
Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová
ředitelka

.....
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Zlín
Ing. Karel Chudárek
ředitel

Objednatel č. 1**Objednatel č. 2**

.....
Skanska a.s.
X X X X X X X X, oblastní manažer
na základě plné moci

.....
Skanska a.s.
X X X X X X X X, vedoucí střediska
na základě plné moci

Zhotovitel

Příloha:

1. Rozpočet ocenění změnových položek
2. Plná moc

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo vyhotovil a za jeho správnost zodpovídá: Mgr. Jitka Gardavská

Ve Zlíně dne 23. 10. 2020

Stavba: Polní cesta C8 v k.ú. Dolní Ves

Rekapitulace

	Cena Kč bez DPH	DPH	Cena Kč včetně DPH
Původní smluvní částka	6 262 952,29	1 315 219,98	7 578 172,27
<i>Z B V 01 P C</i>	171 190,54	35 950,01	207 140,55
<i>Z B V 02 Trubní propusti</i>	99 860,60	20 970,73	120 831,33
<i>Z B V 03 Odpočty</i>	-127 486,00	-26 772,06	-154 258,06
Dodatek celkem	143 565,14	30 148,68	173 713,82
Aktuální smluvní částka (cena stavby)	6 406 517,43	1 345 368,66	7 751 886,09



3.6.20.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 01

Evidenční číslo a název stavby: PC - POLNÍ CESTA C8 V K.Ú. DOLNÍ VES Číslo a název SO/PS: 17116-14XC-HT.1 - Polní cesta C8 Číslo a název rozpočtu: 17116-14XC-HT.1 - Polní cesta								Změna soupisu prací (SO/PS) 001					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	111101102.	Odstranění travin a rákosu travin, při celkové ploše přes 0,1 do 1 ha	HA	0,546	0,546	0,000							
2	121101101.	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m	M3	546,156	546,156	0,000							
3	122201102.	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	M3	279,447	279,447	0,000							
4	122201109.	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	M3	55,889	55,889	0,000							
5	122301102.	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3	M3	279,447	279,447	0,000							
6	122301109.	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	M3	55,889	55,889	0,000							
7	162301101.	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m	M3	1 127,720	1 163,720	36,000							
8	162701105.	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	M3	620,050	620,050	0,000							



3.6.20.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 01

Evidenční číslo a název stavby: PC - POLNÍ CESTA C8 V K.Ú. DOLNÍ VES Číslo a název SO/PS: 17116-14XC-HT.1 - Polní cesta C8 Číslo a název rozpočtu: 17116-14XC-HT.1 - Polní cesta								Změna soupisu prací (SO/PS) 001					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	162701109.	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každ	M3	12 401,000	13 030,000	629,000							
10	171101101.	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkouš	M3	571,160	571,160	0,000							
11	171201201.	Uložení sypaniny na skládky	M3	620,050	620,050	0,000							
12	171201211.	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	T	1 116,090	1 116,090	0,000							
13	181951102.	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	M2	3 874,120	3 874,120	0,000							
14	182101101.	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4	M2	2 019,380	2 019,380	0,000							
15	182201101.	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakémkoliv hornině	M2	1 349,710	1 349,710	0,000							
16	291211111.	Zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů osazených do lože tl. 50 mm z kameniva	M2	90,000	90,000	0,000							
18	561071121.	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy přes	M2	3 384,230	3 384,230	0,000							



3.6.20.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 01

Evidenční číslo a název stavby: PC - POLNÍ CESTA C8 V K.Ú. DOLNÍ VES								Změna soupisu prací (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: 17116-14XC-HT.1 - Polní cesta C8								001					
Číslo a název rozpočtu: 17116-14XC-HT.1 - Polní cesta													
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20	564851111.	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	M2	6 380,400	6 470,400	90,000							
21	564861111.	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	M2	490,000	490,000	0,000							
22	564871111.	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm	M2	172,800	172,800	0,000							
23	565155121.	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozproštěním a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm	M2	3 125,970	3 125,970	0,000							
24	569831112.	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění šterkodrti tl. 110 mm	M2	854,000	854,000	0,000							
25	569903311.	Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním	M3	235,200	235,200	0,000							
26	573231111.	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,70 kg/m2	M2	6 242,320	6 737,320	495,000							
27	577134121.	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozproštěním a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm	M2	3 029,210	3 276,710	247,500							
19	58591003.	pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 70% vápna	T	71,069	71,069	0,000							
17	59381338.	panel silniční 300 x 200 x 21,5 cm	KUS	15,000	0,000	-15,000							
28	919732211.	Stýčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezá	M	25,500	32,500	7,000							
29	998225111.	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	T	2 355,982	2 528,782	172,800							
Nové položky													
204	113107043.	Odstranění krytu vozovek a chod s asfalt pojivem,odvoz do 16 km od 100-150	M3	0,000	17,000	17,000							

3.6.20.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 01													
Evidenční číslo a název stavby: PC - POLNÍ CESTA C8 V K.Ú. DOLNÍ VES								Změna soupisu prací (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: 17116-14XC-HT.1 - Polní cesta C8								001					
Číslo a název rozpočtu: 17116-14XC-HT.1 - Polní cesta													
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
201	113151111.	Odstranění krytu ze silničních dílců	M2	0,000	90,000	90,000	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
205	577165111.	Asfaltový beton ACO tl.7cm	M2	0,000	247,500	247,500	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
206	919112114.	Řezání spar 90-100mm	M	0,000	97,000	97,000	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
200	997221845.	Poplatek za skládku	T	0,000	40,800	40,800	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
207	R73.	Laboratorní zkoušky	KS	0,000	1,000	1,000	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Celkem								-----	-----	-----	-----	-----	-----
Všechny změny celkem								-----	-----	-----	-----	-----	-----

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum:



3.6.20.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 02

Evidenční číslo a název stavby: PC - POLNÍ CESTA C8 V K.Ú. DOLNÍ VES Číslo a název SO/PS: 17116-14XC-HT.1 - Polní cesta C8 Číslo a název rozpočtu: 17116-14XC-HT.2 - Trubní propusti								Změna soupisu prací (SO/PS) 001					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	112101102.	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	KUS	10,000	10,000	0,000							
2	112201102.	Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 300 do 500 mm	KUS	10,000	10,000	0,000							
3	131201102.	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	M3	145,680	145,680	0,000							
4	131201109.	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepidlost horniny tř. 3	M3	29,136	29,136	0,000							
5	131301102.	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3	M3	145,680	145,680	0,000							
6	131301109.	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepidlost horniny tř. 4	M3	29,136	29,136	0,000							
7	132201201.	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	M3	12,490	24,980	12,490							
8	132201209.	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepidlost horniny tř. 3	M3	2,498	2,498	0,000							
9	132301201.	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3	M3	12,490	24,980	12,490							



3.6.20.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 02

Evidenční číslo a název stavby: PC - POLNÍ CESTA C8 V K.Ú. DOLNÍ VES								Změna soupisu prací (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: 17116-14XC-HT.1 - Polní cesta C8								001					
Číslo a název rozpočtu: 17116-14XC-HT.2 - Trubní propusti													
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	132301209.	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepidlo horniny tř. 4	M3	2,498	2,498	0,000							
11	162301101.	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m	M3	153,240	178,220	24,980							
12	171201201.	Uložení sypaniny na skládky	M3	153,240	153,240	0,000							
13	174101101.	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	M3	163,100	163,100	0,000							
14	174201202.	Zásyp jam po pařezech výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávkou průměru pařezu přes 300 do 500 mm	KUS	10,000	10,000	0,000							
17	274321118.	Základové konstrukce z betonu železového pásy, prahy, věnce a ostruhy ve výkopu nebo na hlavách pilot C 30/37	M3	29,600	29,600	0,000							
18	274354111.	Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh zařízení	M2	39,400	39,400	0,000							
19	274354211.	Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh odstranění bednění	M2	39,400	39,400	0,000							
20	274362021.	Výztuž základů pasů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	T	0,030	0,060	0,030							
21	334213111.	Zdivo piliřů, opěr a křídel mostů z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu z nepravidelných kamenů objemu 1 kusu kamene do 0,02 m3	M3	34,560	34,560	0,000							
22	334213921.	Zdivo piliřů, opěr a křídel mostů z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu Příplatek k cenám za vytvoření hrany zdiva (rohu) vodorovně	M	35,200	35,200	0,000							



3.6.20.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 02

Evidenční číslo a název stavby: PC - POLNÍ CESTA C8 V K.Ú. DOLNÍ VES Číslo a název SO/PS: 17116-14XC-HT.1 - Polní cesta C8 Číslo a název rozpočtu: 17116-14XC-HT.2 - Trubní propusti								Změna soupisu prací (SO/PS) 001					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23	451313111.	Podklad pod dlažbu z betonu prostého tl. přes 150 do 200 mm	M2	7,400	14,800	7,400							
24	451315114.	Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15	M2	0,800	1,600	0,800							
25	451571112.	Lože pod dlažby ze šterkopísků, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	M2	16,600	16,600	0,000							
26	463211142.	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu do 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklinováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 do 200	M3	8,300	8,300	0,000							
27	465511513.	Dlažba z lomového kamene upraveného vodorovná nebo plocha ve sklonu do 1:2 s dodáním hmot do malty MC 10, s vyplněním spár maltou MC 10 a s vyspárováním maltou MCS v ploše do 20 m2, tl. 300 mm	M2	7,400	7,400	0,000							
33	562411111.	trouba HDPE flexibilní 8 kPa d = 400 mm	M	8,000	16,000	8,000							
29	628633112.	Spárování zdiva pilířů, opěr a křídel mostů z lomového kamene aktivovanou maltou, hloubky do 40 mm délka spáry na 1 m2 upravované plochy přes 6 do 12 m	M2	38,400	38,400	0,000							
30	911121111.	Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu	M	16,000	16,000	0,000							
32	919551112.	Zřízení propustky z trub plastových polyetylenových rýhovaných se spojkami nebo s hrdlem DN 400 mm	M	8,000	16,000	8,000							
34	919716111.	Ocelová výztuž cementobetonového krytu ze svařovaných sítí hmotností do 7,5 kg/m2	T	0,222	0,252	0,030							
35	936561111.	Podkladní a krycí vrstvy trubních propustků nebo překopů cest z kameniva drceného	M3	15,680	31,360	15,680							
41	998225111.			200,169	200,169	0,000							



3.6.20.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 02

Evidenční číslo a název stavby: PC - POLNÍ CESTA C8 V K.Ú. DOLNÍ VES Číslo a název SO/PS: 17116-14XC-HT.1 - Polní cesta C8 Číslo a název rozpočtu: 17116-14XC-HT.2 - Trubní propusti								Změna soupisu prací (SO/PS) 001					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	R0101.	zábradelní systém Pz s výplní ze svislých ocelových tyčí ZSNH4/H2	M	16,000	16,000	0,000							
28	R45131512 6.	Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 150 mm, z betonu C 30/37	M2	68,240	68,240	0,000							
15	R52.	Likvidace pařezů v souladu s platnými právními předpisy.	KUS	10,000	10,000	0,000							
37	R56241117	trouba HDPE flexibilní 8 kPa d = 1200 mm	M	9,135	9,135	0,000							
36	R91955111 8.	Zřízení propustku z trub plastových polyetylenových rýhovaných se spojkami nebo s hrdlem DN 1 200 mm	M	9,000	9,000	0,000							
38	RP42.	Obetonování trubního propustku betonem C30/37 - XF3	M3	17,760	21,120	3,360							
16	RP59.	Převedení vody vč. čerpání, pohotovost čerpací soustavy.	KPL	1,000	1,000	0,000							
39	RP60.1.	Likvidace vybouraných hmot v souladu se zk. O odpadech č 185/2001 Sb. v platném znění. Součástí položky je doprava, potřebná manipulace s vybouranými hmotami a poplatky za uložení sutě na skládku.	KPL	1,000	1,000	0,000							
40	RP61.1.	Bourání trubních propustů jakékoliv světlosti, vč. nosných konstrukcí, čel a jímek s odklizením a uložení vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek	KPL	1,000	1,000	0,000							
Celkem													
Všechny změny celkem													

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum:



3.6.20.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 03

Evidenční číslo a název stavby: PC - POLNÍ CESTA C8 V K.Ú. DOLNÍ VES Číslo a název SO/PS: 17116-14XC-HT.2 - Integrační prvek IP5 Číslo a název rozpočtu: 17116-14XC-HT.2 - Integrační prvek IP5								Změna soupisu prací (SO/PS) 001					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	103911000.	Výrobky ostatní kůra mulčovací VL	M3	8,100	0,000	-8,100							
1	182301133.	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm	M2	3 369,090	3 369,090	0,000							
2	184921096.	Mulčování rostlin tl mulče do 0,15 m v rovině a svahu do 1:5	M2	54,000	0,000	-54,000							
5	Pol1.	Slivoň domácí, vysokokmen	KS	54,000	0,000	-54,000							
6	Pol10.	herbicide Roundup	l1	2,000	2,000	0,000							
7	Pol11.	kůly prům. 3,5 cm, dl.2 m + úvazek (1ks ke stabilizaci jehličnatých a ovocných dřevin)	KS	54,000	0,000	-54,000							
8	Pol12.	ochranné pletivo	KS	54,000	0,000	-54,000							
9	Pol13.	zahradnický kompost	M3	3,000	0,000	-3,000							
10	Pol14.	univerzální parková travní směs "UNI 9 - Zahrada" (výsevek 0,02 kg/m2)	KG	67,382	67,382	0,000							
11	Pol15.	Doprava	KM	100,000	100,000	0,000							
12	Pol16.	chemické odplevelení před založením	M2	200,000	200,000	0,000							
13	Pol17.	výsadba stromu s výměnou půdy na 50%, 8-10 cm, vč. hloubení jamky ukotvení kůlů a zalití	KS	54,000	0,000	-54,000							
14	Pol18.	založení parkového trávníku výsevem, vč. frézování, hrabání a válení	M2	3 369,090	3 369,090	0,000							
17	Pol19.	zálivka sazenic s dopravou vody (10x za vegetační období)	KS	540,000	0,000	-540,000							
20	Pol20.	kontrola kůlů, úvazků a ochranného pletiva s výměnou a opravou (2x za vegetační období)	KS	108,000	0,000	-108,000							
21	Pol21.	sečení (2 x) - křovinořezem s výhrabem	M2	6 738,180	6 738,180	0,000							
22	Pol22.	naložení, doprava a likvidace posečené trávy na skládku (2x)	KS	2,000	2,000	0,000							
18	Pol23.	zálivka sazenic s dopravou vody (5x za vegetační období)	KS	270,000	0,000	-270,000							
23	Pol24.	výchovný řez koruny (1x za vegetační období)	KS	54,000	0,000	-54,000							
24	Pol25.	zálivka sazenic s dopravou vody (3x za vegetační období)	KS	162,000	0,000	-162,000							



3.6.20.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 03

Evidenční číslo a název stavby: PC - POLNÍ CESTA C8 V K.Ú. DOLNÍ VES Číslo a název SO/PS: 17116-14XC-HT.2 - Integrovaný prvek IP5 Číslo a název rozpočtu: 17116-14XC-HT.2 - Integrovaný prvek IP5								Změna soupisu prací (SO/PS) 001					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	Pol26.	výchovný řez koruny (1x za vegetační období)	KS	54,000	0,000	-54,000	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
15	R01.	chemické odplevelení před založením	KS	54,000	0,000	-54,000	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
4	RO05.		T	909,654	909,654	0,000	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
16	RO2.	chemické odplevelení před založením	HA	0,022	0,000	-0,022	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Celkem							-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Všechny změny celkem							-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum:

PLNÁ MOC

PM/7063/2020

Skanska a.s., IČ: 262 71 303, sídlem Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15904, zastoupená prokuristou Ing. Alešem Krupkou, tímto

z m o c ň u j e

zaměstnance společnosti Skanska a.s.

X X X X X X X X X	bytem:	X X X X X X X X X
	rodné číslo:	X X X X X X X X X
	funkce:	X X X X X X X X X

a

X X X X X X X X X	bytem:	X X X X X X X X X
	rodné číslo:	X X X X X X X X X
	funkce:	X X X X X X X X X

- a) aby společně jednali jménem společnosti Skanska a.s. ve všech zadávacích řízeních podle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), jakož i v zadávacích řízeních mimo režim ZZVZ, a činili veškerá právní jednání s tím související, zejména aby jejím jménem podávali a podepisovali žádosti o účast a nabídky s nabídkovou cenou do výše 50 mil. Kč (bez DPH) v každém jednotlivém případě, podávali námitky a návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele. V souvislosti s účastí společnosti Skanska a.s. v zadávacích řízeních jsou jmenováni rovněž oprávněni k uzavření smlouvy o dílo se zadavatelem v případě výběru nabídky společnosti Skanska a.s. jako nejvhodnější a rovněž k uzavírání smluv o dílo, jakož i dalších typů smluv se subdodavateli směřujících ke splnění závazků společnosti Skanska a.s. souvisejících s příslušnou veřejnou zakázkou, a dále
- b) aby společně jednali jménem společnosti Skanska a.s. v zadávacích řízeních podle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jakož i v zadávacích řízeních mimo režim ZZVZ, s uchazečem, který má zájem zúčastnit se jako dodavatel zadávacího řízení na veřejnou zakázku, o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí, jejímž obsahem bude závazek společnosti Skanska a.s. podílet se na plnění veřejné zakázky a/nebo prokázání části chybějící kvalifikace podle ZZVZ s nabídkovou cenou do výše 50 mil. Kč (bez DPH) a v případě výběru nabídky uchazeče ve veřejné zakázce jako nejvýhodnější jsou uvedené osoby oprávněny za společnost Skanska a.s. uzavřít s uchazečem i realizační smlouvu o dílo a rovněž k uzavírání smluv o dílo, jakož i dalších typů smluv se subdodavateli směřujících ke splnění závazků společnosti Skanska a.s. souvisejících s příslušnou veřejnou zakázkou.

Platnost této plné moci je do 31.12.2020.

V Olomouci dne

Ing. Aleš Krupka - prokurista

Plnou moc přijímám:

X X X X X X X X X

X X X X X X X X X