

## **SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY – dodatek č. 1**

### **„Realizace SZ Košatka n. O. - polní cesta C14“**

*(dále jen „Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo“)*

uzavřené

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „občanský zákoník“)

#### **mezi smluvními stranami**

##### **Objednatel:**

##### **Česká republika - Státní pozemkový úřad**

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

##### **Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj**

Adresa: Libušina 502/5, 702 00 Ostrava

##### **Pobočka Frýdek-Místek**

Adresa: 4. května 217, 738 01 Frýdek-Místek

zastoupený: Mgr. Dana Lišková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Dana Lišková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel.:

E-mail:

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ: 01312774

DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

##### **a**

##### **Zhotovitel:**

##### **BERKASTAV s.r.o.**

Sídlo: Nádražní 955/11, 792 01 Bruntál

zastoupený: Dominikem Berkou a Lubomírem Berkou

Tel.:

E-mail:

ID DS: YNYDADS

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel.:

E-mail:

Bankovní spojení: ČSOB a.s.

Číslo účtu: 263814794/0300

IČ: 02657392

DIČ: CZ02657392

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 58317.

(dále jen „zhotovitel“)

## **Čl. I Předmět Dodatku č. 1**

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo k provedení díla s názvem „Realizace SZ Košatka n. O. - polní cesta C14“ je změna termínu předání a převzetí díla včetně termínu dokončení stavebních prací a změna termínu plnění u provedení výsadby doprovodné zeleně podél polní cesty C14 včetně změny termínů 3leté následné péče.
2. Změna termínů uvedených v bodech 1, 4 a 5 Čl. V se mění na základě žádosti zhotovitele stavby ze dne 5. 11. 2020, dle níž z důvodu personálních výpadků spojených s koronavirovou pandemií nebyl dosud Magistrátem města Ostravy, odborem ochrany životního prostředí, schválen havarijní plán a nebyl dosud projednán povodňový plán pro stavbu „Realizace SZ Košatka n. O. - polní cesta C14“. Proto mohly být (dle emailu Ing. Vaňka z Magistrátu města Ostravy ze dne 29. 10. 2020) zahájeny pouze stavební práce nedotýkající se sousedního vodního toku a povodňové ochrany, pokud to charakter a postup provádění stavby dovolil. Zahájením stavebních prací až dne 29. 10. 2020 není možno dodržet původní termíny realizace stavby uvedené v bodech 1, 4 a 5 Čl. V smlouvy o dílo.

Čl. V bod 1 se mění takto:

Stavba (stavební a dokončovací práce, výsadba doprovodné zeleně, odstranění vad a nedodělků) bude dokončena nejpozději do **17. 5. 2021**.

Čl. V bod 4 se mění takto:

Dílo bude provedeno v následujících termínech:

- |   |  |
|---|--|
| a. Termín předání a převzetí staveniště:  | <b>7. 9. 2020</b>                      |
| b. Termín zahájení stavebních prací:<br>(po schválení havarijního plánu a projednání povodňového plánu) | předpoklad <b>15. 9. 2020</b>          |
| c. Termín dokončení stavebních prací  | <b>17. 5. 2021</b>                     |
| d. Termín předání a převzetí stavby:<br>(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného stavby)      | <b>31. 5. 2021</b>                     |
| e. Termíny plnění pro výsadbu doprovodné zeleně:<br>Termín provedení výsadby doprovodné zeleně:         | <b>17. 5. 2021</b>                     |
| Termíny provedení 3leté následné péče o doprovodnou zeleň:  | <b>do 29. 10. 2021</b>                 |
|   | <b>do 30. 6. 2022, do 31. 10. 2022</b> |
|   | <b>do 30. 6. 2023, do 31. 10. 2023</b> |
|   | <b>do 31. 5. 2024</b>                  |
| Termín předání výsadby doprovodné zeleně:   | <b>31. 5. 2024</b>                     |

V Čl. V bodu 5 se termín dokončení finální úpravy vozovky mění takto:

- dokončení finální úpravy vozovky - termín plnění do: **10. 5. 2021**

3. V závislosti na změně termínů 3leté následné péče o doprovodnou zeleň se mění třetí věta v bodě 3 Čl. IV následovně:

Genu za následnou péči o doprovodnou zeleň uhradí objednatel po jejím provedení za každý rok v letech 2021, 2022, 2023 a 2024.

4. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

## **Čl. II Závěrečná ustanovení**

1. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
2. Smluvní strany prohlašují, že další obsah původní smlouvy o dílo zůstává beze změn.

3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ostravě

V Bruntále

.....  
**Mgr. Dana Lišková**  
ředitelka Krajského pozemkového  
úřadu pro Moravskoslezský kraj

.....  
**Dominik Berka**  
jednatel BERKASTAV s.r.o.