

Dodatek č. 4

ke SMLOUVĚ O DÍLO – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú Malá Véska uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen NOZ) mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov
Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj
Adresa: Libušina 502/5, 702 00 Ostrava
Zastoupený: Mgr. Dana Lišková, ředitelka Krajského
pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Dana Lišková, ředitelka Krajského
pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:
Adresa: Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský
kraj, Pobočka Bruntál, Partyzánská 7, 792 01
Bruntál
Telefon:
E-mail:
ID DS: z49per3
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO: 01312774
DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: **EKOTOXA s.r.o.**
za společnost „EKOTOXA-GEOPORT“
Sídlo: Fišova 403/7, 602 00 Brno-Černá Pole
Zastoupený: Dr. Ing. Jiří Vrubel, jednatel
vedoucí společník smlouvy o sdružení do
společnosti „EKOTOXA-GEOPORT“
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Dr. Ing. Jiří Vrubel, jednatel
vedoucí společník smlouvy o sdružení do
společnosti „EKOTOXA-GEOPORT“
V technických záležitostech oprávněn jednat:
Telefon:
E-mail:
ID DS: rdb3fk8
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO: 64608531
DIČ: CZ64608531

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 54335

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za
zpracování návrhu KoPÚ:
(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo.

Čl. I Předmět a důvod dodatku

1. Ve smlouvě o dílo byl počet měrných jednotek (MJ) dílčí části 3.5.1.i.a) návrhu komplexních pozemkových úprav Malá Véska (dále jen „KoPÚ“), tj. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty, stanoven zadavatelem kvalifikovaným odhadem.
2. Na základě projednávání návrhu plánu společných zařízení při KoPÚ se zhotovitelem a sborem zástupců vlastníků, byl upřesněn rozsah dokumentace technického řešení a potřeba výškopisného zaměření pozemků pro stanovení potřebného záboru pozemků, na nichž se předpokládá výstavba a realizace společných zařízení.

Předmětem tohoto dodatku ke smlouvě o dílo je navýšení počtu měrných jednotek a s tím související změna ceny u následující dílčí části návrhu KoPÚ:

Dílčí část	Navýšení MJ	Navýšení o částku (bez DPH) v Kč
3.5.1.i.a). Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	7	11 900
Celkem navýšení o:		11 900

Na základě výše uvedené změny rozsahu díla se mění příloha č. 1 ke smlouvě o dílo. Změněná příloha č. 1 smlouvy o dílo (Položkový výkaz činností - KoPÚ Malá Véska) je přílohou tohoto dodatku a tvoří jeho nedílnou součást.

3. Tímto dodatkem se mění tabulka rekapitulace ceny v **Čl. VI. Cena za provedení díla** bod 6.1. smlouvy o dílo takto:

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	1 297 350,- Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	871 000,- Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	357 420,- Kč
Hlavní celek – Vytyčení pozemků dle zapsané DKM bez DPH	75 000,- Kč
Celková cena díla bez DPH	2 600 770,- Kč
DPH 21%	546 161,70 Kč
Celková cena díla včetně DPH	3 146 931,70 Kč

Čl. II Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve 4 stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
2. Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

3. Smluvní strany prohlašují, že ostatní ujednání původní smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ostravě dne: 16.11.2020

V Opavě dne: 11.11.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Dana Lišková
ředitelka Krajského pozemkového
úřadu pro Moravskoslezský kraj

.....
Dr. Ing. Jiří Vrubel
jednatel společnosti EKOTOXA s.r.o.,
vedoucí společník smlouvy o sdružení do
společnosti „EKOTOXA-GEOPORT“

Příloha:

Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo - Položkový výkaz činností - KoPÚ Malá Véska

Příloha dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo - Položkový výkaz činností - KoPÚ Malá Véska

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	6	1 800	10 800	30.10.2018
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	4	1 500	6 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	510	875	446 250	30.10.2018
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	170	2 350	399 500	28.5.2019
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	10	1 900	19 000	28.5.2019
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 1)	100 bm	10	2 500	25 000	28.5.2019
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	510	360	183 600	30.11.2018
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	518	400	207 200	15.11.2019
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 297 350	15.11.2019
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	518	540	279 720	30.11.2020
3.5.1.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 3)	ha	42	1 700	71 400	
3.5.1.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 3)	100 bm	120	450	54 000	
3.5.1.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 3)	100 bm	15	950	14 250	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	518	785	406 630	30.6.2021
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 4)	ks	3	15 000	45 000	do 1 měsíce od výzvy objednatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					871 000	
3.6.	Mapové dílo	ha	518	690	357 420	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					357 420	
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 3)	100 bm	150	500	75 000	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí 5)
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					75 000	

Rekapitulace hlavních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	1 297 350 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	871 000 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	357 420 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	75 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	2 600 770 Kč
DPH 21% v Kč	546 161,70 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	3 146 931,70 Kč

V Ostravě dne 16.11.2020

V Opavě dne 11.11.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 Mgr. Dana Lišková
 ředitelka Krajského pozemkového
 úřadu pro Moravskoslezský kraj

.....
 Dr. Ing. Jiří Vrubel
 jednatel společnosti EKOTOXA s.r.o.,
 vedoucí společník smlouvy o sdružení
 do společnosti „EKOTOXA-GEOPORT“

1) Počet MJ bude stanoven podle původní katastrální hranice.

2) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zhotovitelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací.

3) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem.

4) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

5) V případě, že termín nelze z technických důvodů splnit do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí, bude provedeno nejpozději do 30.9. následujícího roku.