

D O D A T E K č. 1**ke smlouvě o dílo č. obj. 859-2020-544101, č. zhot. 2020/2020****Objednatel:****Česká republika – Státní pozemkový úřad****Sídlo:** Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3**Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj****Adresa:** B. Němcové 231, 530 02 Pardubice**Pobočka: Ústí nad Orlicí****Adresa:** Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí

zastoupený: Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Hana Jeníčková, Ph.D., Ing. Alexandr Mikuláš, oba pobočka Ústí nad Orlicí

Tel.:

xxxx

E-mail:

h.jenickova@spucr.cz

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

ČNB

Číslo účtu:

3723001/0710

IČO:

01312774

DIČ:

CZ01312774není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a**Zhotovitel:****P O P R spol. s r.o.****Sídlo:****Stavební 1148, 500 03 Hradec Králové – Slezské Předměstí**

zastoupený:

Ing. Vladimír Pražák, jednatel

tel./fax:

xxxx

e-mail:

xxxx

ID DS:

v4tr3ia

v technických záležitostech je oprávněn jednat: **Ing. Vladimír Pražák**

tel./fax:

xxxx

e-mail:

xxxx

bankovní spojení:

Komerční banka Hradec Králové – Slezské Předměstí

číslo účtu:

894044-511/0100

IČO:

46509283

DIČ:

CZ46509283 je plátcem DPHSpolečnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u **Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 2285**

(dále jen „zhotovitel“)

Čl. I Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je změna obsahu uzlového bodu č. 1, a to pro nesouhlas nájemce pozemků č. 1212 a 1213 v k.ú. Dolní Lipka určených pro výsadbu s realizací části RBK 820 v roce 2020 z důvodu existence dotačního titulu na předmětných pozemcích a hrozící ekonomické ztráty.

Realizace SO 06 – Výsadba části biokoridoru RBK 820 se tak přesouvá z uzlového bodu 1 do uzlového bodu 2. Stavební objekt 06.1 Následná péče – 1 rok byl již při uzavření smlouvy o dílo součástí uzlového bodu 2.

2. Předmětem dodatku je posunutí termínu uzlového bodu č. 1 z 9.11.2020 na 24.11.2020, neboť klimatické podmínky (častý a vytrvalý déšť) na konci října a začátku listopadu znemožnily realizaci díla (zejména hráze) v požadované kvalitě.

Čl. II Závěrečná ustanovení

1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
2. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Pardubicích dne 18.11.2020

V Hradci Králové dne 18.11.2020

.....

Ing. Miroslav Kučera

Ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

objednatel

.....

Ing. Vladimír Pražák

jednatel

zhotovitel

Příloha: upravený harmonogram prací

Změna č.1

tis. Kč

tis. Kč

tis. Kč

	měsíc / rok	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	2021	Celkem
SO 01	Polní cesta C1 km 0,000 - 0,270					0						700	1 000	243			1 943	1 943
SO 03	Rybník Mokřiny					0			500	1 100	1 100	405					3 105	3 105
SO 04	Rybník Štefkův les	300	1 500	83		1 883											0	1 883
SO 06	Výsadba části biokoridoru RBK 820					0			160	160							320	320
SO 06.1	Následná péče - 1.rok					0						30		20			50	50
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	30				30			30		18			40			88	118
	Součty	330	1 500	83	0	1 913	0	0	690	1 260	1 118	1 135	1 000	303	0	0	5 506	7 419

1. dokončení SO 04	24.11.2020
2. dokončení SO 03 a SO 06	30.6.2021