

## DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
<b>Sídlo:</b>	Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3 - Žižkov
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Jiří Veselý, ředitel
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Jiří Veselý, ředitel
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Renata Smutná, Pobočka Kutná Hora
<b>Adresa:</b>	Benešova 97, 284 01 Kutná Hora
<b>Telefon:</b>	+420 725 949 676
<b>E-mail :</b>	khora.pk@spucr.cz
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	HRDLIČKA spol. s r. o.
<b>Sídlo:</b>	Nám. 9. května 45, 266 01 Tetín
<b>Zastoupen:</b>	Jaromírem Proškem, prokurista společnosti
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Jaromír Prošek, prokurista společnosti
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	XXXXX
<b>Telefon:</b>	XXXXX
<b>E-mail :</b>	XXXXX
<b>ID DS:</b>	caxt3mz
<b>Bankovní spojení:</b>	Komerční banka, a. s., Pobočka Beroun
<b>Číslo účtu:</b>	300345131/0100
<b>IČO:</b>	18601227
<b>DIČ:</b>	CZ18601227
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 4062
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	XXXXX
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za geodetické práce :</b>	XXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

Tímto dodatkem číslo 2 se mění smlouva o dílo **17/2018 – 537100 Komplexní pozemkové úpravy Nová Lhota a to článek VI Cena za provedení díla a dále položkový výkaz činnosti, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.**

V rámci zpracování plánu společných zařízení KoPÚ Nová Lhota jsou v území navrhovány zasakovací průlehy a dále vodní nádrž, proto požádal zpracovatel o vyhotovení inženýrsko geologického průzkumu. V souvislosti s tím a dále také z důvodu omezení prací způsobeného vládním opatřením proti pandemii koronaviru požádala firma o posunutí termínu u etap 3.5.1., 3.5.1.a), 3.5.1.b), 3.5.1.c) a 3.5.2. Dále firma požádala o navýšení měrných jednotek na etapy 3.5.1.b) a 3.5.1.c), protože se ukázalo že potřebné měrné jednotky převyšují předpokládané a je nutné je navýšit.

**Původní text článku VI:**

Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	790 300,- Kč
Celková cena díla bez DPH	<b>1 895 150,- Kč</b>
DPH 21%	397 982,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	<b>2 293 132,- Kč</b>

**Nový text článku VI:**

Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	818 000,- Kč
Celková cena díla bez DPH	<b>1 922 850,- Kč</b>
DPH 21%	403 799,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	<b>2 326 649,- Kč</b>

Změny týkající se měrných jednotek a termínů jsou uvedeny v položkovém výkazu činností.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

V Praze dne 23. 11. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Jiří Veselý

ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Středočeský kraj a hl. m. Praha

Jaromír Prošek

Prokurista společnosti HRDLIČKA  
spol. s r. o.

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Nová Lhota - dodatek č. 2

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	2	3 500	7 000	30.10.2018
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	2	4 500	9 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	305	850	259 250	30.11.2018
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	30	1 400	42 000	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	17	2 300	39 100	30.11.2018
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	117	2 300	269 100	30.6.2019
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	4	5 500	22 000	30.6.2019
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	21	2 000	42 000	30.6.2019
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	335	420	140 700	31.8.2019
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	335	420	140 700	30.9.2019
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					970 850	<b>30.9.2019</b>
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	335	900	301 500	30.4.2021
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	30	900	27 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	55	900	49 500	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	11	5 000	55 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	335	1 000	335 000	31.8.2021
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	25 000	50 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					818 000	
<b>3.6.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	335	400	134 000	<b>do 3 měsíců od výzvy objednatele</b>
<b>Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					134 000	
<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					970 850 Kč	

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	818 000 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	134 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>1 922 850 Kč</b>
DPH 21% v Kč	403 799 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>2 326 649 Kč</b>

V Praze dne 23. 11. 2020

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....

.....

Ing. Jiří Veselý

Jaromír Prošek

ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha

prokurista společnosti Hrdlička spol. s r. o.