

DODATEK č. 1
ke SMLouvĚ O DíLO NA ZHOtOVĚNÍ STAVBY

„Stavba polní cesty C11 v k.ú. Labuty – rekonstrukce komunikace k družstvu“
uzavřené dne 15.10.2020 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Hodonín
Adresa: Bratislavská 1/6, 695 01 Hodonín
Zastoupený: Ing. Miroslavou Lopraisovou
Ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: Ing. Miroslava Lopraisová,
pověřená vedením pobočky Hodonín
V technických záležitostech oprávněni jednat: Bc. Jaroslava Sasínková, pobočka Hodonín
tel. XXX, +420 727 957 211
e-mail: XXX, hodonin.pk@spucr.cz
ID DS: z49per3
bankovní spojení: ČNB
číslo účtu: 3723001/0710
IČ: 01312774
DIČ: CZ01312774 - není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitelem: **SWIETELSKY stavební s.r.o**
Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o.,
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
Sídlo: Jahodová 60, 620 00 Brno
Zastoupený: Bc. Vladimírem Lesovským, vedoucím o. z.
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: XXX a
XXX
- oba na základě plné moci
V technických záležitostech oprávněn jednat: XXX
Tel.: XXX
E-mail: XXX
ID DS: amx5p38
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 212269343/0300
IČ: 480 35 599
DIČ: CZ48035599, je plátcem DPH

Zapsaný v OR vedeném Kr. soudem v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

(dále jen „zhotovitel“)

ČI. I.

V rámci probíhající stavby zpevněné polní cesty C11 v k.ú. Labuty, vznikla naléhavá potřeba nepodstatné změny hodnoty závazku ze smlouvy. Po provedení sond zhotovitelem ve stávající skladbě komunikace určené k recyklaci (rozfrézování doplněného krytu) bylo zjištěno, že je v komunikaci kamenivo o rozměrech 100 mm a více. Dle TP 208 a na základě tohoto zjištění zhotovitel konstatoval, že není možno provést recyklaci této vrstvy tak, jak předepisuje projektová dokumentace a navrhuje řešení, provést novou vrstvu z KSC na stávající skladbu v tloušťce 120 mm.

ČI. II.

Na základě uvedených skutečností a po odsouhlasení změny autorským dozorem i technickým dozorem stavby a následně i oddělením investičních činností SPU (email Ing. Prášek 5.11.2020) se smluvní strany dohodly na změně v příloze č. 1 smlouvy (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) následovně:

1. Méněpráce:

PČ	Kód	Popis	MJ	množství	Jednotková cena	Celková cena
6	566501111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do 0,10 m3/m2	m2	824,400		
7	567543111	Recyklace podkladu za studena na místě - promísení s cementem, zeolitem, minerály tl 300 mm do 1000 m2	m2	824,400		
8	24551310	<i>přísada do betonu na bázi zeolitů a minerálů Road Cem</i>	kg	21,022		
		Méněpráce celkem:				206 012,54

2. Vícepráce:

PČ	Kód	Popis	MJ	množství		
np1	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) do tl 120 mm	m2	824,400		
		Vícepráce celkem:				206 012,54

ČI. III.

1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění a nadále zůstávají v platnosti.
2. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednan v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
4. Plnění předmětu tohoto dodatku před jeho účinností se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem.

V Hodoníně, dne 06. 11. 2020

V Hodoníně, dne 06. 11. 2020

.....
Ing. Miroslava Lopraisová,
zástupce vedoucího Pobočky Hodonín
Státní pozemkový úřad

objednatel

.....
XXX a XXX

zhotovitel